

Акт
о результатах контрольного мероприятия за исполнением
концессионного соглашения от 15.12.2016 г., заключенного
с ООО «Поток» на объекты теплоснабжения,
находящиеся в муниципальной собственности муниципального
образования «Лобановское сельское поселение»

с. Лобаново

10 октября 2024 г.

Настоящий акт составлен в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Лобановское сельское поселение») № б/п от 15.12.2016 г., пунктом 3.20.16 Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 29.11.2022 № 50, постановлением администрации Пермского муниципального округа от 31.08.2023 № ССД-2023-299-01-01-05.С-689 "Об утверждении порядка взаимодействия функциональных органов администрации Пермского муниципального округа Пермского края, территориальных органов администрации Пермского муниципального округа Пермского края и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа Пермского края при заключении и реализации концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности Пермского муниципального округа Пермского края" (в редакции постановления от 12 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-271), на основании акта выездного обследования от 10.10.2024 г.

Концедент: Муниципальное образование «Пермский муниципальный округ Пермского края».

Концессионер: ООО «Поток».

Предмет контроля: выполнение Концессионером ООО «Поток» мероприятий:

- по установке сетевого насоса в котельной с. Лобаново.
- по замене части теплотрассы от ТК27 до здания ул. Культуры, 1 с. Лобаново.

По итогам контрольного мероприятия установлено:

- сетевой насос в котельной в с. Лобаново IPN 80/145-5,5/2 установлен, согласно представленных исполнительных документов в 2024 году (УПД, акт о приемке выполненных работ от 20.06.2024г., акт о приемке выполненных работ от 29.08.2024 г., фототаблица).

- произведена замена части теплотрассы от ТК27 до здания ул. Культуры 1 с. Лобаново (акт о приемке выполненных работ от 26.07.2024г.).

Замечания Концедента к Концессионеру на дату проведения контрольного мероприятия в отношении указанных в настоящем акте мероприятий отсутствуют.

Приложение: Акт о приемке выполненных работ от 20.06.2024 г.
Акт о приемке выполненных работ от 29.08.2024 г.
Фототаблица от 10.10.2024 г.
Паспорт на насос IPN 80/145-5,5/2
Акт о приемке выполненных работ от 20.06.2024 г., акт приемке выполненных работ от 29.08.2024 г.
Акт о приемке выполненных работ от 26.07.2024 г.

Уполномоченный орган
от Концедента



Гладких М.С.

Концессионер



Звездакова Г.В.