

УТВЕРЖДАЮ:

И.п. главы администрации Пермского муниципального района

В.П. Вагайнов

" " " 2020 года



ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" по состоянию на 31.12.2019 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт	План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	1	0	-	-	-					31.12.2019	План по показателю не выполнен.
	Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв.м.	279,2	279,2	-	-	-	76 944,8	62 042,5	5 000,0	0,0	31.12.2019	Показатель выполнен. В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: с. Фролы, ул. Сибирская, 55а, расселяемая площадь составила 279,2 кв.м.
	Завершение строительства газопроводов, п.м.	12 680,50	0,0	-	-	-					31.12.2019	План по показателю не выполнен.
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально- инженерной инфраструктуры для расширения	-	-	-	Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	100	14 645,6	756,7	5 000,0	0,0	31.12.2019	План по показателю выполнен.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт	План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	-	-	-	Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	77,0					31.12.2019	План по показателю выполнен на 77%.
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	897,5 ✓	686,8	0,0	0,0	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки.
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	409,0 ✓	387,8 ✓	0,0	0,0	31.12.2019	Работы выполнены, экономия по факту выполненных работ.
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	482,6 ✓	293,1 ✓	0,0	0,0	31.12.2019	Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них. Планировалось к обслуживанию 21,27609 км, по факту составило 16,37385 км. Не проводилось обслуживание газопровода в п. Юго-Камский ввиду того, что не был подключен потребитель.
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	5,9 ✓	5,9 ✓	0,0	0,0	31.12.2019	Аварийно-спасательное обслуживание объекта "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района", протяженностью 2,12424 км.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт	План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения	-	-	-	-	-	-	69,9	69,9	5 000,0	0,0	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки.
Проектирование объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут."	-	-	-	-	-	-	69,9	69,9	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.
Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	5 000,0	0,0	31.12.2019	В 2019 году планировалось мероприятие "Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг" за счет внебюджетных источников в сумме 5 000,0 тыс. руб., по факту состоялось мероприятие "Приобретение газовой котельной в п.Юг". Администрацией Юговского сельского поселения приобретен объект (газовая котельная) стоимостью 12 000,0 тыс. руб. (средства бюджета сельского поселения).
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности"	-	-	-	-	-	-	13 678,2	0,0	0,0	0,0	31.12.2019	Средства не освоены.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт	План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	1 500,0	0,0	0,0	0,0	31.12.2019	Средства благотворительного фонда Содействия - XXI век предусмотрены на разработку ПСД. Соглашение о благотворительной помощи заключено 15.07.2019 № 125/МТР. В связи неоднократным срывом конкурсных процедур муниципальный контракт на проведение работ заключен только 18.11.2019 № 061-ОК/19. Срок выполнения работ согласно условий контракта 180 календарных дней с момента заключения контракта. Планируемый срок завершения работ 16.05.2020 года.
Сеть газораспределения по адресу: "Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора"	-	-	-	-	-	-	10 000,0	0,0	0,0	0,0	31.12.2019	Строительство объекта предусматривалось за счет средств бюджета Пермского края и за счет бюджета сельского поселения. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края подписано 27.08.2019 года № 19-Г. Закупка проводилась централизованно Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 25.12.2019 г. Плановое завершение работ по объекту 31.12.2020 года.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт	План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Устройство канализационного напорного коллектора п. Сылва	-	-	-	-	-	-	2 178,2	0,0	0,0	0,0	31.12.2019	Муниципальный контракт заключен, работы выполнены в полном объеме. В связи с ошибочным применением в наименовании объекта слова "Устройство" подразумевающего строительство объекта, а по факту предполагались ремонтные работы, потребуется уточнение видов работ.
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»</i>	-	-	-	<i>Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек</i>	33	33	16 053,1	16 053,1	0,0	0,0	31.12.2019	<i>Показатель выполнен. В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: с. Фролы, ул. Сибирская, 55а. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 33 человека улучшили условия проживания.</i>
Основное мероприятие «Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	-	-	-	-	-	-	16 053,1	16 053,1	0,0	0,0	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки.
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	-	-	-	-	-	-	2 238,4	2 238,4	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	-	-	-	-	-	-	13 814,7	13 814,7	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт	План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	-	-	-	<i>Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %</i>	95	97,8	46 246,1	45 232,7	0,0	0,0	31.12.2019	План по показателю перевыполнен на 2,9%.
	-	-	-	<i>Проведение конкурсов в сфере жилищно- коммунального хозяйства, конкурс</i>	1	1					31.12.2019	План по показателю выполнен.
	-	-	-	<i>Награждение организаций по итогам проведения конкурсов, организация</i>	3	3					План по показателю выполнен.	
<i>Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»</i>	-	-	-	-	-	-	46 246,1	45 232,7	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены на 97,8%.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	23 047,8	23 045,0	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены на 99,9%.
							18 969,6	18 333,4	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены на 96,6%.
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	15,1	15,1	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	-	-	-	-	-	-	226,0	226,0	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	515,6	515,6	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт	План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	-	-	-	-	-	-	467,7	467,7	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	1 200,9	1 166,3	0,0	0,0	31.12.2019	Исполнение составило 97,1%. Средства в сумме 34,6 тыс. руб. не освоены в связи с расторжением муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог Усть-Качкинского, Гамовского, Култаевского сельских поселений.
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	515,6	515,6	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	552,4	456,8	0,0	0,0	31.12.2019	Исполнение составило 82,7%. Средства в сумме 95,6 тыс. руб. Юго-Камского сельского поселения подтверждены контрактами на оказание услуг, исполнители не предоставили акты для оплаты оказанных услуг.
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	233,5	9,3	0,0	0,0	31.12.2019	Исполнение составило 4%. Средства в сумме 224,2 тыс. руб. не освоены в полном объеме в связи с тем, что работы по строительству объектов в Култаевском и Сылвенском сельских поселений не начинались.
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	175,9	175,9	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.

Наименование мероприятия/ состав события (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт	План (в редакции МП от 31.12.2019 № 986)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности	-	-	-	-	-	-	306,0	306,0	0,0	0,0	31.12.2019	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	20,0	0,0	0,0	0,0	31.12.2019	Средства не освоены в связи с тем, что при передаче полномочий Сылвенского сельского поселения не корректно указано наименование работ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Начальник МКУ: Управление благоустройством
С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы
Директор МУ Управление капитального строительства Пермского района
Д.А. Ермаков