

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель главы администрации
 Пермского муниципального района
 В.П. Ваганов
 2020 года

ОТЧЕТ
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"
 по состоянию на 01.07.2020 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо рования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.03.2020 № 203)	Факт		
		план	факт		план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %	66		-	-	-	ФБ	100 000,0	0,0	2020	Срок исполнения не наступил
				-	-	-	КБ	98 472,6	0,0		
				-	-	-	ПР	182 753,8	50 611,4		
				-	-	-	СП	5 728,1	0,0		
	Уровень достижения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство", %	100		-	-	-	ФБ	38 021,5	0,0	2020	Срок исполнения не наступил
				-	-	-	КБ	2 001,1	0,0		
				-	-	-	ПР	11 030,4	462,2		
				-	-	-	СП	4 447,0	0,0		
Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100				2020	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	1,960	0,000		386 954,5	50 611,4		
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	26,986	0,000					
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	11,190	0,000					

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источник финансирования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.03.2020 № 203)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	ПР	153 140,3	50 611,4		Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	-	-	-	КБ	46 919,4	0,0		
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	ПР	90 605,1	49 058,9	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	ПР	55 528,9	1 552,5		Исполняется в установленные сроки
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	КБ	46 919,4	0,0		Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	-	-	-	ПР	7 006,3	0,0		
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	-	-	-	-	-	-	ПР	29 613,5	0,0		Исполняется в установленные сроки
"Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная"	-	-	-	-	-	-	ПР	19 313,5	0,0	3 квартал 2020 года	Исполняется в установленные сроки
"Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми-Плишки-Фролы"	-	-	-	-	-	-	ПР	8 000,0	0,0	3 квартал 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги Горный-Костарята"	-	-	-	-	-	-	ПР	2 300,0	0,0		Исполняется в установленные сроки
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние"	-	-	-	-	-	-	СП	5 728,1	0,0		Исполняется в

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источники финансирования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.03.2020 № 203)	Факт		
		план	факт		план	факт					
автомобильных дорог сельских поселений"	-	-	-	-	-	-	КБ	51 553,2	0,0		установленные сроки
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	СП	5 728,1	0,0		Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	-	-	-	КБ	51 553,2	0,0		
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	-	-	-	-	-	-	ФБ	100 000,0	0,0		Исполняется в установленные сроки
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	-	-	-	-	-	-	ФБ	100 000,0	0,0	3 квартал 2020 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2	2 800,00						Срок исполнения не наступил
	-	-	-	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2	240,0						Срок исполнения не наступил
	-	-	-	Количество эвакуированных умерших (погибших), человек	103						Срок исполнения не наступил

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источники финансирования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.03.2020 № 203)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Подпрограмма "Благоустройство"	-	-	-	Наличие разработанных проектно-сметных документации на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, единиц	1	-	-	55 500,0	462,2	2020	Срок исполнения не наступил
	-	-	-	Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений, единиц	10	-					Срок исполнения не наступил
Основное мероприятие "Благоустройство"	-	-	-	-	-	-	ПР	5 580,4	462,2	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	ПР	515,4	263,9	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Озеленение административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	ПР	123,9	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение работ по изготовлению и установку новогодних элементов на территории административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	ПР	178,4	178,4	1 квартал 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Расходы по эвакуации невооруженных умерших (погибших)	-	-	-	-	-	-	ПР	1 494,2	19,9	2 квартал 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Разработка проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары	-	-	-	-	-	-	ПР	333,7	0,0	3 квартал 2020 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источник финансирования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.03.2020 № 203)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	ПР	2 354,8	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Благоустройство территории кладбища	-	-	-	-	-	-	ПР	580,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"</i>	-	-	-	-	-	-	<i>ПР</i>	<i>5 450,0</i>	<i>0,0</i>	<i>В течение 2020 года</i>	<i>Исполняется в установленные сроки</i>
Проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	-	-	-	-	-	-	ПР	5 450,0	0,0	3 квартал 2020 года	Исполняется в установленные сроки
<i>Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"</i>	-	-	-	-	-	-	<i>КБ</i>	<i>2 001,1</i>	<i>0,0</i>	<i>В течение 2020 года</i>	<i>Исполняется в установленные сроки</i>
	-	-	-	-	-	-	<i>ФБ</i>	<i>38 021,5</i>	<i>0,0</i>		
	-	-	-	-	-	-	<i>СП</i>	<i>4 447,0</i>	<i>0,0</i>		
Реализация программ формирования современной городской среды	-	-	-	-	-	-	КБ	2 001,1	0,0	3 квартал 2020 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	-	-	-	ФБ	38 021,5	0,0		
	-	-	-	-	-	-	СП	4 447,0	0,0		

Ответственный исполнитель муниципальной программы
 Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района  С.А. Фролов