



ОТЧЕТ
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2020 год,
 по состоянию на 01.01.2021 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв.м.	1 462,5	1 377,1	-	-	-	150 176,0	122 035,0	0,0	0,0	31.12.2020	Показатель выполнен на 94,16%. 1. В рамках реализации региональной адресной программы (217-п) по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Юго-Камское с/п, п. Таежный, ул. Советская, д. 10, расселяемая площадь составила 991,16 м2 кв.м. 2. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Сыльвенское с/п, п. Сыльва, ул. Чусовская, д. 16, расселяемая площадь составила 385,9 м2 кв.м.
	Завершение строительства газопроводов, п.м.	3 405,0	3405,0	-	-	-					31.12.2020	Показатель выполнен.
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-	-	-	-	Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	100					31.12.2020	Показатель выполнен. Обслуживание коммунальных сетей проводилось силами МКУ Управление благоустройством.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	-	-	-	Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	305,4	28 421,9	19 775,7	0,0	0,0	31.12.2020	Показатель перевыполнен на 205,39 %. Первоначально планировалось обслуживать газопроводы протяженностью 15 389,55 п.м. По решению суда переданы газопроводы протяженностью 31 609,0 п.м. Всего на обслуживании газопроводов - 46 998,55 п.м.
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	809,7	516,2	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 63,75 %.
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	284,0	0,0	0,0	0,0	31.12.2020	Средства не освоены, в связи с отсутствием мероприятий.
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершающих строительство, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	516,2	516,2	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	9,5	0,0	0,0	0,0	31.12.2020	Средства не освоены, в связи с отсутствием мероприятий.
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности"	-	-	-	-	-	-	27 612,2	19 259,5	0,0	0,0		Исполнение составило 69,75 %.
Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сытва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора	-	-	-	-	-	-	21 638,4	16 992,7	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 78,53 %. Работы выполнены в полном объеме. Экономия от аукционных процедур составила в сумме 4 645,7 тыс. руб.
Проектирование объекта "Распределительный газопровод в д. Косотуриха, ул. Березовая, ул. Встречная, ул. Дальняя, ул. Добрая, ул. Ладная, ул. Ландышева, ул. Летняя, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Райская, ул. Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района"	-	-	-	-	-	-	3 795,6	88,6	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 2,33%. Средства в сумме 3 500,00 тыс. руб. предусмотрены для оплаты выполненных работ за разработку ПИР. Средства в сумме 206,9 тыс. руб. предусмотрены на окончательный расчет за проведение историко-археологической экспертизы. В связи с введением нового требования по проведению историко-археологической экспертизы сроки работ по разработке ПИР сдвинулись. Плановый срок завершения работ 2 кв. 2021 г.
Устройство канализационного напорного коллектора п. Сытва	-	-	-	-	-	-	2 178,2	2 178,2	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	68	67	60 662,2	42 787,2	0,0	0,0	31.12.2020	Показатель выполнен на 98,53%. 1. В рамках реализации региональной адресной программы (217-п) по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Юго-Камское с/п, п. Таежный, ул. Советская, д. 10. В результате расселения из аварийного жилищного фонда 44 человека улучшили условия проживания. 2. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Сылвенское с/п, п. Сылва, ул. Чусовская, д. 16. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 23 человека улучшили условия проживания.
Основное мероприятие «Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	-	-	-	-	-	-	15 042,4	14 852,4	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 98,74 %.
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	-	-	-	-	-	-	759,3	749,7	0,0	0,0	31.12.2020	В рамках региональной адресной программы (227-п) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам конкурсных процедур/предоставления возмещения (выкупной цены) образовалась экономия средств.
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	-	-	-	-	-	-	14 283,1	14 102,7	0,0	0,0	31.12.2020	Отсутствие потребности в средствах.
Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда»	-	-	-	-	-	-	45 619,8	27 934,8	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 61,23 %.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	45 619,8	27 934,8	0,0	0,0	31.12.2020	В рамках региональной адресной программы (217-п) по расселению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам конкурсных процедур/предоставления возмещения (выкупной цены) образовалась экономия средств. Остаток денежных средств краевого бюджета подтверждены в потребности на 2021 год в сумме 498,7 тыс. руб.
<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	-	-	-	<i>Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %</i>	95	97,3	61 091,9	59 472,1	0,0	0,0	31.12.2020	Показатель перевыполнен на 2,42%.
	-	-	-	<i>Проведение конкурсов в сфере жилищно- коммунального хозяйства, конкурс</i>	1	1					31.12.2020	Показатель выполнен.
	-	-	-	<i>Награждение участников по итогам проведения конкурсов, человек</i>	9	9					31.12.2020	Показатель выполнен.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	-	-	61 091,9	59 472,1	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 97,35%.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	30 305,5	30 295,9	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 99,97%.
						-	23 529,8	23 018,8	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 97,83 %.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	15,7	15,7	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	-	-	-	-	-	-	235,0	235,0	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	270,5	270,5	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	-	-	-	-	-	-	308,0	308,0	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	2 127,6	2 127,6	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	608,6	608,6	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	148,3	104,9	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 70,73%. Экономия средств после заключения контрактов.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	511,1	389,0	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 76,11%. По разработке ПСД по объекту "Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района" предусмотрены средства в сумме 44,5 тыс. руб. на ремонт автотранспортного средства, ремонтная организация не предоставила документы для оплаты. По строительству объекта "Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя Гора" экономия после заключения контракта в сумме 1,7 тыс. руб. По разработке ПСД объекта "Распределительный газопровод в д. Косотуриха" работы по реализации мероприятия выполнены не в полном объеме, средства в сумме 75,9 тыс. руб. потребуются в 2021 году.
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)	-	-	-	-	-	-	580,9	180,9	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 31,14%. Не поступили средства Юго-Камского сельского поселения для выполнения функций.
Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	-	-	-	-	-	714,6	714,6	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2020 СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-307)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации	-	-	-	-	-	-	255,4	255,4	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов	-	-	-	-	-	-	196,8	196,8	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий	-	-	-	-	-	-	533,7	0,0	0,0	0,0	31.12.2020	Средства не освоены, в связи с отсутствием мероприятий.
							730,4	730,4	0,0	0,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Начальник МКУ «Управление благоустройством»
С.А. Фролов