



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"
по состоянию на 01.07.2021 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо рования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 15.03.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 116)	Факт		
		план	факт		план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %	69	60	-	-	-	ФБ КБ ПР СП	531 688,2	117 255,3	2021	План по показателю выполнен на 86,9%.
	Протяженность дорог, находящихся на содержании, км	411,167	411,167	-	-	-					План по показателю выполнен на 100%.
Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100	ФБ КБ ПР СП	477 066,9	112 562,2	2021	План по показателю выполнен на 100%.
	-	-	-	Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	2,580	0,000					Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	25,272	2,309					План по показателю выполнен на 9,1%.
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	15,596	1,17					План по показателю выполнен на 7,5%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо рвания	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 15.03.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 116)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	ПР	237 096,9	94 050,4	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	-	-	-	КБ	11 138,5	0,0		
Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	-	-	-	-	-	-	ПР	233 389,8	94 050,4	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	-	-	-	-	-	-	ПР	127 400,0	74 384,4	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	-	-	-	-	-	-	ПР	78 838,2	17 996,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	-	-	-	-	-	-	ПР	27 151,6	1 670,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	КБ	11 138,5	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	-	-	-	ПР	3 707,1	0,0		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо рования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 15.03.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 116)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	-	-	-	-	-	-	ПР	21 601,3	662,3	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная"	-	-	-	-	-	-	ПР	97,2	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие "Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми- Плишки-Фролы"	-	-	-	-	-	-	ПР	19 204,1	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие "Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги Горный-Костарята"	-	-	-	-	-	-	ПР	2 300,0	662,3	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"	-	-	-	-	-	-	СП	10 434,8	951,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	-	-	-	КБ	90 827,7	0,0	В течение 2021 года	
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	СП	10 092,0	951,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	-	-	-	КБ	90 827,7	0,0	В течение 2021 года	


Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо рвания	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 15.03.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 116)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	-	-	-	-	-	-	СП	342,8	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
<i>Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i>	-	-	-	-	-	-	ФБ	100 000,0	16 898,5	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	-	-	-	ПР	5 967,7	0,0		
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная"	-	-	-	-	-	-	ПР	5 967,7	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"	-	-	-	-	-	-	ФБ	100 000,0	16 898,5	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	<i>Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2</i>	2 800,0	2 800,0					<i>План по показателю выполнен на 100%.</i>
	-	-	-	<i>Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2</i>	259,0	259,0					<i>План по показателю выполнен на 100%.</i>

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо ривания	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 15.03.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 116)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Подпрограмма "Благоустройство"	-	-	-	Доля эвакуированных невостребованных умерших (погибших), %	100	100	54 621,3	4 693,1	2021	План по показателю выполнен на 100%.	
	-	-	-	Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, ед.	1	0				Исполняется в установленные сроки.	
	-	-	-	Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений, единиц.	5	0				Исполняется в установленные сроки.	
Основное мероприятие "Благоустройство"	-	-	-	-	-	-	ПР	6 539,6	4 547,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Мероприятие "Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	ПР	853,9	429,4	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие "Озеленение административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	ПР	264,7	40,4	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие "Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	ПР	589,2	389,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Мероприятие "Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)"	-	-	-	-	-	-	ПР	1 474,3	738,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо ривания	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 15.03.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 116)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	-	-	-	-	-	-	ПР	3 631,4	2 799,6	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Мероприятие "Благоустройство территории кладбища"	-	-	-	-	-	-	ПР	580,0	580,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	-	-	-	-	-	-	ПР	6 230,6	146,1	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	-	-	-	-	-	-	ПР	6 230,6	146,1	3-4 квартал 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
мероприятие: проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	-	-	-	-	-	-	ПР	6 230,6	146,1	3-4 квартал 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	КБ	1 883,3	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	-	-	-	ФБ	35 782,7	0,0		
	-	-	-	-	-	-	СП	4 185,1	0,0		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источники к финансо ривания	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 15.03.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 116)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"	-	-	-	-	-	-	КБ	1 883,3	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	-	-	-	ФБ	35 782,7	0,0		
	-	-	-	-	-	-	СП	4 185,1	0,0		

Ответственный исполнитель муниципальной программы

И.о. начальника МКУ Управление благоустройством Пермского района  А.А. Бояршинов