



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района"
по состоянию на 01.07.2021 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт	План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства Пермского муниципального района"	Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, %	100	76,5	-	-	-	143 594,7	32 558,9	0,0	0,0	2021	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 76,5%.
	Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. м.	337,1	166,45	-	-	-						План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 49,4%.
	Завершение строительства газопроводов, п. м.	14 242,5	0,0	-	-	-						Исполняется в установленные сроки.
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально- инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"				Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	1	0	59 644,6	480,7	0,0	0,0	2021	Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.	6 970,80	0						Исполняется в установленные сроки.
	-	-	-	Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, п.м	59 768,50	51 084,85						План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 85,5%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт	План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально- инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	1 630,4	181,3	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	450,8	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	1 179,6	181,3	0,0	0,0	В течение 2021 года	Заключены контракты на содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования.
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	-	-	-	-	-	-	58 014,2	299,4	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	45 921,8	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки. Средства предусмотрены на 3,4 кв. 2021 года.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт	План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проектирование объекта "Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)"	-	-	-	-	-	-	3 330,9	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки. Средства предусмотрены на 3,4 кв. 2021 года.
Проектирование объекта "Распределительный газопровод в д. Замяраево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского района"	-	-	-	-	-	-	1 168,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки. Средства предусмотрены на 3,4 кв. 2021 года.
Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	300,0	299,4	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполнялось в установленные сроки, экономию средств после завершения работ на объекте.
Строительство распределительного газопровода в с. Гамово, ул. Ванькова, ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Целинная, ул. Западная	-	-	-	-	-	-	3 586,6	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки. Средства предусмотрены на 3,4 кв. 2021 года.
Проектирование объекта "Распределительный газопровод в д. Косотуриха, ул. Березовая, ул. Встречная, ул. Дальняя, ул. Добрая, ул. Ладная, ул. Ландышевая, ул. Летняя, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Райская, ул. Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района"	-	-	-	-	-	-	3 706,9	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки. Средства предусмотрены на 3,4 кв. 2021 года.
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»</i>	-	-	-	<i>Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек</i>	28	8	23 450,8	7 674,2	0,0	0,0	2021	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 28,6%


Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт	План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	-	-	-	-	-	-	10 499,1	6 927,9	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	-	-	-	-	-	-	10 499,1	6 927,9	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Основное мероприятие "Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда"	-	-	-	-	-	-	12 951,7	746,3	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	12 951,7	746,3	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	<i>Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %</i>	95	40,3	60 499,3	24 404,0	0,0	0,0	2021	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 42,4%
	-	-	-	<i>Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, %</i>	100	100						План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 100%
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	-	-	60 499,3	24 404,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	31 974,5	14 656,1	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
							25 016,9	9 702,6	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт	План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	15,7	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	1 429,8	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	557,6	1,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	283,5	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	393,4	44,3	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)	-	-	-	-	-	-	160,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	627,7	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт	План (в редакции МП от 15.06.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 294)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий	-	-	-	-	-	-	40,2	0,0	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

И.о. начальника МКУ Управление благоустройством
Пермского района


А.А. Бояршинов