



УТВЕРЖДАЮ:  
Первый заместитель главы администрации  
Пермского муниципального района  
И.А. Варушкин  
\_\_\_\_\_ 2022 года

**ОТЧЕТ**  
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы  
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"  
по состоянию на 01.01.2022 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 № СЭД-2021- 299-01-01-05.С- 732)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"	Доля автомобильных дорог находящихся в нормативном состоянии, %	69	62	-	-	-	530 909,2	457 996,1	31.12.2021	План по выполнению показателя выполнен на 90,0 %
	Протяженность дорог, находящихся на содержании, км	423,235	423,235	-	-	-				Показатель выполнен
Подпрограмма I. "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100			31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	22,575	27,137	476 475,7	405 220,7		Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км	1,960	1,960			31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	15,596	15,596				Исполнялся в установленные сроки
	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	262 427,7	217 106,9	
Мероприятие "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	-	-	-	-	-	-	123 557,5	122 820,4	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки. Экономия 737,1 тыс. руб. за фактически выполненные работы по содержанию дорог

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 № СЭД-2021- 299-01-01-05.С- 732)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных на них"	-	-	-	-	-	-	84 144,1	65 701,2	31.12.2021	Неисполнение составило 18 442,9 тыс. руб., в связи с частичным выполнением работ по ремонтам дорог
Мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных на них"	-	-	-	-	-	-	26 821,6	1 840,7	31.12.2021	Неисполнение составило 24 980,9 тыс. руб. по капитальному ремонту автомобильной дороги Горшки – Новоильинское (длительные конкурсные процедуры).
Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края"	-	-	-	-	-	-	27 904,5	26 744,6	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки. Экономия составила 1 160,0 тыс. руб. за фактически выполненные работы
<i>Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i>	-	-	-	-	-	-	5 967,7	3 308,1		Исполнение составило 55,4 %
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная"	-	-	-	-	-	-	5 967,7	3 308,1	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки. Экономия составила 2 659,6 тыс. руб. за фактически выполненные работы
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"</i>	-	-	-	-	-	-	19 963,6	738,4		Исполнение составило 3,7 %

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 № СЭД-2021- 299-01-01-05.С- 732)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная"	-	-	-	-	-	-	97,2	76,1	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки. Экономия составила 21,1 тыс. руб. за фактически выполненные работы
Мероприятие "Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки - Фролы"	-	-	-	-	-	-	19 204,1	0,0	31.12.2021	Неисполнение 19 204,1 тыс. руб. на строительство автомобильной дороги Восточный обход г.Перми - Плишки-Фролы – проходит процедура согласования и подписания соглашения с МРСК на переустройство ЛЭП.
Мероприятие "Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята"	-	-	-	-	-	-	662,3	662,3	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"	-	-	-	-	-	-	88 116,7	84 067,3		Исполнение составило 95,4 %
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	349,8	342,8	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки Экономия 7,0 тыс. руб. за фактически выполненные работы
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	86 922,4	83 354,3	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки. Неисполнение 3 568,1 тыс. руб. - экономия средств по результатам конкурсных процедур и за фактически выполненные работы
Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт"	-	-	-	-	-	-	844,5	370,2	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 № СЭД-2021- 299-01-01-05.С- 732)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"							100 000,0	100 000,0		Исполнение составило 100 %
Ремонт автомобильных доорг общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	-	-	-	-	-	-	100 000,0	100 000,0	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
Подпрограмма 2 "Благоустройство"	-	-	-	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2	2 800	2 800	54 433,5	52 775,5	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2	259	259			31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений, ед.	5	5			31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
Основное мероприятие «Благоустройство»	-	-	-	-	-	-	10 493,4	10 422,9		Исполнение составило 99,3%
Мероприятие "Озеленение административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	125,8	125,8	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие "Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	583,1	571,4	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки. Экономия 11,7 тыс. руб.
Мероприятие "Расходы по эвакуации невооруженных умерших (погибших)"	-	-	-	-	-	-	1 474,3	1 474,3	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 № СЭД-2021- 299-01-01-05.С- 732)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)"	-	-	-	-	-	-	3 631,4	3 631,4	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие "Благоустройство территории кладбища"	-	-	-	-	-	-	872,7	872,7	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края»							3 806,1	3 747,3	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки. Экономия 58,8 тыс. руб. по результатам конкурсных процедур
<i>Основное мероприятие «Проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб) по устройству асфальтобетонного дорожного покрытия при благоустройстве дворовых и общественных территорий»</i>							699,6	699,6		Исполнение составило 100 %
Мероприятие «Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»							699,6	699,6	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"</i>							667,1	667,1		Исполнение составило 100 %
Мероприятие: проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	-	-	-	-	-	-	667,1	667,1	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 № СЭД-2021- 299-01-01-05.С- 732)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"							42 573,4	40 985,9		Исполнение составило 96,3 %
Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"	-	-	-	-	-	-	42 103,4	40 515,9	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки. Неисполнение 1 587,5 тыс. руб. - экономия средств за фактически выполненные работы
Мероприятие "Субсидии некоммерческим организациям по благоустройству дворовых и прилегающих территорий многоквартирных домов в рамках реализации "Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	470,0	470,0	31.12.2021	Исполнялся в установленные сроки

И.о. начальника МКУ Управление благоустройством Пермского района

А.А. Бояршинов

Согласовано МКУ Мухомов Е.Н.