

УТВЕРЖДАЮ:
 Первый заместитель главы администрации Пермского
 муниципального района
 И.А. Варушкин
 01.07.2022 года



ОТЧЕТ
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района", на 01.07.2022 год (в редакции МП от 20.06.2022 №СЭД-2022-29901-01-05.С-336)

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановые срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	Значение (в редакции МП от 20.06.2022 №СЭД-2022- 29901-01-05.С- 336)	Факт		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %	69	62	-	-	-	686 016,4	93 953,1	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
	Протяженность дорог, находящихся на содержании, км	423,235	423,235	-	-	-				Исполнялся в установленные сроки
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100	614 467,1	88 740,3	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	38,576	0,388				
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	27,579	0,000				
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	362 546,7	88 740,3	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	-	-	-	-	-	-	308 108,9	88 286,5	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановые срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	Значение (в редакции МП от 20.06.2022 №СЭД-2022- 29901-01-05.С- 336)	Факт		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
- мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	-	-	-	-	-	-	142 725,3	88 286,5	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
- мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	-	-	-	-	-	-	165 383,6	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края"	-	-	-	-	-	-	54 437,8	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
<i>Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений»</i>	-	-	-	-	-	-	131 192,6	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановые срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	Значение (в редакции МП от 20.06.2022 №СЭД-2022- 29901-01-05.С- 336)	Факт		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	-	-	-	-	-	-	128 175,8	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт»	-	-	-	-	-	-	3 016,8	453,8	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
- капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п.м.»	-	-	-	-	-	-	516,8	453,8	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
- капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями	-	-	-	-	-	-	2 500,0	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
<i>Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i>	-	-	-	-	-	-	100 000,0	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор Показатель			тыс. руб.		Плановые срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	Значение (в редакции МП от 20.06.2022 №СЭД-2022- 29901-01-05.С- 336)	Факт		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы	-	-	-	-	-	-	100 000,0	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"</i>	-	-	-	-	-	-	20 727,8	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы»	-	-	-	-	-	-	18 974,9	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы»	-	-	-	-	-	-	1 752,9	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
<i>Подпрограмма "Благоустройство"</i>	-	-	-	<i>Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2</i>	<i>2 800,0</i>	<i>2 800,0</i>	<i>71 549,3</i>	<i>5 212,8</i>	<i>31.12.2022</i>	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	<i>Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2</i>	<i>259,0</i>	<i>259,0</i>				
	-	-	-	<i>Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений, ед.</i>	<i>5</i>	<i>1</i>				
<i>Основное мероприятие «Благоустройство»</i>	-	-	-	-	-	-	22 008,6	4 432,8	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановые срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	Значение (в редакции МП от 20.06.2022 №СЭД-2022- 29901-01-05.С- 336)	Факт		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района»	-	-	-	-	-	-	952,5	606,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие "Озеленение административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	264,7	79,1	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие "Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	687,8	526,9	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие "Расходы по эвакуации невооруженных умерших (погибших)"	-	-	-	-	-	-	1 762,0	1 500,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)"	-	-	-	-	-	-	3 971,4	2 326,8	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)»	-	-	-	-	-	-	15 322,7	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановые срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	Значение (в редакции МП от 20.06.2022 №СЭД-2022- 29901-01-05.С- 336)	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»	-	-	-	-	-	-	5 884,3	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»	-	-	-	-	-	-	5 884,3	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района»	-	-	-	-	-	-	5 884,3	0,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	43 656,4	780,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки
Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"	-	-	-	-	-	-	43 656,4	780,0	31.12.2022	Исполнялся в установленные сроки

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник управления по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля _____ Н.В. Клокина

