

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

И.А. Варушкин



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" на 01.07.2023г.
(в редакции муниципальной программы от 19.04.2023 г. №СЭД-2023-299-01-05-С-265)

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планоый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (полностью)
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	План в редакции муниципальной программы от 19.04.2023 г. №СЭД-2023-299-01- 01-05-С-265	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %	52	60	-	-	-	885 232,61	298 673,08	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
	Протяженность дорог, находящихся на содержании, км	1 843,786	1 909,622	-	-	-					
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании, %	100	36	717 497,96	243 541,41	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
Основное мероприятие Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа	-	-	-	-	-	-	639 446,10	172 556,52	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
	-	-	-	-	-	-	320 823,11	90 654,26	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройством
	-	-	-	-	-	-	413,85	0,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление капитального строительства
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	142 949,51	43 282,33	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Территориальное управления

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (консультант)
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	План в редакции муниципальной программы от 19.04.2023 г. №СЭ/Д-2023-299-01- 01-05-С-265	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
- Мероприятие Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	100 470,86	0,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройством		
- Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	21 209,36	0,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройством		
- объект «Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями»	-	-	-	-	-	-	6 548,40	0,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройством		
- установка недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах Пержского муниципального округа	-	-	-	-	-	-	14 660,96	0,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройством		
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пержского края	-	-	-	-	-	-	175 259,63	38 619,93	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройством		
<i>Основное мероприятие Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	-	-	-	-	-	-	2 552,35	378,17	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планировый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (сокращенно)	
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	8	9				
Основное мероприятие «Благоустройство»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	66 226,54	20 787,53	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
	-	-	-	-	-	-	-	101 508,11	34 344,14	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Территориальные управления
	-	-	-	-	-	-	-	27 415,14	5 787,53	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
	-	-	-	-	-	-	-	101 508,11	34 344,14	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Территориальные управления
	-	-	-	-	-	-	-	8 721,49	2 951,87	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Кондратовское ТУ
	-	-	-	-	-	-	-	10 630,07	3 044,04	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Кукушкинское ТУ
	-	-	-	-	-	-	-	14 859,24	4 684,32	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Куптаевское ТУ
	-	-	-	-	-	-	-	9 118,26	2 038,22	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Лобановское ТУ
	-	-	-	-	-	-	-	12 483,67	4 400,27	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Гамояское ТУ
	-	-	-	-	-	-	-	8 661,60	2 094,94	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Сыпленское ТУ
	-	-	-	-	-	-	-	6 311,80	2 717,66	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Усть-Качкинское ТУ
-	-	-	-	-	-	-	14 389,31	4 842,64	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Фроловское ТУ	
-	-	-	-	-	-	-	7 807,36	3 644,54	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Юговское ТУ	

Организация благоустройства и
уличного освещения, озеленение
территории Пержского
муниципального округа

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (полноименно)
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	План в редакции муниципальной программы от 19.04.2023 г. №СЭ/Д-2023-299-01- 01-05-С-265	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Основное мероприятие Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	-	-	-	-	-	-	14,30	0,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры		
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	-	-	-	-	-	-	14,30	0,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление капитального строительства		
- мероприятие проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	-	-	-	-	-	-	38 797,10	15 000,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры		
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	38 797,10	15 000,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление капитального строительства		
Реализация программ формирования современной городской среды	-	-	-	-	-	-	38 797,10	15 000,00	В течение 2023 года	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление капитального строительства		

Начальник управления по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля

Н.В. Кляюкина

