

И.А. Варушкин



ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы

"Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа" на 01.07.2023 г. (в редакции муниципальной программы от 19.05.2023 г. №СЭД-2023-299-01-01-05-С-361)

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	План в редакции муниципальной программы от 19.05.2023 г. №СЭД-2023-299- 01-01-05-С-361	Факт				
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»	Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, %	100	100	-	-	-	-	235 250,07	60 035,77	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
		Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, %	100	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения компетенции и повышения качества коммунальных услуг»	-	-	-	-	Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, П.м.	1	1	-	-	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
						3209	3209	-	-	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
						42260	44384	-	-	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
						23545,72	0,00	-	-	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в	-	-	-	-	Наличие разработанных проектно- сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, Ед	3	0	-	-	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
						72 113,35	29 357,46	-	-	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры

Наименование мероприятия/ состав событий (исключив)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (полное наименование)
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	План в редакции муниципальной программы от 19.05.2023 г. №ССД-2023-299- 01-01-05-С-361	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Муниципальной собственности Пермского муниципального округа»	-	-	-	-	-	-	21 535,17	5 400,86	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	5 774,64	1 193,68	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Юровское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	2 563,20	384,31	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Кондратовское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	1 735,91	962,78	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Фроловское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	770,50	550,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Усть-Качкинское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	2 681,57	59,09	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Гамовское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	1 053,20	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Сыженское территориальное управление	
Содержание капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально- инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	1 926,04	383,68	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Лобановское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	1 299,66	862,49	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Юго-Камское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	1 444,35	729,83	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Кукуштанское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	2 286,10	275,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Култаевское территориальное управление	
	-	-	-	-	-	-	8 889,73	219,83	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства	

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	
	Наименование	Значение	Факт	Значение	Значение	Факт	Значение	Факт	8	9				
- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящаяся в собственности Пермского муниципального округа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, заверенных строительством, находящиеся в казне Пермского муниципального округа								3 035,00	166,43	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства		
- проведение аварийного ремонта котельной с заменой оборудования по адресу: п. Юг, ул. Полевая, 3а								5 438,98	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства		
Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры								6 510,51	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства		
Субсидии организациям на реализацию мероприятий, направленных на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры								35 988,46	14 161,30	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры		
Расходы за приобретение тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей								15 997,00	14 976,33	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Территориальные управления		
- расходы по приобретению тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей								15 697,00	14 881,33	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Юговоекское территориальное управление		
- расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды в случае прекращения или ограничения водоснабжения								300,00	95,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Юго-Камское территориальное управление		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (контактный)
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	План в редакции муниципальной программы от 19.05.2023 г. №СЭД-2023-299- 01-01-05-С-361	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	3 391,74	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- поставка и установка газовой модульной котельной в п.Юго-Камский	-	-	-	-	-	-	3 391,74	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества	-	-	-	-	-	-	1 335,91	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»	-	-	-	-	-	-	42 370,98	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
-комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа	-	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	-	-	-	-	-	-	12 588,65	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- проектирование объекта Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Холповском сельском поселении (ур.Палкино)	-	-	-	-	-	-	421,41	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- строительство водопровода от колодца ВК №6 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Кутляево	-	-	-	-	-	-	4 368,95	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	8	9				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения	-	-	-	-	-	-	-	2 861,91	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход	-	-	-	-	-	-	-	918,14	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома № 11 по ул. Нижнемуллинская в с. Куптаево	-	-	-	-	-	-	-	623,41	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- строительство блочной котельной в д. Пезьянка по адресу: ул. Мениратовов, 1Б	-	-	-	-	-	-	-	3 241,36	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства
- строительство модульной котельной по адресу: д. Устиново, ул. Школьная 31	-	-	-	-	-	-	-	153,47	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства
Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края	-	-	-	-	-	-	-	1 457,95	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства
Строительство модульной котельной по адресу: д. Устиново, ул. Школьная 31	-	-	-	-	-	-	-	1 457,95	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства
Работа (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	16 324,38	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- обустройство водозабора и реконструкция системы водочистки п. Сыла Пермского муниципального района Пермского края	-	-	-	-	-	-	-	5 792,15	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения	-	-	-	-	-	-	-	10 532,23	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (контактный)
	Наименование	Значение	Факт	Наименование	Значение	Факт	План в редакции муниципальной программы от 19.05.2023 г. №СЭД-2023-299- 01-01-05-С-361	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»	-	-	-	-	-	-	28 000,00	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	28 000,00	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- строительство водопровода от колоды ВК №3 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Кутлаево	-	-	-	-	-	-	14 000,00	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
- сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включенной ул.Народная, ул. Сиреневая, ул. Иzumрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полная, ул. Березовая, ул. Детства, пер. Весенний)	-	-	-	-	-	-	14 000,00	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>	-	-	-	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значенный показателе	95	35,49	71 230,57	25 277,45	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
	-	-	-	Проведения конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства	1	1			31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
-	-	-	-	Награждение участников по итогам проведения конкурса	9	9			31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	-	-	-	-	-	-	8 515,30	3 493,86	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Наименование	Значение	Факт	Значение	Факт	Значение	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	-	-	-	-	-	-	8 515,30	3 493,86	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	-	-	62 715,27	21 783,59	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	-	-	-	-	-	-	34 219,16	12 520,02	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	-	-	-	-	-	-	28 127,41	8 913,57	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МУ Управление капитального строительства
Организация, проведение и участие в мероприятиях	-	-	-	-	-	-	350,00	350,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройства
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозка пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	-	-	-	-	-	-	18,70	0,00	31.12.2023	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа

Н.В. Клеюкина

