

УТВЕРЖДАЮ:  
Первый заместитель главы муниципального округа  
И.А. Барушкин

"23" июля 2024 года



### ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" на 01.07.2024 год ( в редакции муниципальной программы от 11.04.2024 г. № 299-2024-01-05.С-265)

| Наименование мероприятия/<br>состав событий (действий)   | Показатель муниципальной программы   |                  |           | Результат на<br>01.07.2024 г. | Срок<br>выполнения/<br>наступления | Ответственный<br>исполнитель             | Примечание   |
|--|--|------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  | Наименование   | Ед.<br>измерения | Значение  |                               |                                    |  |  |
| 1  | 2  |                  | 3         |                               | 6                                  | 7  | 8  |
| Муниципальная программа<br>"Развитие дорожного<br>хозяйства и благоустройство<br>Пермского муниципального<br>округа" | Доля автомобильных дорог,<br>находящихся в нормативном<br>состоянии                          | %                | 53        | -                             | 31.12.2024 года                    | Управление по развитию<br>инфраструктуры | Показатель планируется достигнуть<br>до 31.12.2024   |
|  | Протяженность автомобильных<br>дорог, находящихся на<br>содержании                           | км               | 1 925,415 | 1 947,866                     |                                    |  | Протяженность автомобильных<br>дорог, находящихся на содержании<br>определена в соответствии с<br>постановлением от 28.03.2024 №299-<br>2024-01-05.С-210 |
| Подпрограмма<br>"Совершенствование и<br>развитие сети<br>автомобильных дорог"  | Доля автомобильных дорог<br>Пермского муниципального<br>округа, находящихся на<br>содержании | %                | 100       | 100                           | 31.12.2024 года                    | Управление по развитию<br>инфраструктуры |  |
|  | Протяженность<br>отремонтированных<br>автомобильных дорог Пермского<br>муниципального округа | км               | 44,943    | 8,430                         |                                    |  | на 01.07.2024 достигнут показатель<br>8,43 км. Плановый показатель<br>планируется достичь по итогам<br>исполнения муниципальных<br>контрактов.           |
| <i>Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа"</i> |  |                  |           |                               |                                    |  |  |
| Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них                        |  |                  |           |                               | В течение<br>2024 года             | МКУ Управление<br>благоустройства        |  |
|  |  |                  |           |                               | В течение<br>2024 года             | Территориальные<br>управления            |  |
|  |  |                  |           |                               | В течение<br>2024 года             | МКУ Управление<br>благоустройства        | Заключены контракты на содержание<br>автомобильных дорог   |


| Наименование мероприятия/<br>состав событий (действий)  | Показатель муниципальной программы |                  |          | Результат на<br>01.07.2024 г. | Срок<br>выполнения/<br>наступления | Ответственный<br>исполнитель                   | Примечание  |
|---|------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
|   | Наименование                       | Ед.<br>измерения | Значение |                               |                                    |  |   |
| 1   | 2                                  |                  | 3        |                               | 6                                  | 7  | 8   |
| - мероприятия Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Кондратовское ТУ                               |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Кукуштанское ТУ                                |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Култаевское ТУ                                 |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Лобановское ТУ                                 |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Гамовское ТУ                                   |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Сылвенское ТУ                                  |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Усть-Качкинское ТУ                             |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Фроловское ТУ                                  |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Юговское ТУ                                    |   |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Юго-Камское ТУ                                 |   |
| - мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:  |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МКУ Управление<br>благоустройства              | Ведутся закупочные процедуры                                    |
| - объект "Капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята"  |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МКУ Управление<br>благоустройства              | Ведутся закупочные процедуры                                    |
| - объект "Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями"  |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МКУ Управление<br>благоустройства              | Ведутся закупочные процедуры                                    |
| - объект "Расширение дороги по ул. Воинская в п. Мулянка"   |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МУ Управление<br>капитального<br>строительства |   |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МКУ Управление<br>благоустройства              | 764-п, на 01.07.2024<br>отремонтировано и оплачено 0,786<br>км. |

| Наименование мероприятия/<br>состав событий (действий)   | Показатель муниципальной программы   |                  |          | Результат на<br>01.07.2024 г. | Срок<br>выполнения/<br>наступления | Ответственный<br>исполнитель             | Примечание  |
|--|--|------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
|  | Наименование   | Ед.<br>измерения | Значение |                               |                                    |  |   |
| 1  | 2  |                  | 3        |                               | 6                                  | 7  | 8   |
| <i>Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i>  |  |                  |          |                               |                                    |  |   |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленное на достижение целевых показателей регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации" |  |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МКУ Управление<br>благоустройства        | 7,644 км по объектам БКД  |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»  |  |                  |          |                               |                                    |  |   |
| Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения   |  |                  |          |                               | 31.12.2024 года                    | Управление по развитию<br>инфраструктуры |   |
| - объект «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы»   |  |                  |          |                               | 31.12.2024 года                    | Управление по развитию<br>инфраструктуры | Проект разработан, прошел<br>гос.экспертизу, получено<br>положительное заключение во 2<br>кв.2024 |
| <b>Подпрограмма<br/>"Благоустройство"</b>  | Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов | ед.              | 1        | 0                             | 31.12.2024 года                    | Управление по развитию<br>инфраструктуры | Показатель планируется достигнуть<br>до 14.08.2024 согласно словий<br>муниципального контракта    |
|  | Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение                                   | ед.              | 1        | 0                             |                                    |  | Показатель планируется достигнуть<br>до 31.12.2024  |
|  | Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа  | ед.              | 1        | 0                             |                                    |  | Показатель планируется достигнуть<br>до 31.12.2024  |
| <i>Основное мероприятие «Благоустройство»</i>  |  |                  |          |                               |                                    |  |   |

| Наименование мероприятия/<br>состав событий (действий)  | Показатель муниципальной программы |                  |          | Результат на<br>01.07.2024 г. | Срок<br>выполнения/<br>наступления | Ответственный<br>исполнитель                          | Примечание |
|---|------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
|   | Наименование                       | Ед.<br>измерения | Значение |                               |                                    |   |            |
| 1   | 2                                  |                  | 3        |                               | 6                                  | 7   | 8          |
| Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Кондратовское ТУ                                      |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Кукуштанское ТУ                                       |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Култаевское ТУ  |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Лобановское ТУ  |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Гамовское ТУ  |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Сылвенское ТУ   |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Усть-Качкинское ТУ                                    |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Фроловское ТУ   |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Юговское ТУ   |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Юго-Камское ТУ  |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | МКУ Управление благоустройства                        |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | МУ Управление капитального строительства              |            |
|   |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | МКУ Управление по обеспечению деятельности ОМСУ и МКУ |            |
| Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)  |                                    |                  |          |                               | В течение 2024 года                | Управление по развитию инфраструктуры                 |            |
| Субсидия на приведение в нормативное состояние мест захоронения   |                                    |                  |          |                               | 2 квартал 2024 года                | Управление по развитию инфраструктуры                 |            |

| Наименование мероприятия/<br>состав событий (действий)  | Показатель муниципальной программы |                  |          | Результат на<br>01.07.2024 г. | Срок<br>выполнения/<br>наступления | Ответственный<br>исполнитель                   | Примечание   |
|---|------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|   | Наименование                       | Ед.<br>измерения | Значение |                               |                                    |  |  |
| 1   | 2                                  |                  | 3        |                               | 6                                  | 7  | 8  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)                                |                                    |                  |          |                               | В течение<br>2024 года             | Управление по развитию<br>инфраструктуры       |  |
| Реализация мероприятий по направлению "Школьная остановка"  |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МКУ Управление<br>благоустройства              | Идет реализация мероприятий<br>предусмотренных в муниципальных<br>контрактах |
| Реализация мероприятий по направлению "Наша улица"  |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МКУ Управление<br>благоустройства              | Идет реализация мероприятий<br>предусмотренных в муниципальных<br>контрактах |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не<br>софинансируемые из федерального бюджета) |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МКУ Управление<br>благоустройства              | Идет реализация мероприятий<br>предусмотренных в муниципальных<br>контрактах |
| <i>Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"</i>   |                                    |                  |          |                               |                                    |  |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды  |                                    |                  |          |                               | до 31.12.2024<br>года              | МУ Управление<br>капитального<br>строительства |  |

Начальник управления  
по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа

 Н.В. Клюкина