



Отчет

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" (в редакции муниципальной программы от 22.12.2016 № 721)

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (годовой)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.	Прохождение государственной экспертизы, подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта 1. Проектно-изыскательские работы	МУ Управление капитального строительства	кол-во объектов	1		+			847,9	847,9	714,5	Средства перенесены на 2017 год ввиду того, что по требованию государственной экспертизы дополнительно потребовалось получение заключения по санитарно-защитным зонам из Роспотребнадзора и согласование проектной документации.
2	Газовая котельная по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения	Разработка ПСД, прохождение экспертизы промышленной безопасности, СМР 1. Строительство наружных сетей, монтаж котельной	МУ Управление капитального строительства	кол-во объектов	1		+	+		3748,6	3748,6	3748,6	Строительство объекта завершено.
3	Газовая котельная по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения	Разработка ПСД, СМР 1. Выполнение работ по строительству	МУ Управление капитального строительства	кол-во объектов	1		+			4500,0	4500,0	4368,5	Строительство объекта завершено. Муниципальный контракт оплачен частично, так как подрядчик объявлен банкротом.
4	Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района	Прохождение государственной экспертизы, подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта 1. Проектно-изыскательские работы	МУ Управление капитального строительства	кол-во объектов	1				+	600,0	600,0	135,6	Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. При передаче ПСД в государственную экспертизу получены замечания. Окончательный расчет за ПИР и проведение государственной экспертизы проекта предусмотрен в 2017 году после получения положительного заключения государственной проекта.

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (годовой)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения	Разработка ПСД, прохождение экспертизы промышленной безопасности, СМР	МУ Управление капитального строительства	кол-во объектов	1		+			1769,7	1769,7	1769,7	Реконструкция объекта завершена.
		1. Выполнение работ по строительству					1769,7						
6	Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района	Разработка ПСД, экспертиза, СМР	МУ Управление капитального строительства	кол-во объектов	1		+		+	2008,0	2008,0	1834,6	Реконструкция объекта завершена, экономия средств краевого бюджета после завершения строительства.
		1. Выполнение работ по строительству					452,3		1555,7				
7	Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами	Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	МКУ Управление благоустройством	кол-во объектов	1	+	+		+	2321,4	2321,4	679,1	По результатам проведенной процедуры государственной экспертизы проектно-сметной документации в 2016 году получено отрицательное заключение. В связи с чем требуется доработка проекта и повторное прохождение государственной экспертизы ПСД. Средства в размере 1 642,35 тыс. руб. перенесены на 2017 год.
		1. Проектно-изыскательские работы по объекту				171,1	508,0		1642,3				
8	Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол	Прохождение государственной экспертизы, подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	МКУ Управление благоустройством	кол-во объектов	1			+	+	15521,4	15521,4	9329,4	Строительство объекта завершено. Не проведены работы по благоустройству территории (планируется в 2017 году). Окончательный расчет за выполненные работы предусмотрены в 2017 году.
		1. Выполнение работ по строительству объекта						3480,6	12040,8				
9	Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности	Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	МКУ Управление благоустройством	п/м	574	+			+	3464,0	3464,0	3464,0	Проведен капитальный ремонт тепловой сети на отопление административного центра ПМР в п. В-муллы от отметки № 36 (точка 1) до ТК-3 по ул. Верхнемуллинская (1 этап), протяженностью 574 п.м.
		1. Ремонтные работы по сетям теплоснабжения				99,4			3364,6				

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (годовой)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности	Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта 1. Выполнение работ по содержанию и ТО газопроводов и газового оборудования	МКУ Управление благоустройством	п/м	57984,8	+	+		+	1520,3	1520,3	1508,5	Не освоены средства по газопроводу физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Гамово, так как объект передан на техническое обслуживание в Гамовское сельское поселение.
11	Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования	Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта 1. Оказание услуг	МКУ Управление благоустройством	п/м	130		+		+	1,7	1,7	0,3	Не потребовалось заключение договора по аварийно-спасательному обслуживанию объекта: «Распределительный газопровод п.Сылва» на сумму 1,4 тыс.руб.
12	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством МУ Управление капитального строительства	кол-во учреждений	1 1	+	+	+	+	19540,5 17769,3	19540,5 17769,3	19539,5 17769,3	Средства освоены на 99,99%.
13	Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Содержание и функционирование учреждений 1. Проведение конкурса и награждение победителей	МКУ Управление благоустройством	кол-во конкурсов	1	+				196,0	196,0	196,0	Проведен конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии".
14	Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	Содержание и функционирование учреждений 1. Выполнение функций по передаче полномочий	МКУ Управление благоустройством			+				14,3	14,3	14,3	Средства освоены в полном объеме.

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (годовой)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	13	+		+		442,7	442,7	442,7	Средства освоены в полном объеме.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий				214,0		228,7					
16	Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	11		+		+	492,0	492,0	492,0	Средства освоены в полном объеме.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий					249,0		243,0				
17	Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	15	+	+	+	+	1152,5	1152,5	1152,5	Средства освоены в полном объеме.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий				273,2	270,3	276,5	332,5				
18	Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	14		+		+	485,3	485,3	485,3	Средства освоены в полном объеме.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий					236,9		248,4				
19	Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	Содержание и функционирование учреждений	МУ Управление капитального строительства	кол-во поселений	1		+			167,7	167,7	167,7	Средства освоены в полном объеме.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий					167,7						
			МКУ Управление благоустройством		1				+	54,4	54,4	0,0	Средства по передаваемым полномочиям по Юго-Камскому сельскому поселению на реализацию мероприятия перенесены на 2017 год.

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (годовой)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Выполнение функций заказчика по строительству объектов	1. Выполнение функций по передаче полномочий	МУ Управление капитального строительства	кол-во поселений	6		+	+	+	590,8	590,8	552,2	Выполнение функций заказчика по строительству объектов: 1. "Строительство СДК в д. Песьянка" в сумме 22,5 тыс. руб. Работы по разработке ПСД приостановлены до 2017 года; 2. "Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)" в сумме 16,1 тыс. руб. Подрядчик нарушил сроки исполнения контракта. ПИР разработан и передан в государственную экспертизу 26.12.2016 года.
21	Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	Содержание и функционирование учреждений 1. Выполнение функций по передаче полномочий	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	3			+	+	739,5	739,5	578,5	Средства по передаваемым полномочиям по Двуреченскому сельскому поселению на реализацию мероприятия в сумме 161,0 перенесены на 2017 год.
22	Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	Содержание и функционирование учреждений 1. Выполнение функций по передаче полномочий	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	12	+	+	+	+	439,5	439,5	439,5	Средства освоены в полном объеме.
ИТОГО по бюджету						10372,4	19363,7	17226,5	31424,9	78387,5	78387,5	69382,3	

Ответственный исполнитель муниципальной программы


Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы

Директор МУ "Управление капитального строительства Пермского муниципального района"



Я.Л. Лернер

СОГЛАСОВАНО
 Первый заместитель главы
 администрации Пермского
 муниципального района
 В.Н. Ваганов

Отчет
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района
 на 2016-2020 годы" (в редакции муниципальной программы от 22.12.2016 № 721)
 за счет внебюджетных источников

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Внебюджетные источники, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Внебюджетные источники, тыс. руб.(утвержденные краткосрочным планом на 2016 год с реализацией до 31.12.2017 года)		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во		план (годовой)	факт (годовой)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	1. Формирование краткосрочного плана. 2. Реализация мероприятий по капитальному ремонту.	Администрации сельский поселений	кол-во поселений	14	50194,2	50194,2	0,0	Срок реализации краткосрочного плана на 2016 год не наступил, в связи с тем, что реализация мероприятий установлена до 31.12.2017 года.
ИТОГО по внебюджетным источникам						50194,2	50194,2	0,0	

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник МКУ Управление благоустройством
 Пермского района


 С.А. Фролов



СОГЛАСОВАНО
 Первый заместитель главы
 администрации Пермского
 муниципального района
 В.П. Ваганов

Отчет
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района
 на 2016-2020 годы" (в редакции муниципальной программы от 22.12.2016 № 721)
 за счет внебюджетных источников

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Внебюджетные источники, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Внебюджетные источники, тыс. руб. (утвержденные краткосрочным планом на 2016 год с реализацией до 31.12.2017 года)		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во		план (годовой)	факт (годовой)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	1. Формирование краткосрочного плана. 2. Реализация мероприятий по капитальному ремонту.	Администрации сельский поселений	кол-во поселений	14	50194,2	50194,2	0,0	Срок реализации краткосрочного плана на 2016 год не наступил, в связи с тем, что реализация мероприятий установлена до 31.12.2017 года.
ИТОГО по внебюджетным источникам						50194,2	50194,2	0,0	

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник МКУ Управление благоустройством
 Пермского района

С.А. Фролов