



УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района
В.П. Ваганов

" _____ 2018 года

ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"
по состоянию на 01.01.2018 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	1	1	-	-	-					2017	Исполнялся в установленные сроки
	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %	100	100	-	-	-	56 656,3	52 090,6	73 408,8	0,0	2017	План по выполнению показателя за 2017 год выполнен на 100 %
	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	-	-	-	-	-					Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил
	Освоение бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", %	80	98,7	-	-	-					2017	План по выполнению показателя за 2017 год выполнен на 98,7 %
Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	-	-	-	Наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	-	-					Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил
-	-	-	-	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	1	1					2017	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель	Значение		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	
	Наименование	Значение			Наименование	план	факт	План	Факт	План			Факт
		план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту, %, п.м.	100	100,0	11 075,1	7 103,2	0,0	0,0	2017	План по выполнению показателя выполнен на 100%.	
					378	378							
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	100							
					1983,2	1983,2							
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	85,5					2017	План по выполнению показателя выполнен на 85,5%.	
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по количеству опасных объектов, подлежащих страхованию, %, единиц	-	-					Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил	
					-	-							
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	3 636,8	3 302,3	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполнялся в установленные сроки	
Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	3 200,0	2 878,7	0,0	0,0	В течение 2017 года	Выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ПМР (2 контур теплосети- ул. В-Муллинская от ТК2 до ТК5; 2 контур теплосети - ул. В-Муллинская от ТК4 до здания № 73; 1 контур теплосети - ул. В-Муллинская от точки № 2 до ТК5 (смотровой)). Экономия от проведенных конкурсных процедур.	

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	132,0	132,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены в полном объеме.
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершённых строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	297,7	291,6	0,0	0,0	В течение 2017 года	Заключены МК № 7/ЗК от 30.12.2016, № 95 от 30.12.2016 на обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования на 2017 год. Не освоены средства по объекту "Газопровод к объектам туристической инфраструктуры "Парк активного отдыха "Юго-Камские горки" п. Юго-Камский. Средства планировались на реализацию заключенного муниципального контракта. По условиям контракта оплата - с момента пуска газа, пуск газа не был осуществлен.
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	7,1	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Не потребовалось заключение контракта по аварийно-спасательному обслуживанию в связи с тем, что на объекте "Газопровод к объектам туристической инфраструктуры "Парк активного отдыха "Юго-Камские горки" п. Юго-Камский не был осуществлен пуск газа.
<i>Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»</i>	-	-	-	-	-	-	7 438,3	3 800,9	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проектирование объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут."	-	-	-	-	-	-	712,1	257,8	0,0	0,0	В течение 2017 года	Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы по объекту. Денежные средства оплачены частично в связи с тем, что подрядчик устраняет замечания государственной экспертизы. Оплата будет произведена после получения положительного заключения.
Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол	-	-	-	-	-	-	6 191,9	3 404,4	0,0	0,0	В течение 2017 года	Работы, предусмотренные проектом, выполнены подрядчиком не в полном объеме. Оплата произведена по факту выполненных работ. Строительство завершено. Готовится заявка в Росреестр для постановки на кадастровый учет.
Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения	-	-	-	-	-	-	69,9	69,9	0,0	0,0	В течение 2017 года	Погашение кредиторской задолженности. Проведена оплата за технический надзор по строительству объекта.
Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района	-	-	-	-	-	-	464,4	68,8	0,0	0,0	В течение 2017 года	Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы по объекту. Денежные средства оплачены частично в связи с тем, что подрядчик устраняет замечания государственной экспертизы. Оплата будет произведена после получения положительного заключения.
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде"	-	-	-	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %	100	100	0,0	0,0	73 408,8	0,0	2017.	План по выполнению показателя за 2017 год выполнен на 100 %

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт			
		план	факт		план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основное мероприятие «Обеспечение реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского муниципального района»	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	73 408,8	0,0	В течение 2017 года	Исполнялся в установленные сроки	
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	73 408,8	0,0	В течение 2017 года	В 2017 году фактическое исполнение региональной программы капитального ремонта МКД не соответствовало графику производства работ региональным оператором. Ремонт не завершен ни в одном МКД по причине сезонности работ или признания конкурсных процедур несостоявшимися.	
Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	Срок исполнения не наступил	
				Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда, кв.м.	192,5	192,5						Ликвидирован (сносен) аварийный МКД общей площадью 192,5 кв. метров, по адресу: с. Усть-Качка, ул. Садовая, дом 22.	
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил	
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил	
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	Освоение бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", %	80	98,7	45 581,2	44 987,4	0,0	0,0	2017	План по выполнению показателя за 2017 год выполнен на 98,7 %	
				Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс	-	-						Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил
				Награждение участников по итогам проведения конкурсов, человек	-	-							

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	-	-	45 581,2	44 987,4	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполнялся в установленные сроки
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	22 988,1	22 754,6	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены на 98,9%.
						-	18 372,4	18 306,6	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены на 99,6%.
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	14,7	14,7	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены в полном объеме.
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	506,0	506,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	154,5	154,5	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	-	-	-	-	-	-	506,0	506,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	1 797,3	1 797,3	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	506,0	506,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены в полном объеме.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	429,6	362,6	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены на 84,4%. Средства по передаваемому полномочию от сельского поселения поступили во второй половине декабря 2017 года, в связи с чем, договор заключить не представилось возможным.
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	306,6	79,1	0,0	0,0	В течение 2017 года	Средства освоены на 25,8%. Средства по передаваемому полномочию от сельского поселения поступили во второй половине декабря 2017 года, в связи с чем, договор заключить не представилось возможным.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского
района



С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы
И.о. директора МУ УКС Пермского района



Д.А. Ермаков