



УТВЕРЖДАЮ: **В.П. Ваганов**  
 Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района  
 01.07.2018 года

**ОТЧЕТ**  
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы  
 "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"  
 по состоянию на 01.07.2018 года

Наименование мероприятий/состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/наступления	Информация об исполнении	
	Наименование	план	факт	Значение	Наименование	план	факт	Значение	План (в редакции МП от 04.05.2018 № 193)	Факт	План (в редакции МП от 04.05.2018 № 193)	Факт			
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	План по показателю за I-ое полугодие выполнен на 29,5%	
															Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	План по показателю за I-ое полугодие выполнен на 47,1%	
															Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	План по показателю за I-ое полугодие выполнен на 65,1%	
															Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях, млн. руб.
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	План по показателю за I-ое полугодие выполнен на 47,1%	
															Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %
				Присоединение населения к экологическому образованию, тыс. чел.				50		32,5					

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 04.05.2018 № 193)	Факт	План (в редакции МП от 04.05.2018 № 193)	Факт				
		план	факт		план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры"	-	-	-	-	-	-	3 158,5	965,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Сохранение уровня экологической культуры	-	-	-	-	-	-	220,0	64,1	0,0	0,0	В течение 2018 года	В 1 полугодии 2018 года проведены: 1. Районные конкурсы: "Чистая вода", "Юный техник, исследователь, изобретатель" (эколого-биологическое направление). 2. Конференции, семинары, круглые столы.		
Основное мероприятие "Сохранение и восстановление естественных экологических систем"	-	-	-	-	-	-	2 938,5	900,9	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок	-	-	-	-	-	-	2 938,5	900,9	0,0	0,0	В течение 2018 года	В 1 полугодии 2018 года были проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельских поселений ПМР. Ликвидировано 24 свалки, затрачено бюджетных средств сельских поселений на сумму 900,9 тыс. руб.		
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	-	-	-	Промышленность реконструированных защитных дамб, п.м.	-	-	18 698,2	10 433,90	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил		
	-	-	-	Количество капитально отремонтированных ГТС прудов и водохранилищ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Значение		Значение		План	Факт	План	Факт	План	Факт				
	план	факт	план	факт										
Основное мероприятие "Предпроектные мероприятия воздействия на окружающую среду и гидротехнические сооружения"	1							План (в редакции МП от 04.05.2018 № 193)	Факт	План (в редакции МП от 04.05.2018 № 193)	Факт	13	Исполняется в установленные сроки	Исполняется в установленные сроки
	2							18 698,2	10 433,9	0,0	0,0			
Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района								13 111,9	7 217,9	0,0	0,0	13	Срок исполнения не наступил, поэтапное финансирование объекта (2017-2019)	Заключен МК (№ 028-ЗА/17 от 25.08.2017) на проведение капитального ремонта объекта, подрядчик ООО "Строительная фирма "Славянский Дом", цена контракта 49 294,4 тыс. руб., в 2017 году оплата составила 6 410,2 тыс. руб., в 2018 году - частичная оплата, в 2019 году - окончательный расчет. Срок выполнения работ по 30.10.2019 г.
								4 736,3	3 216,0	0,0	0,0			
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в п. Подуменная Пермского района													Срок исполнения не наступил, поэтапное финансирование объекта (2017-2018)	Заключен МК (№ 012-ЗА/17 от 21.06.2017) на капитальный ремонт объекта, подрядчик ООО "Спецгидрострой", цена контракта - 12 238,2 тыс. руб., оплата в 2017 году составила 7 501,9 тыс. руб., в 2018 году - окончательный расчет. Срок выполнения работ по 30.09.2018 г.

Наименование мероприятия/ состав событий (активный)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарайкама в с. Кулгаево Пермского района							План (в редакции МП от 04.05.2018 № 193) 850,0	Факт 0,0	План (в редакции МП от 04.05.2018 № 193) 0,0	Факт 0,0	Срок исполнения не наступил, поэтапное финансирование объекта (2017-2020)	Заключен МК (№ 029-ЗА/17 от 18.08.2017) на обследование ГТС и проведение ПИР, в т.ч. государственная экспертиза и проверка достоверности сметной стоимости по объекту. Подразчик ООО "Тростное бюро "Инвента", цена контракта 1 700,00 тыс. руб., в 2017 году оплата составила 50% от стоимости контракта 850,00 тыс. руб., в 2018 году - окончательный расчет. В связи с длительным периодом проекта планировки территории, сроки выполнения ПИР сместились.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

С.А. Фролов

Сописполнитель муниципальной программы

Директор МКУ Управление капитального строительства Пермского района

Д.А. Ермаков