

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района
В. П. Ваганов

2019 года

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"
по состоянию на 31.12.2018 года

Наименование мероприятий/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении			
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт					
		план	факт		план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок исполнения не наступил
	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %	80,0	99,7	-	-	-	49 316,8	48 310,0	0,0	0,0	0,0	31.12.2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 124,6 %.
	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок исполнения не наступил
	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жильем (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %	100	89,5	-	-	-	-	-	156 541,7	688,5	688,5	31.12.2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 89,5%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	-	-	-	Наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	3	-					31.12.2018	Не исполнено в установленные сроки.
	-	-	-	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	-	-					Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил.
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту, %, п.м.	100	137,0	3 447,3	2 565,2	0,0	0,0	31.12.2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 137%.
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих обслуживанию, %, п.м.	100	100					31.12.2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 100 %.
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	6 971,00	6 971,00					31.12.2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 53,2 %.
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	53,2					31.12.2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 53,2 %.
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района"	-	-	-		-	-	2 311,6	2 172,6	0,0	0,0	31.12.2018	Исполнялось в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	31.12.2018	Выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района: - ремонт участка сети от ТК-1 (ул. 1-я Красавинская, 86) до здания гаража, - ремонт участка сети от СК-5 (ул. 2-я Красавинская, 86а) до СК-8 (ул. Шоссе Космонавтов, 355) - ремонт участка сети от СК-5 (2) до ТК-2 по ул. Верхнемуллинская. Протяженность отремонтированных сетей коммунального комплекса составила 274 п.метров, вместо 200 п. метров.
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	409,0	280,0	0,0	0,0	31.12.2018	Работы выполнены, образовалась экономия денежных средств.
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительства, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	402,6	392,6	0,0	0,0	31.12.2018	В 2018 году планировалось строительство и ввод в эксплуатацию газового хозяйства. распределительный газопровод в с. Гагово, в д. Косотуриха Кудтаевского сельского поселения, в п. Сыла. Ввиду объективных причин строительство объектов не начато. Были заключены контракты на содержание и обслуживание двух законченных строительством объектов: "Газопровод к объектам туристической инфраструктуры "Парк активного отдыха "Юго-Камские горки" п. Юго-Камский" и распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары. По условиям контракта, оплата с момента пуска газа. Оплата не производится. Итого: на начало 2018 г. планировалось содержать и обслуживать 30,7 тыс. метров газопроводов, на конец 2018 г. - 16,3 тыс. метров газопроводов. Экономия денежных средств от проделанных конкурсных процедур.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт			
				план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения"	-	-	-	-	-	-	1 135,7	392,6	0,0	0,0	31.12.2018	Исполнялось в установленные сроки
Проектирование объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут."	-	-	-	-	-	-	603,1	130,7	0,0	0,0	31.12.2018	Частичная оплата за государственную экспертизу объекта. Из-за большого количества не устраненных замечаний проект не прошел государственную экспертизу. При повторной подаче документов в государственную экспертизу выяснилось, что производительность предусмотренного в проекте оборудования обанкротился. Предусмотреть другое оборудование невозможно, так как оно предусматривает другие технологии установки очистных сооружений. Готовится исковое заявление в суд, для возврата уплаченных проектировщику денежных средств.
Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол	-	-	-	-	-	-	137,0	81,4	0,0	0,0	31.12.2018	Выполнены работы по комплексной автоматизации на объекте. Цена контракта составила 81,377 тыс. руб. Оставшаяся сумма осталась невостребованной.
Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района	-	-	-	-	-	-	395,6	180,5	0,0	0,0	31.12.2018	Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы по объекту. Денежные средства оплачены частично за выполнение проектно-изыскательских работ. В связи с нарушением подрядчиком срока исполнения муниципального контракта оставшаяся сумма к оплате будет проведена на основании решения Арбитражного суда.
Подпрограмма "Повышение безопасности и комфорта проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде"	-	-	-	-	100	89,5	0,0	0,0	156 541,7	688,5	31.12.2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 89,5%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении		
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План	Факт				
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие «Обеспечение реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского муниципального района»	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	156 541,7	688,5	31.12.2018	Исполнялось в установленные сроки.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	156 541,7	688,5	31.12.2018	Плановый показатель включает в себя выполнение конкретных видов работ по капитальному ремонту. Фондом капитального ремонта было принято решение о проведении комплексного обследования 83 многоквартирных домов. Ранее данные мероприятия не были запланированы.
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	Срок исполнения не наступил.
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда, кв.м.	67,6	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31.12.2018	Ликвидирован (сносен) аварийный МКД общей площадью 67,6 кв. метров, по адресу: с. Усть-Качка, ул. Октябрьская, дом 1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0		Срок исполнения не наступил.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0		Срок исполнения не наступил.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %	80	99,7	45 869,5	45 744,8	0,0	0,0	31.12.2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 124,6%.
	-	-	-	Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс	1	1					31.12.2018	
	-	-	-	Награждение участников по итогам проведения конкурса, человек	9	9					31.12.2018	Исполнялось в установленные сроки.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт			
				план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	-	-	45 869,5	45 744,8	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены на 99,7%.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	24 083,8	24 074,3	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены на 100%.
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортном на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	15,1	15,1	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены в полном объеме.
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	-	-	-	-	-	-	226,0	226,0	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены в полном объеме.
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	523,9	523,9	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	-	-	-	-	-	-	437,5	437,5	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	645,0	645,0	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены в полном объеме.
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	506,0	506,0	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены в полном объеме.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Наименование	Значение		План	Факт	План	Факт			
				план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	320,6	220,6	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены на 68,8%. Работы по объекту выполнены не в полном объеме, средства потребуются в 2019 году.
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	261,7	261,7	0,0	0,0	31.12.2018	Средства освоены в полном объеме.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
 Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

Сополнитель муниципальной программы

Директор МУ Управление капитального строительства Пермского района



Д.А. Ермаков