



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"
по состоянию на 01.07.2020 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт	План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016- 2020 годы"	Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. м.	1 462,5	213,6	-	-	-	160 935,6	44 349,4	0,0	0,0	2020	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 14,6%
	Завершение строительства газопроводов, п. м.	3 405,0	0,0	-	-	-					2020	Исполняется в установленные сроки
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально- инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	-	-	-	Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %	100	0	40 360,6	2 243,5	0,0	0,0	2020	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %	100	100					2020	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 100%
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально- инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	1 022,3	65,3	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	434,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	578,8	65,3	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт	План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	9,5	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения	-	-	-	-	-	-	14 199,9	2 178,2	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Обустройство водозабора и реконструкции системы водоочистки с. Сылва Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	2 893,2	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Обустройство водозабора и реконструкции системы водоочистки п. Юго-Камский Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	9 128,5	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Устройство канализационнонапорного коллектора п. Сылва	-	-	-	-	-	-	2 178,2	2 178,2	0,0	0,0	В течение 2020 года	Средства освоены в полном объеме.
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности"	-	-	-	-	-	-	25 138,4	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Сеть газораспределения по адресу: "Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора"	-	-	-	-	-	-	21 638,4	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Проектирование объекта "Распределительный газопровод в д. Косотуриха, ул. Березовая, ул. Встречная, ул. Дальняя, ул. Добрая, ул. Ладная, ул. Ландышевая, ул. Летняя, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Райская, ул. Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения"	-	-	-	-	-	-	3 500,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки


Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт	План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»</i>	-	-	-	<i>Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек</i>	67	11	60 662,3	19 511,4	0,0	0,0	2020	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 16,4%
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	-	-	-	-	-	-	15 042,4	9 021,8	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	-	-	-	-	-	-	759,3	402,8	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	-	-	-	-	-	-	14 283,1	8 619,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Основное мероприятие "Расселение аварийного жилищного фонда"	-	-	-	-	-	-	45 619,9	10 489,6	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	45 619,9	10 489,6	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Исполняется в установленные сроки
<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	-	-	-	<i>Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %</i>	95	37,7	59 912,7	22 594,5	0,0	0,0	2020	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 39,7%
	-	-	-	<i>Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс</i>	1	1					2020	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 100%
	-	-	-	<i>Награждение участников по итомам проведения конкурсов, организация</i>	3	3						
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	-	-	59 912,7	22 594,5	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	30 567,7	13 317,4	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
							23 207,2	8 869,9	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт	План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	15,7	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	-	-	-	-	-	-	235,0	235,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Средства освоены в полном объеме.
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	270,5	30,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	-	-	-	-	-	-	308,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	1 607,4	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	608,6	46,6	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	148,3	84,8	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	505,2	10,8	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)	-	-	-	-	-	-	576,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	667,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт	План (в редакции МП от 09.06.2020 № 327)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	20,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации	-	-	-	-	-	-	250,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов	-	-	-	-	-	-	196,8	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий	-	-	-	-	-	-	533,7	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки
							195,6	0,0	0,0	0,0	В течение 2020 года	Исполняется в установленные сроки

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района


С.А. Фролов