



УТВЕРЖДАЮ:
 Первый заместитель главы администрации
 Пермского муниципального района
 И.А. Варушкин
 "_____" 2022 года

ОТЧЕТ
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района" за 2021 год,
 по состоянию на 01.01.2022 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства Пермского муниципального района"	Содержание объектов коммунально- инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, %	100	100	-	-	-						Показатель выполнен.
	Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. м.	337,1	259,20				198 178,6	174 661,9	0,0	0,0	31.12.2021	Показатель выполнен на 76,9%. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселен МКД по адресу: Кондратовское с/п, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5. Полностью расселено 6 жилых помещений (квартиры № 1,2,3,4,6,7), расселяемая площадь составила 259,2 кв.м. В виду непредвиденных обстоятельств ведется работа по регистрации права муниципальной собственности на квартиру №8 площадью 38,6 кв.м. (на жилое помещение наложен арест, так как квартира является объектом преступления). По оставшемуся жилому помещению квартира №5, площадью 39,3 кв.м. вопрос решается в судебном порядке.
	Завершение строительства газопроводов, п. м.	14 242,5	14 242,5	-	-	-						Показатель выполнен.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально- инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	-	-	-	<i>Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.</i>	6 970,80	6 970,80	68 512,1	59 876,1	0,0	0,0	31.12.2021	Показатель выполнен. Обслуживание коммунальных сетей проводилось силами МКУ Управление благоустройством.
	-	-	-	<i>Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.</i>	51 084,85	51 084,85						Показатель выполнен.
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально- инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	3 567,1	2 901,2	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 81,3%.
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	325,8	53,1	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 16,3%. Выполнены работы по ремонту участка сети водоснабжения, находящейся в собственности Пермского муниципального района, между зданиями по ул. 2-я Красавинская, 81 и 84 г. Пермь. Средства в сумме 272,7 тыс. руб. не освоены, в связи с отсутствием мероприятий.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершённого строительства, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	953,3	837,0	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 87,8%. Экономия средств в сумме 116,3 тыс. руб.
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	26,3	26,3	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	2 261,7	1 984,8	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 87,8%. Заключен контракт на ремонт тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности Пермского района: - «Ремонт тепловой камеры ТК2 и тепловой сети между зданиями по ул. Верхне-Муллинская, 74 и Верхне-Муллинская, 74а», - «Ремонт тепловой камеры ТК8 с заменой трубопровода от здания по ул.2-я Красавинская,81 до ТК8, от здания по ул. 2-я Красавинская, 84 до ТК8 и от ТК8 до СК-5». Оплата по факту выполненных работ. Экономия средств в сумме 276,9 тыс. руб.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	-	-	-	-	-	-	60 379,4	56 974,9	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 94,4%.
Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	55 464,5	52 588,3	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 94,8%. Предусмотрены средства в сумме 1 081,5 тыс. руб. на врезку и первичный пуск газа, работы будут выполнены в 1 квартале 2022 года. Средства в сумме 1 292,8 тыс. руб. предусмотрены на оплату работ, предусмотренных контрактом по благоустройству. В связи с длительным проведением единой закупки сроки производства работ сдвинулись. Средства в сумме 457,7 тыс. руб. предусмотрены на оплату строительного и авторского надзоров. Средства в сумме 44,1 тыс. руб. экономия по результатам закупочных процедур.
Проектирование объекта "Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)"	-	-	-	-	-	-	590,0	380,3	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 64,5%. Средства в сумме 209,7 тыс. руб. предусмотрены на проведение гидрогеологических изысканий. Срок окончания работ согласно условий контракта 03.06.2022 года.
Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	300,0	299,4	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 99,8%. Экономия средств после завершения работ на объекте.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проектирование объекта "Распределительный газопровод в д. Косотуриха, ул. Березовая, ул. Встречная, ул. Дальняя, ул. Добрая, ул. Ладная, ул. Ландышевая, ул. Летняя, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Райская, ул. Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района"	-	-	-	-	-	-	3 706,9	3 706,9	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Техническое присоединение к сети газоснабжения объекта "Строительство газовой модульной котельной в д. Малая Сыльвенского сельского поселения"	-	-	-	-	-	-	318,0	0,0	0,0	0,0	31.12.2021	В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547, оплата за выдачу технических суловий подключения к существующим сетям не требуется.
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально- инженерной инфраструктуры"	-	-	-	-	-	-	4 565,6	0,0	0,0	0,0	31.12.2021	Не исполнено
Ремонт котла № 3 ДКВР 6,5- 13ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2	-	-	-	-	-	-	4 565,6	0,0	0,0	0,0	31.12.2021	В связи с тем, что была приостановка работ по ремонту котла в период с 18.12.2021 по 17.01.2022 средства не освоены. Оплата предусмотрена в 2022 году.
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	29	22	65 093,6	51 284,7	0,0	0,0	31.12.2021	Показатель выполнен на 75,9%. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению из аварийного жилищного фонда расселен МКД по адресу: Кондратовское с/п, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5, расселено 6 жилых помещений (кв. 1,2,3,4,6,7), площадью 259,2 кв. м, переселено 22 человека.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	-	-	-	-	-	-	47 408,5	45 627,4	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 96,2 %.
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	-	-	-	-	-	-	47 408,5	45 627,4	0,0	0,0	31.12.2021	Остаток средств предусмотрен в 2022 году на выплату возмещения компенсации по жилому помещению квартира №5 (подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд).
Основное мероприятие "Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда"	-	-	-	-	-	-	17 685,1	5 657,3	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 32,0 %.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	17 685,1	5 657,3	0,0	0,0	31.12.2021	В рамках региональной адресной программы (217-п) по расселению граждан из аварийного жилищного фонда полностью расселен аварийный дом по адресу: Юго-Камское сельское поселение, п. Таежный, ул. Советская, д. 10. Расселяемая площадь составила 996,16 кв.м, расселено 44 человека. По результатам конкурсных процедур/предоставления возмещения (выкупной цены) образовалась экономия средств. Остаток денежных средств краевого бюджета подтверждены в потребности на 2022 год, заключено 5 муниципальных контрактов. Средства будут направлены на расселение части аварийного дома, расположенного по адрес: п. Таежный, ул. Советская, д.6 с расселяемой площадью 384,1 кв.м и переселяемых граждан в количестве 17 человек.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %	95	98,9	64 572,9	63 501,1	0,0	0,0	31.12.2021	Показатель перевыполнен на 4,1%.
	-	-	-	Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, %	100	100						Показатель выполнен.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	-	-	64 572,9	63 501,1	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 98,9%.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	32 596,0	32 428,9	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 99,5%.
					-	-	27 054,1	26 901,5	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 99,4%.
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	15,9	15,9	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	557,6	557,6	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	1 560,9	1 560,9	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)	-	-	-	-	-	-	1 236,1	484,0	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 39,2%. Не поступили средства Юго-Камского сельского поселения на выполнение функций по реализации мероприятий.
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	283,5	283,5	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	-	-	-	-	-	720,2	720,2	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий	-	-	-	-	-	-	40,2	40,2	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	68,5	68,5	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по приобретению контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках	-	-	-	-	-	-	37,5	37,5	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	377,3	377,3	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.
Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт	План (в редакции МП от 28.12.2021 СЭД-2021- 299-01-01- 05.С-728)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации	-	-	-	-	-	-	13,1	13,1	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

И.о. начальника
МКУ Управление благоустройством Пермского района



А.А. Бояршинов

Согласовано Нач. Мухометова И.Н.