

Отчет

О достижении показателей муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			Отклонение (обоснование отклонений)
				Базовое значение показателя (N – 2 года)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»	Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	%	-	100	100	Показатель выполнен на 51 %. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п и 217-п) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ведется работа по расселению МКД по адресам : п. Тавяжский, ул. Советская, д. 9, п. Тавяжский, ул. Советская, д. 6, п. Красный Восход, ул. Сидова, д. 2, лит. А, п. Красный Восход, ул. Сидова, д. 4, лит. А, п. Красный Восход, ул. Сидова, д. 8, п. Ферма, ул. Нефтяников, 14, п. Ферма, ул. Нефтяников, 16, п. Ферма, ул. Некрасова, 13, п.Мулянка, ул. Новая д. 1, к. 6, п.Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25, д. Суздаль, ул. Полевая, д. 2, д. Суздаль, ул. Полевая, д. 3, д.Виноки, ул. Парковая, д. 12, д.Виноки, ул. Зеленая, д. 21, д.Кичаново, ул. Безымянная, д.5, д.Пшпальниково, ул. Набережная, д.22, к. а, д.Пшпальниково, ул. Набережная, д.24, к. а, с. Нижние Мулли, ул. Тракторная, д. 3, п.Оро-Камский, ул. Пионерская, д. 74, расселевская площадь составила 1473,20 кв. м., ввиду того, что в рамках опережающего финансирования в 2021 году было расселено еще 1 217,8
2	Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	0	1	1	Показатель выполнен.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			Отклонение (обоснование отклонений)
				Базовое значение показателя (N – 2 года)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию	п.м.	0	42260,0	42260,0	Показатель выполнен.
3	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	чел.	68	204	94	Показатель выполнен на 46%. В рамках реализации региональной программы ((227-п и 217-п) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ведется работа по расселению МКД по адресам : п. Тяжкий, ул. Советская, д. 9, п. Тяжкий, ул. Советская д. 6, п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. А, п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. А, п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8, п. Ферма, ул. Нефряникова, 14, п. Ферма, ул. Нефряникова, 16, п. Ферма, ул. Некрасова, 13, п.Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. 6, п.Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25, д. Суздаль, ул. Полевая, д. 2, д. Суздаль, ул. Полевая, д. 3, д. Ванюга, ул. Парковая, д. 12, д.Ванюга, ул. Зеленая, д. 21, д.Кичаново, ул.Безымянная, д.5, д.Пищавыниково, ул. Набережная, д.22, к. а, д.Пищавыниково, ул. Набережная, д.24, к. а, с. Нижние Мульи, ул. Тракторная, д. 3, п.Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74, переселено 94 человека, ввиду того, что в рамках очередного финансирования в 2021 году было расселено 89
4	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей	%	95	95	95	Показатель выполнен.
		Выполнение ключевых показателей и их целевых значений по виду муниципальной контроля	%	-	95	95	Показатель выполнен.
		Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду	%	-	100	100	Показатель выполнен.



Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» за счет бюджетных средств

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт				% исполнения
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Бюджет округа	
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	128 665,92	69 893,72	92 473,12	291 032,76	95 566,01	43 996,49	46 225,35	185 787,85	63,8	
		83 476,37	53 469,96	92 473,12	229 419,45	51 862,64	43 880,79	46 225,35	141 968,78	61,9	
		МУ УКС Пермского района	33 050,70	16 308,06	0,00	49 358,76	31 565,99	0,00	0,00	31 565,99	64,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	13 566,64	16 308,06	0,00	29 874,70	12 233,20	0,00	0,00	12 233,20	40,9	
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящаяся в муниципальной собственности Пермского муниципального района»	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	8 590,08	0,00	0,00	8 590,08	8 449,46	0,00	0,00	8 449,46	98,4	
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	468,00	0,00	0,00	468,00	360,02	0,00	0,00	360,02	76,9	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Участники муниципальной программы	План						Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Красной бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Красной бюджет	Федер. бюджет	Итого			
										3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершённых строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	807,98	0,00	0,00	807,98	807,98	0,00	0,00	807,98	100,0		
Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	МУ УКС Пермского района	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	100,0		
- разработка проектно-сметной документации по замене и установке оборудования в расположенной по адресу: с. ул. Мира 1/8	МУ УКС Пермского района	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	100,0		
Ремонт котла № 3 ДКВР 6,5-13 ГМ в здании котельной по адресу: с. Дюбаново, ул. Центральная, 2»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	4 565,55	0,00	0,00	4 565,55	4 565,55	0,00	0,00	4 565,55	100,0		
Ремонт водонапорной башни с. Кояново Пермского района	МУ УКС Пермского района	2 045,11	0,00	0,00	2 045,11	2 023,27	0,00	0,00	2 023,27	98,9		
Содержание объектов незавершённого строительства до момента ввода их в эксплуатацию	МУ УКС Пермского района	104,44	0,00	0,00	104,44	93,64	0,00	0,00	93,64	89,7		
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"</i>	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	4 976,56	16 308,06	0,00	21 284,62	3 783,74	0,00	0,00	3 783,74	17,8		
Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения	МУ УКС Пермского района	1 192,82	16 308,06	0,00	17 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Участники муниципальной программы	Отчетный 2022 год										% исполнения
		План					Факт					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
- реконструкция системы водоснабжения посёлка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения	МУ УКС Пермского района	1 187,03	10 521,70	0,00	11 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
- проектно-изыскательские работы «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сытва»	МУ УКС Пермского района	5,79	5 786,36	0,00	5 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	МУ УКС Пермского района	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	100,0		
- поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малай, Сыльвенского сельского поселения	МУ УКС Пермского района	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	100,0		
Распределительные Уличные газопроводы д. Касмово Пермского муниципального района	МУ УКС Пермского района	2 822,66	0,00	0,00	2 822,66	2 822,66	0,00	0,00	2 822,66	100,0		
Проектирование объекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохляевском сельском поселении (ур. Паликино)»	МУ УКС Пермского района	209,73	0,00	0,00	209,73	209,73	0,00	0,00	209,73	100,0		
Проектирование объекта "Распределительный газопровод в д. Замараево, д. Шуваятя, д. Липаки Пермского района"	МУ УКС Пермского района	156,35	0,00	0,00	156,35	156,35	0,00	0,00	156,35	100,0		
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»</i>	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	44 392,15	53 469,96	92 473,12	190 335,23	13 009,34	43 880,79	46 225,35	103 115,48	54,2		



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого		
										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Основное мероприятие "Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда"	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	15 205,06	45 615,17	0,00	60 820,23	13 009,34	36 433,03	0,00	49 442,37	81,3	
Мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 г., в т.ч. в целях предотвращения ЧС	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 002,25	6 006,75	0,00	8 009,00	1 910,52	5 731,56	0,00	7 642,08	95,4	
Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского района	13 202,81	39 608,42	0,00	52 811,23	11 098,82	30 701,47	0,00	41 800,29	79,2	
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	0,00	7 854,79	92 473,12	100 327,91	0,00	7 447,76	46 225,35	53 673,11	53,5	
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,00	7 854,79	92 473,12	100 327,91	0,00	7 447,76	46 225,35	53 673,11	53,5	
Основное мероприятие «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	29 187,09	0,00	0,00	29 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского района	29 187,09	0,00	0,00	29 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План						Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого			
										3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	70 707,13	115,70	0,00	70 822,83	70 323,47	115,70	0,00	70 439,17	99,5		
<i>Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"</i>	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	12 138,85	98,40	0,00	12 237,25	12 137,38	98,40	0,00	12 235,78	100,0		
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	12 138,85	98,40	0,00	12 237,25	12 137,38	98,40	0,00	12 235,78	100,0		
<i>Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"</i>	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	58 568,28	17,30	0,00	58 585,58	58 186,09	17,30	0,00	58 203,39	99,3		
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МКУ Управление благоустройством Пермского района	26 679,27	0,00	0,00	26 679,27	26 636,50	0,00	0,00	26 636,50	99,8		
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МУ УКС Пермского района	24 973,64	0,00	0,00	24 973,64	24 714,39	0,00	0,00	24 714,39	99,0		



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Участники муниципальной программы	План						Факт				% исполнения
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
											Бюджет округа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на посещенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30	100,0		
Выполнение функций по признанию в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом	МКУ Управление благоустройством Пермского района	654,80	0,00	0,00	654,80	654,80	0,00	0,00	654,80	100,0		
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 568,38	0,00	0,00	2 568,38	2 527,11	0,00	0,00	2 527,11	98,4		
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 396,43	0,00	0,00	2 396,43	2 396,43	0,00	0,00	2 396,43	100,0		
Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	884,33	0,00	0,00	884,33	854,16	0,00	0,00	854,16	96,6		
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий	МКУ Управление благоустройством Пермского района	9,48	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	9,48	100,0		



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Красной бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Красной бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально инженерной инфраструктуры	МУ УКС Пермского района	40,90	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	40,90	100,0
		86,93	0,00	0,00	86,93	86,93	0,00	0,00	86,93	100,0
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	МУ УКС Пермского района	15,53	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	15,53	100,0
		50,00	0,00	0,00	50,00	41,27	0,00	0,00	41,27	82,5
Выполнение функций по обследованию и оценке объектов недвижимого имущества	МУ УКС Пермского района	18,34	0,00	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00	18,34	100,0
		190,25	0,00	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00	190,25	100,0
Выполнение функций по поставке и установке модульного здания	МУ УКС Пермского района	190,25	0,00	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00	190,25	100,0
		190,25	0,00	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00	190,25	100,0



Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»	Всего, в том числе:	291 032,76	185 787,85
	Бюджет округа	128 665,92	95 566,01
	Краевой бюджет	69 893,72	43 996,49
	Федеральный бюджет	92 473,12	46 225,35
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Всего, в том числе:	29 874,70	12 233,20
	Бюджет округа	13 566,64	12 233,20
	Краевой бюджет	16 308,06	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Всего, в том числе:	190 335,23	103 115,48
	Бюджет округа	44 392,15	13 009,34
	Краевой бюджет	53 469,96	43 880,79
	Федеральный бюджет	92 473,12	46 225,35
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	70 822,83	70 439,17
	Бюджет округа	70 707,13	70 323,47
	Краевой бюджет	115,70	115,70
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00



Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Пермского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Пермского муниципального района
от 11.12.2018 г. № 660 за 2022 год

Целью муниципальной программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг.

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 291 032,76 тыс. руб., фактически освоено 185 787,85 тыс. руб. (63,8%), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено – 128 665,92 тыс. руб., освоено – 95 566,01 тыс. руб. (74,3%), федерального и краевого бюджетов предусмотрено – 162 366,84 тыс. руб., освоено – 90 221,84 тыс. руб. (55,6%).

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Выполнены работы; по восстановлению покрытия между зданиями по ул. Верхне-Муллинская 74 и 75 после ремонта сети теплоснабжения, находящейся в собственности Пермского муниципального района; по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения протяженностью 1283,20 м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, начало-скважина 1 и скважина 2 у здания по ул. Верхне-Муллинская, 71; конец - здания по ш. Космонавтов, 349, 353, 355, 359; по ул. Верхне-Муллинская, 71, 72а, 73, 74а, 75; по ул.1-я Красавинская 84а, 86, 88; по ул. 2-я Красавинская 79, 81, 84, 84а, 85, 86а;

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. Выполнить работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них: «Распределительный газопровод в п. Сылва Сылвенского сельского поселения» (протяженностью 0,649 км); «Распределительный уличный газопровод в с. Нижний Пальник Пальниковского с/п, Пермского района, Пермского края» (протяженностью 17,235 км);



«Газификация лицея милиции, протяженность 60,00 м в с. Усть-Качка Усть-Качкинского с/п, Пермского района, Пермского края»; «Газификация лицея милиции (инженерные сети) в с. Усть-Качка Усть-Качкинского с/п, Пермского района, Пермского края» (протяженностью 5,490 км); «Газоснабжение жилых домов в с. Нижние Муллы, д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары (1 очередь), Култаевского с/п, Пермского района, Пермского края» (протяженностью 8,824 км); «Распределительные газопроводы д. Кочкино Пермского района» (протяженностью 2,174 км); «Сооружение, назначение: 1.6. сооружение газохимического комплекса, адрес объекта: Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с.п., п. Кукуштан, ул. Уральская, Промышленная, Островского, Юбилейная» (протяженностью 7,375 км); «Сооружение, назначение: газоснабжение жилых домов, адрес объекта: Пермский край, Пермский район, Фроловское с.п., с. Фролы, ул. Клубная» (протяженностью 0,453 км); «Газоснабжение с. Курашим Пермского района» (протяженностью 3,248 км); «Распределительный газопровод протяженностью 1,3 км в пос. Сылва Пермского района» (протяженностью 1,694 км);

- содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. Выполнить работы по разработке проектно-сметной документации для проведения работ по аварийному ремонту котельной с заменой котла, расположенной по адресу: с. Ляды, ул. Мира, 1/8

- выполнены работы по ремонту котла № 3 ДКВР 6,5-13 ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2;

- выполнены работы по ремонту водонапорной башни с. Кояново Пермского района;

- содержание объектов незавершенного строительства до момента ввода их в эксплуатацию. Выполнить работы по услугам по проведению технического обслуживания и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов, сооружений на них (ШРП, ГРП, ГРУ), газового оборудования на участке Заказчика по адресу: Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, д. Касимово; проведена поставка газа для проведения первичного пуска в газопровод д. Касимово Пермского муниципального района;

- проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Выполнены работы по поставке и установке газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения;

- выполнены работы по строительству распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края на объекте «Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района», в том числе произведена врезка и первичный пуск газа на указанном объекте;

- выполнены гидрогеологические изыскания на объекте: «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)»;



- проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского района»;

- приобретены жилые помещения на территории г. Перми по адресу шоссе Космонавтов, д. 331 в рамках мероприятия по расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории г. Перми;

- приобретены жилые помещения, а также были произведены выплаты по возмещению, ввиду изъятия объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в рамках региональных адресных программ по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края (в соответствии с постановлениями Правительства Пермского края от 24.04.2018 г. № 217-п, от 29.03.2019 г. № 227-п). Расселяемая площадь составила 1473,20 кв.м. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 94 человека улучшили условия проживания.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составило 1473,20 кв.м. (при плане 2911,46 кв.м.). Показатель выполнен на 50,6%.

2. Значение показателя «Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» составило 100,0% (при плане 100,0%). Показатель выполнен на 100,0%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы:
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	100/100=1 (содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, %) 1473,20/2911,46=0,5 (ликвидация аварийного жилищного фонда, кв.м.)	Оценка эффективности составила менее 80% или 47,9 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1+0,5)/2=0,75	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	(185787,85/291032,76)*100=63,8	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,75*63,8=47,9	

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»



Сдп=3ф/3п (степень достижения целевых показателей)	1/1=1 (наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, ед.) 1283,2/3209,0=0,4 (протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.) 42260,0/42260,0=1 (протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.)	Оценка эффективности составила менее 80% или 32,7 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1+0,4+1)/3=0,80	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	(12233,2/29874,7)*100=40,9	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,80*40,9=32,7	

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

Сдп=3ф/3п (степень достижения целевых показателей)	94/204=0,5 (улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда)	Оценка эффективности составила менее 80% или 27,1 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	0,5/1=0,5	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	(103115,48/190335,23)*100=54,2	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,5*54,2=27,1	

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Сдп=3ф/3п (степень достижения целевых показателей)	95/95=1 (обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей) 95/95=1 (выполнение ключевых показателей и их целевых значений по виду муниципального контроля) 100/100=1 (готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду)	Оценка эффективности составила более 80% или 99,5 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1+1+1)/3=1	
Уф=Фф/Фп*100%	(70 439,17/70 822,83)*100=99,5	



(уровень финансирования МП)		
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1*99,5=99,5	

В 2022 году оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» составила 47,9%. Программа является не эффективной. Исполнение муниципальной программы составляет 63,8% не исполнено средств 105 244,91 тыс. руб. Не полного освоения средств по мероприятиям поясняется следующими причинами:

- Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района. Не освоены средства в сумме 107,98 тыс. руб. (план 468,0 тыс. руб.) из них: 99,1 тыс. руб. по причине отсутствия потребности в ремонте сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района; 8,88 тыс. руб. по мероприятию «Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района», не освоены по причине позднего представления документов для оплаты (акт за выполненные работы выставлен от 31.12.2022г.);

- Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения». Не освоены средства в полном объеме 11 708,73 тыс. руб. в связи с увеличением стоимости проведения работ по разработке ПСД, потребовались дополнительные средства в сумме 2 838,02 тыс. руб. Так же велось длительное согласование конкурсной документации с ЦОЗ Пермского края;

- Проектно-изыскательские работы «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва». Не освоены средства в полном объеме 5 792,15 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на проектирование объекта, в связи с неоформленным земельным участком сельским поселением, сроки проведения работ сдвинулись;

- Мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 г., в т.ч. в целях предотвращения ЧС. Сложилась экономия средств в сумме 367,0 тыс. руб. (план 8 009,0 тыс. руб.) на проведении закупочных процедур по приобретению жилых помещений в рамках мероприятия по расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории г. Перми по адресу шоссе Космонавтов, д. 331;

- Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда. Сложилась экономия средств в сумме 11 010,94 тыс. руб. (план 52 811,23 тыс. руб.) в виду заявительного характера субсидирования;

- Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Не освоены средства в сумме 46 654,8 тыс. руб. (план 100 327,91 тыс. руб.) из них



средства Фонда ЖКХ – 46 247,77 тыс. руб., средства краевого бюджета – 407,03 тыс. руб. в том числе: 42 070,9 тыс. руб. не исполнены (заключение соглашений на представление выплаты за жилое помещение), из них 41 957,1 тыс. руб. средства фонда ЖКХ и 113,8 тыс. руб. средства краевого бюджета, заявительный характер субсидирования; 4 583,9 тыс. руб. на приобретение жилых помещений, из них: средства фонда в размере 3 732,5 тыс. руб. были предусмотрены на выплату аванса, исполнитель не выставил счета и 851,4 тыс. руб. руб., на приобретение жилых помещений, в том числе средства фонда 558,2 тыс. руб., средства краевого бюджета 293,2 тыс. руб. - по итогам проведения закупочных процедур не поступило ни одной заявки от претендентов;

- Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда. Не освоены средства в полном объеме 29 187,09 тыс. руб. за счет средств бюджетов сельских поселений в том числе: средства в размере 27 787,09 тыс. руб. были предусмотрены на выплату авансов, исполнитель не выставил счета и 1 400,0 тыс. руб. средства Савинского сельского поселения не исполнены в виду отсутствия заявок от претендентов по итогам неоднократного проведения закупочных процедур.

