




# Отчет о реализации комплексного плана развития Пермского муниципального округа в 2022–2023 гг. и планах на 2024–2026 гг.



Докладчик:

Глава муниципального округа – глава администрации Пермского муниципального округа Цветов Владимир Юрьевич

2023



## В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

|                                      |  |    |
|--------------------------------------|--|----|
| ООО «АПК «Красава»                   | Создание молочно-товарного комплекса<br>Период реализации 2021 – 2075 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 2 530 млн ₽   | 72 |
| АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» | Создание инфраструктуры особой экономической зоны промышленного типа «Пермь»<br>Период реализации 2021 – 2024 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 1 299,0 млн ₽                                       | -  |
| ООО «Микросилика»                    | Строительство многофункционального комплекса придорожного сервиса в Пермском крае<br>Период реализации 2022 – 2025 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 413 млн ₽                                      | 33 |
| ООО «ППК «Каскад»                    | Организация производственной линии по изготовлению комплектующих из пластика для аграрной, садовой и зимней мототехники<br>Период реализации 2022 – 2025 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 83 млн ₽ | 20 |
| ООО «Ива-Строй»                      | Складской комплекс свободного назначения класса А<br>Период реализации 2022 – 2024 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 752 млн ₽  | 15 |
| ООО «Ива-Логистик»                   | Мультитемпературный комплекс класса А<br>Период реализации 2022 – 2024 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 702 млн ₽  | 15 |
| ООО «Логопарк Пермь»                 | Строительство логистического комплекса в районе села Култаево<br>Период реализации 2023 – 2025 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 2 891 млн ₽  | -  |
| ООО «БауИнвестГрупп»                 | Строительство производственно-сортировочного (логистического) центра<br>Период реализации 2023 – 2026 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 1 548 млн ₽   | 4  |
| ООО «Пермь-Логистика»                | Строительство производственно-сортировочного (логистического) центра<br>Период реализации 2023 – 2025 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 1 650 млн ₽   | 19 |
| АО «Сибур-Химпром»                   | Строительство индустриально-логистического парка АО «Сибур-Химпром»<br>Период реализации 2023 – 2024 г.г.<br>Общий объем инвестиций — 161 млн ₽  | -  |

# ₽ Объемы финансирования на 2022–2023 годы

| Направление               | 2022 год                    |              |             | 2023 год                 |                |            |              |                |                |             |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
|                           | Предусмотрено<br>КПР, млн ₽ | Реализовано  |             | Уточненный<br>КПР, млн ₽ | Обеспечено     |            |              |                |                |             |
|                           |                             | млн ₽        | %           |                          | ФБ             | КБ         | МБ           | Внебюд-<br>жет | Всего          | %           |
| <b>ИТОГО</b>              | <b>4 755,7</b>              | <b>3 274</b> | <b>68,8</b> | <b>4281,7</b>            | <b>2 088,1</b> | <b>735</b> | <b>294,3</b> | <b>1 150,1</b> | <b>4 267,5</b> | <b>99,4</b> |
| ОБРАЗОВАНИЕ               | 3 998,8                     | 2 808,3      | 70,2        | 3 243,2                  | 1 793,9        | 254,8      | 54,1         | 1 140,3        | 3 243,2        | 100         |
| СПОРТ                     | 32,7                        | 6,5          | 19,8        | 116,8                    | 51,5           | 32,2       | 24,6         | 8,5            | 116,8          | 100         |
| КУЛЬТУРА                  | 2,5                         | 0            | 0           | 156,5                    | 27,4           | 90,6       | 38,5         |                | 156,5          | 100         |
| ТУРИЗМ                    | 7,8                         | 7,8          | 100         | 45,2                     |                | 39,9       | 4,0          | 1,3            | 45,2           | 100         |
| ЖИЛИЩНОЕ<br>СТРОИТЕЛЬСТВО | 303,2                       | 86,6         | 28,6        | 264,2                    | 169,3          | 42,5       | 41,4         |                | 253,2          | 95,8        |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО           | 59                          | 59           | 100         | 71,7                     | 46             | 14,6       | 11,1         |                | 71,7           | 100         |
| ЖКХ                       | 38                          | 13,1         | 34,5        | 83                       |                | 35,4       | 47,6         |                | 8,3            | 100         |
| ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ         | 306,2                       | 285,2        | 93,1        | 295                      |                | 222,8      | 55,4         |                | 278,2          | 94,3        |
| ЭКОЛОГИЯ                  | 7,5                         | 7,5          | 100         | 19,7                     |                | 2,2        | 17,5         |                | 19,7           | 94,3        |



# Образование

## 2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

**3 998,8** млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

**2 808,3** млн ₽ **70,2%**

РЕАЛИЗОВАНО

Строительство школы в п. Горный на 825 мест

ФАКТ

**907,5** млн ₽

Строительство здания детского сада в с. Фролы на 120 мест

**226,9** млн ₽

РЕАЛИЗУЕТСЯ В 2022-2023 ГГ.

Школа на 825 мест в с. Лобаново, с. Култаево, с. Гамово, д. Кондратово (концессия)

**5 265,2** млн ₽

Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри

**385,0** млн ₽



## 2023 год



КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ

**3 243,2** млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

**3 243,2** млн ₽ **100%**

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

**+** Благоустройство территории МАОУ «Мулянская средняя школа»

ПРОГНОЗ

**12,1** млн ₽





# Спорт

## 2023 год



КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ

**116,8** млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

**116,8** млн ₽

100%

### ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Капитальный ремонт спортивных залов: ЦИДИС п. Сылва, ФОК Красава д. Кондратово

### ПРОГНОЗ

**20,2** млн ₽

Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово.

**79,4** млн ₽

Устройство и оснащение хоккейной площадки в с. Курашим

**2,1** млн ₽



# Культура

## 2023 год



КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ

**156,5** млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

**156,5** млн ₽

100%

### ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Капитальный ремонт Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество"

### ПРОГНОЗ

**36,5** млн ₽

Ремонт филиала МУ "Центр библиотечного обслуживания, культуры, молодежной политики и спорта "Юго-Камский" в с. Рождественское

**12,8** млн ₽

Ремонт филиала автономного муниципального учреждения «Центр информации, досуга и спорта «Сылва» в с. Ляды

**11,7** млн ₽





# Туризм

## 2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

**7,8** млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

**7,8** млн ₽

100 %

## 2023 год



КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ

**45,3** млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

**45,3** млн ₽

100 %

### РЕАЛИЗОВАНО

### ФАКТ

Семейный велофестиваль «Велопритяжение» (п. Юг)

**1,3** млн ₽

Краевой духовный фестиваль имени Александра Невского (с. Лобаново)

**0,2** млн ₽

Экстремальный забег «Твое время» (п. Ферма)

**0,2** млн ₽

Приобретение спортивного инвентаря с целью привлечения отдыхающих к здоровому образу жизни на «Курорте «Усть-Качка»

**4,7** млн ₽

### ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

### ПРОГНОЗ

Строительство модульного причала с. Хохловка

**37,4** млн ₽

+ Реализация проекта по развитию туристкой территории «Медная линия пос. Юг» (создание арт-объекта «Водобойное колесо» и установка малых архитектурных форм)

**3,5** млн ₽

+ Благоустройство территории арт-объекта «Водобойное колесо»

**0,5** млн ₽





# Жилищное строительство

## 2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

**303,2** млн Р



РЕАЛИЗОВАНО

**86,6** млн Р **28,6%**

### РЕАЛИЗОВАНО

Переселение из ветхого и аварийного жилья п. Таежный, п. Юго-Камский, п. Красный Восход, п. Ферма, п. Мулянка, д. Суздалы, д. Ванюки, д. Пищальниково, с. Нижние Муллы

### ФАКТ

**79,0** млн Р

### РЕАЛИЗУЕТСЯ В 2022-2023 ГГ.

Переселение из ветхого и аварийного жилья п. Таежный, п. Юго-Камский, п. Красный Восход, п. Ферма, п. Мулянка, д. Суздалы, д. Ванюки, д. Пищальниково, с. Нижние Муллы

**216,4** млн Р

## 2023 год



КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ

**264,2** млн Р



ОБЕСПЕЧЕНО

**253,2** млн Р **95,8%**

### ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ



Снос аварийных МКД, п. Мулянка, ул. Новая, д.26

### ПРОГНОЗ

**9,2** млн Р



Переселение жителей из труднодоступного населенного пункта – п. Таежный

**22,0** млн Р



Строительство (приобретение) жилья для детей сирот

**16,6** млн Р





# Благоустройство

## 2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

**59,0** млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

**59,0** млн ₽

100%

## 2023 год



КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ

**71,7** млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

**71,7** млн ₽

100%

### РЕАЛИЗОВАНО

### ФАКТ

Благоустройство общественных пространств: центральная площадь в п. Сылва, парк отдыха в п. Горный, 1 очередь набережной в с. Усть-Качка, территория по ул. Культуры в д. Кондратово, многофункциональная зона в п. Кукуштан, территория у здания дома культуры и дома спорта в с. Платошино, общественная территория в д. Большое Савино, территория на ул. Весенняя в с. Фролы, парк «Аллея Славы» в п. Юг, спортивная и детская площадки в п. Юго-Камский

**43,7** млн ₽

### 2023 гг. ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

### ПРОГНОЗ

Благоустройство общественных пространств: 2 очередь набережной в с. Усть-Качка, площадь перед ДК в с. Лобаново, центральная площадь в п. Кукуштан, детская площадка в с. Гамово, площадь у дома культуры в с. Ляды

**38,8** млн ₽

**+** Организация освещения в 27 населенных пунктах

**19,3** млн ₽

Обустройство 80 контейнерных площадок для сбора ТКО в 44 населенных пунктах

**13,6** млн ₽





# ЖКХ (вода, тепло, газ)

## 2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

**38** млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

**13,1** млн ₽

34,5%

## 2023 год



КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ

**83** млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

**83** млн ₽

100%

### РЕАЛИЗОВАНО

### ФАКТ

Реконструкция газовой котельной п. Красный Восход, 2,0 МВт

**9,0** млн ₽

### РЕАЛИЗУЕТСЯ В 2022-2023 ГГ.

ПИР реконструкции системы водоснабжения поселка Юго-Камский, реконструкции водозабор в п. Сылва,

**18,5** млн ₽

Капитальный ремонт котельной в п. Юг

**8,9** млн ₽

### ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

### ПРОГНОЗ

Строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево

**18,4** млн ₽

ПИР системы водоотведения в п. Юго-Камский, установки модульной котельной в п. Юго-Камский

**15,8** млн ₽

Реконструкция газовой котельной в с. Ляды

**6,2** млн ₽

**+** Строительство водопровода в д. Кондратово

**14** млн ₽





# Дороги, транспорт

## 2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

**306,2** млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

**282,5** млн ₽ **93,1%**

РЕАЛИЗОВАНО

ФАКТ

Ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 69,2 км

**282,5** млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ПРОГНОЗ

Ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 58,2 км  
(ул. Ладожская, ул. Нижне-Муллинская в с. Култаево, ул. Хвойная в д. Тупица)

**267,4** млн ₽

## 2023 год



КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ

**295** млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

**278,2** млн ₽ **94,3%**





# Экология

## 2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

**7,5** млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

**7,5** млн ₽

100%

### РЕАЛИЗОВАНО

Ликвидация 6 несанкционированных свалок ТКО: окраина д. Горбуново, вдоль дороги «Рождественское-Казанцы», Кордон Бессоновский, заброшенная ферма в д. Горшки, территория в районе кладбища в д. Горшки

### ФАКТ

**7,5** млн ₽

## 2023 год

КПР С ИЗМЕНЕНИЯМИ



**19,7** млн ₽

ОБЕСПЕЧЕНО



**19,7** млн ₽

100%

### ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Ликвидация 13 несанкционированных свалок ТКО: две в п. Мулянка, в д. Мартьяново, вдоль дороги Рождественское – Кашино, в с. Бизяр, в с. Платошино, Казанский тракт от д. Степаново до д. Ключики, в д. Кеты, в д. Ежи, в д. Шуваята, в д. Осенцы, в д. Сакмары, в с. Курашим

### ПРОГНОЗ

**19,7** млн ₽



д. Кондратово



п. Мулянка

ДО

ПОСЛЕ



ДО/ПОСЛЕ

Контейнерная площадка в деревне Тулица

# ₽ Объемы финансирования на 2024–2026 годы

| Направление            | Обеспечено финансированием 2024–2026 |              |            |                |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|                        | ФБ                                   | КБ           | МБ         | Всего          |
| <b>ИТОГО</b>           | <b>447,7</b>                         | <b>930,7</b> | <b>300</b> | <b>1 678,3</b> |
| ОБРАЗОВАНИЕ            | 65,6                                 | 266          | 97,6       | 429,2          |
| СПОРТ                  | 103,3                                | 27,6         | 2,2        | 133,1          |
| КУЛЬТУРА               |                                      | 69,1         | 24,3       | 93,4           |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ        |                                      | 19,8         |            | 19,8           |
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 30,4                                 | 25,7         | 1,4        | 57,5           |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО        | 147,7                                | 37,6         | 57,6       | 242,9          |
| ЖКХ                    | 100,6                                | 105,3        | 67,9       | 273,9          |
| ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ      |                                      | 279,4        | 19,9       | 299,3          |
| БЕЗОПАСНОСТЬ           |                                      | 100,2        | 19,4       | 119,6          |
| ЭКОЛОГИЯ               |                                      |              | 9,6        | 9,6            |



# Основные мероприятия на 2024–2026 годы



**Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево**

## ФИНАНСЫ

**Всего – 213,6 млн ₽**  
КБ – 163,2 млн ₽  
МБ – 50,4 млн ₽

**Капитальный ремонт МАОУ "Бабкинская средняя школа"**

**Всего – 94,6 млн ₽**  
ФБ – 65,6 млн ₽  
КБ – 21,8 млн ₽  
МБ – 7,2 млн ₽

**Благоустройство территорий 8 школ по проекту «Школьный двор»**

**Всего – 89,8 млн ₽**  
КБ – 80,1 млн ₽  
МБ – 9,0 млн ₽

**Закупка и монтаж оборудования для «Умной» спортивной площадки в с. Фролы**

**Всего – 104,5 млн ₽**  
ФБ – 78 млн ₽  
КБ – 26 млн ₽  
МБ – 0,5 млн ₽

**Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка**

**Всего – 72,6 млн ₽**  
КБ – 52,8 млн ₽  
МБ – 19,8 млн ₽

**Строительство пожарного депо в с. Лобаново**

**Всего – 105,7 млн ₽**  
КБ – 105,7 млн ₽





# Основные мероприятия на 2024–2026 годы



**Организация освещения, пешеходных коммуникаций и обустройство контейнерных площадок на территории Пермского муниципального округа (48 объектов)**

## ФИНАНСЫ

**Всего – 199,9 млн ₽**  
ФБ – 110,9 млн ₽  
КБ – 35,7 млн ₽  
МБ – 53,3 млн ₽



**Благоустройство общественных территорий (7 объектов)**

**Всего – 43 млн ₽**  
ФБ – 36,8 млн ₽  
КБ – 1,9 млн ₽  
МБ – 4,3 млн ₽

**Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва**

**Всего – 55,2 млн ₽**  
ФБ – 34,5 млн ₽  
КБ – 13,8 млн ₽  
МБ – 6,9 млн ₽



**Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа**

**Всего – 105,7 млн ₽**  
ФБ – 66,1 млн ₽  
КБ – 26,4 млн ₽  
МБ – 13,2 млн ₽

**Ремонт автомобильных дорог в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги»**

**Всего – 100 млн ₽**  
КБ – 100 млн ₽

**Ремонт автомобильных дорог в рамках Порядка, установленного постановлением Правительства ПК № 764-п**

**Всего – 199,3 млн ₽**  
КБ – 179,4 млн ₽  
МБ – 19,9 млн ₽



Спасибо за внимание!