



И.А. Варушкин
Первый заместитель главы муниципального округа

10 января 2024 года

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" за 2023г. (в редакции муниципальной программы от 27.12.2023 г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1047)

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель
	Наименование	план	факт	Наименование	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %	52	57	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры	
	Протяженность дорог, находящихся на содержании, км	1 843,786	1 944,336	-	-	-			
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании, %	100	100	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры	
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа, км	49,102	49,172			

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель
	Наименование	план	факт	Наименование	план	факт		
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа"	-	-	-	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры
	-	-	-	-	-	-		
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Му Управление капитального строительства
	-	-	-	-	-	-		
- мероприятия Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	В рамках указанного мероприятия заключены и исполнены контракты на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: - МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа в сумме 239 991,28 тыс. руб. или 92,80% от плановых ассигнований; - Территориальные управления Пермского муниципального округа в сумме 129 768,33 тыс. руб. или 96,10% от плановых ассигнований.	Му Управление благоустройством Юго-Камское ТУ
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
- Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:	-	-	-	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Му Управление капитального строительства
	-	-	-	-	-	-		
- расширение дороги по ул. Войнская в п. Мулянка	-	-	-	-	-	-	Заключен и выполнен контракт на инженерно- геодезические, инженерно-геологические изыскания на объекте: «Расширение дороги по ул. Войнская в п. Мулянка» в сумме 223,60 тыс. руб.	Му Управление капитального строительства
	-	-	-	-	-	-		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель
	Наименование	план	факт	Наименование	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п.м.							Заключен и выполнен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной (в т.ч. сметной) документации по объекту: Капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п.м. в сумме 82,88 тыс. руб.	МУ Управление капитального строительства	
- установка недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа							Заключены и исполнены контракты устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа в сумме 11 931,90 тыс. руб.	МКУ Управление благоустройством	
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края							Заключены и исполнены контракты на ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Пермского муниципального округа в сумме 163 491,87 тыс. руб.	МКУ Управление благоустройством	
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"</i>							Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры	
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения							Заключен и выполнен контракт на работы по разработке проектно-сметной документации на объект: «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фрольи» в сумме 378,17	МКУ Управление благоустройством	

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель
	Наименование	план	факт	Наименование	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- объект «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы»	-	-	-	-	-	-	тыс. руб.	МКУ Управление благоустройством	
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"							Исполнение в установленные сроки	МКУ Управление благоустройством	
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся на территории Пермского края, направленное на достижение целевых показателей регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"							Заключены и выполнены контракты: По ремонту автомобильной дороги Бродовский тракт - Мартыново в сумме 10 127,95 тыс. руб. По ремонту участка автомобильной дороги Новые Ляды - Троица (уч. Новые Ляды - Сытва) в сумме 32 881,11 тыс. руб. По ремонту участка автомобильной дороги "Термь - Екатеринбург" - Нефтяник в сумме 27 597,66 тыс. руб. По ремонту участка автомобильной дороги "Пермь-Екатеринбург" - Курашим в сумме 4 892,79 тыс. руб.	МКУ Управление благоустройством	

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель						
	Наименование	план	факт	Наименование	план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Подпрограмма "Благоустройство"	-	-	-	Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа, ед.	5	5	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры						
	-	-	-	-	-	-			Исполнение в установленные сроки	Территориальные управления				
	-	-	-	-	-	-					Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры		
	-	-	-	-	-	-							Исполнение в установленные сроки	Территориальные управления
	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Основное мероприятие «Благоустройство»														

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель							
	Наименование	план	факт	Наименование	план	факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
									-	-	-	-	-	-	Култаевское ТУ
									-	-	-	-	-	-	Добановское ТУ
									-	-	-	-	-	-	Гамовское ТУ
									-	-	-	-	-	-	Сылвенское ТУ
									-	-	-	-	-	-	Усть-Качкинское ТУ
									-	-	-	-	-	-	Фроловское ТУ
									-	-	-	-	-	-	Юговское ТУ
									-	-	-	-	-	-	Юго-Камское ТУ
									-	-	-	-	-	-	МКУ Управление благоустройством
Организация благоустройства и уличного озеленения, озеленение территории Пермского муниципального округа	-	-	-	-	-	-	Заключены контракты и выполнение работ по благоустройству территории административного центра Пермского муниципального округа в сумме 857,70 тыс. руб.								
									Заключены контракты и выполнение работ: По инженерно-геологические изыскания на объекте: «Благоустройство территории в части устройства отвода дождевых вод с Троица Пермского муниципального округа» в сумме 597,79 тыс. руб.; По благоустройству территории в части устройства отвода дождевых вод с. Троица Пермского муниципального округа в сумме 596,24 тыс. руб.; По перенос памятника самолету ЯК-52 (демонтаж памятника, монтаж памятника) в сумме 1 083,36 тыс. руб.; По перенос памятника Блюхеру В. К. (демонтаж памятника, монтаж памятника) в сумме 981,65 тыс. руб.						
Расходы по эвакуации невозбравованных умерших (погибших)	-	-	-	-	-	-	На исполнение целевой субсидии по эвакуации невозбравованных умерших (погибших), согласно заключенного соглашения МАУ "Ритуал" передано 2 954,81 тыс. руб. Результатом предоставления субсидии является своевременная эвакуация невозбравованных умерших (погибших) в течение 5 часов с момента поступления сигнала из отдела МВД России по Пермскому району Пермского края.	Управление по развитию инфраструктуры							

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель
	Наименование	план	факт	Наименование	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	-	-	-	-	-	-	Муниципальное задание для МАУ «Ритуал» представлено одной услугой «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения». Потребителями услуги являются физические и юридические лица. Показатель объема муниципальной услуги - Площадь текущего содержания кладбища (кв. м.). Показатель объема на год составляет 3 250 кв.м. Финансовое обеспечение выполнения муниципальной задания составило 5 765,99 тыс. руб.	Управление по развитию инфраструктуры	
Мероприятия по установке камер видеонаблюдения с последующим их содержанием и обслуживанием на объектах благоустройства общественных пространств	-	-	-	-	-	-	В рамках данного мероприятия заключены и исполнены контракты в сумме 1 724,43 тыс. руб. на установку системы видеонаблюдения в п. Кукуштан, п. Усть-Качка, с. Лобаново, с. Дяды.	МУ Управление капитального строительства	
Поддержка муниципальных программами формирования современной городской среды (расходы не финансируемые из федерального бюджета)	-	-	-	-	-	-	Заключены и исполнены контракты : На выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в с. Тамово, д. Савенки, д. Страшная, д. Березник, д. Ермалиц, п. Ферма, п. Горный, д. Устиново; д. Кондратово, д. Берез Камы; п. Кукуштан, с. Курашино, д. Байболовка; с. Кулгаево, п. Протася, п. Объект КРП, д. Кичаново, д. Ежи, д. Капилоны; д. Меркушево, д. Ключи, п. Сыльва, с. Троица, д. Верх -Речки, д. Мостовая, с. Дяды, д. Буланки, с. Усть-Качка, д. Качка; с. Фролы, д. Огрызово, д. Бахаревка, д. Большая Мось, д. Липаки, д. Замараево, д. Нишино, д. Костарята, д. Красава, д. Мартыаново; п. Юго-Камский, с. Сташково, п. Усть-Пииза, д. Пашня, д. Подуленная в сумме 13 596,46 тыс. руб.	МКУ Управление благоустройством	

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель
	Наименование	план	факт	Наименование	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры	
Реализация программ формирования современной городской среды	-	-	-	-	-	-	Заключены и выполнены контракты: По благоустройству общественной территории у здания администрации в п.Кукуштан сумме 6 000,00 тыс. руб.; По обустройству детской площадки в с. Гамово в сумме 10 695,90; По благоустройству территории у Дома культуры в с. Лобаново в сумме 7 967,61 тыс. руб. По благоустройству площади у Дома Культуры в с. Ляды в сумме 7 632,03 тыс. руб. По благоустройству общественной территории набережной в с.Усть-Качка в сумме 6 501,56 тыс. руб.	МУ Управление капитального строительства	

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Н.В. Клюкина

