

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденной
постановлением администрации Пермского муниципального округа
от 27.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 апреля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-265, от 29 мая 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-380, от 02 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-605, от 30 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-687, от 17 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-903, от 27 декабря 2023 г. № СЭД 2023 299-01-01-05.С-1047, от 11 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-265, от 07 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-614, от 10 октября 2024 г. № 299 2024-01-05.С-812, от 28 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1075).

Целью муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» (далее - Программа) является создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа, повышение уровня благоустройства Пермского муниципального округа.

Задачами муниципальной Программы определены:

- обеспечение дорожной деятельности;
- улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы: Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

Соисполнители муниципальной Программы:

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края»;

Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края»;

Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;



Гамовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Сылвенское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа».

Объемы и источники финансирования Программы:

По муниципальной Программе исполнение составило 97,43 % от плановых ассигнований 2024 года **1 071 112,28** тыс. руб., что соответствует данным бюджетной росписи.

В 2024 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа исполнение составило 97,13 % от плановых ассигнований 2024 года **647 182,78** тыс. руб., за счет средств краевого бюджета исполнение составило 97,66 % от плановых ассигнований 2024 года **382 864,04** тыс. руб., за счет средств федерального бюджета исполнение составило 100 % от плановых ассигнований 2024 года **41 065,46** тыс. руб.

По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» исполнение составило 97,71 % от плановых ассигнований 2024 года **827 817,26** тыс. руб., освоено средств в сумме **808 884,91** тыс. руб.

по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа» исполнение составило 97,40 % от плановых ассигнований 2024 года **729 482,00** тыс. руб., освоено средств в сумме **710 549,65** тыс. руб.

по мероприятию «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» исполнение составило 96,52 % от плановых ассигнований 2024 года **455 889,70** тыс. руб., по мероприятиям дорожного фонда реализовано средств местного бюджета в сумме **440 010,47** тыс. руб., в том числе:

- на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них реализованы средства в сумме 387 924,45 тыс. руб. (исполнение составило 97,31 %, от плановых назначений 398 664,47 тыс. руб.);

- на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них реализованы средства в сумме 46 270,01 тыс. руб. (исполнение составило 90,74 %, от плановых назначений 50 992,73 тыс. руб.);



- на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них реализованы средства в сумме 5 816,01 тыс. руб. (исполнение составило 93,32 %, от плановых назначений 6 232,50 тыс. руб.).

В отчетном году по указанному мероприятию реализованы показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	
		МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Территориальные управления Пермского муниципального округа
Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании	км	2021	-
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа	км	47,593	25,399

По мероприятиям дорожного фонда не исполненные средств местного бюджета в сумме **15 879,23** тыс. руб., в том числе:

по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них не исполнение средств сложилось в сумме 376,71 тыс. руб., в том числе:

1) в сумме 103,50 тыс. руб. средства предусмотрены по объекту: «Расширение дороги по ул. Воинская в п. Мулянка» для заключения контракта на проведение государственной экспертизы проектной документации, в связи с длительной разработкой проекта контракта, проведение государственной экспертизы запланирована на 2025 год;

2) в сумме 55,47 тыс. руб. сложилась экономия средств по итогам проведения закупочных процедур по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята»;

3) в сумме 217,74 тыс. руб. сложилась экономия средств по заключенному контракту от 27 августа 2024 г. № 0356500001424004826 по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями» планируется оплата во 2 квартале 2025 года, в соответствии с поэтапной разбивкой исполнения контракта.

по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них не исполнение средств сложилось в сумме 4 721,20 тыс. руб., в том числе:

1) по заключенному контракту от 27 декабря 2024 г. № 0356500001424008831 завершение работ планируется во втором квартале 2025 года по объекту: «Ремонт отдельных элементов обустройства на участке автомобильной дороги по ул. Романа Кашина в с. Култаево», в сумме 2 234,00 тыс. руб.;

2) в сумме 561,71 тыс. руб. сложилась экономия средств местного бюджета по итогам проведения закупочных процедур;



3) в сумме 1 194,25 тыс. руб. сложилась нераспределенная экономия средств по факту выполненных работ;

4) согласно титульному списку, планировалось провести закупочные процедуры и заключить контракт на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от автомобильной дороги Горбуново - Малый Буртым - Мулянка до дома № 45) в п. Мулянка) в сумме 599,06 тыс. руб., указанные работы были проведены в рамках объемных работ по содержанию;

5) в сумме 132,18 тыс. руб. сложилась экономия средств по заключенным муниципальным контрактам на работы по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб), материалов. Оплата производилась по факту выполненных работ.

по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, не исполнение средств сложилось в сумме 4 101,65 тыс. руб. в том числе:

1) в сумме 2 239,90 тыс. руб. сложилась экономия средств по итогам проведения закупочных процедур;

2) в сумме 151,37 тыс. руб. сложилась экономия средств по расходам на уличное освещение, светофорные объекты. Оплата заключенных контрактов производилась по факту расхода электроэнергии;

3) в сумме 287,66 тыс. руб. сложилась экономия средств по выполнению работ в части устройства остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках;

4) в сумме 301,06 тыс. руб. сложилась экономия средств в виду отсутствия потребности по мероприятию на обеспечение исполнения режима ограничения движения по автомобильным дорогам. Заключение контрактов проводится при наличии необходимости оказания услуг;

5) средства в сумме 483,66 тыс. руб. не исполнены по заключенному муниципальному контракту от 07 ноября 2024 г. № 172 на проведение диагностики технического состояния искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа Пермского края. Подрядчиком своевременно не предоставлены документы в оплату, контракт планируется оплатить за счет средств местного бюджета в 2025 году;

6) средства в сумме 638,00 тыс. руб. не исполнены по муниципальному контракту от 06 июля 2023 г. № 0856600010823000145 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа и искусственных сооружений на них в 2023 – 2026 гг. (Лот №2). Произведено снятие по контракту за 2 полугодие 2024 года.

По территориальным управлением не исполненные средств: на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 6 638,37 тыс. руб.; на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 1,52 тыс. руб.; на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 39,78 тыс. руб.

по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» исполнение составило **98,88 %** от плановых назначений за 2024 год **273 592,30** тыс. руб., не



освоены средства в сумме **3 053,12** тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 2 498,94 тыс. руб., средства местного бюджета 554,18 тыс. руб.

экономия средств в сумме 1 733,12 тыс. руб. в том числе средства краевого бюджета 1 310,94 тыс. руб., средства местного бюджета 422,18 тыс. руб., сложилась по факту выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог;

не исполненные средства в сумме 1 320,00 тыс. руб. в том числе средства краевого бюджета 1 188,00 тыс. руб., средства местного бюджета 132,00 тыс. руб., сложилась в связи с расторжением муниципального контракта от 01 марта 2024 г. № 0356500001424000314 и решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 11 ноября 2024 г. № СЭД-2024-299-44-01-04исмх-230 (по объекту Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от ул. Лесная до автомобильной дороги Рождественское-Усть-Пизя) в п. Усть-Пизя). В 2025 году подтверждена потребность на указанные средства.

В рамках указанного мероприятия заключены и исполнены контракты на ремонты автомобильных дорог в населенных пунктах Пермского муниципального округа в сумме 270 539,19 тыс. руб.

по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения», по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнение составило **100 %** от плановых назначений за 2024 год **1 590,60** тыс. руб. В рамках указанного мероприятия заключен и выполнен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы» в сумме 1 590,60 тыс. руб.

по основному мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (дорожная сеть)» исполнение составило 100 % от плановых назначений 2024 год 96 744,65 тыс. руб. В рамках указанного мероприятия заключены и выполнены контракт: на ремонт участка автомобильной дороги БОС – Нижние Муллы (км 002+260 – км 002+600) в сумме 2 428,77 тыс. руб.; по ремонт участка автомобильных дорог «Пермь – Троица» – Сытва в сумме 23 407,34 тыс. руб.; по ремонту участков автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» - Касимово в сумме 54 842,85 тыс. руб.; по ремонту участков автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы в сумме 16 065,69 тыс. руб.;



Подпрограмма «Благоустройство» исполнение составило **96,46 %** от плановых назначений за 2024 год 243 295,02 тыс. руб., освоено средств в сумме 234 680,54 тыс. руб.

по основному мероприятию «Благоустройство» исполнение составило **95,59 %** от плановых назначений за 2024 год **195 265,24** тыс. руб., освоено средств в сумме 186 650,76 тыс. руб.

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений(организаций)» исполнение составило **100 %**, от плановых назначений за 2024 год **19 879,67** тыс. руб. На исполнение муниципального задания согласно заключенного соглашения в 2024 году МАУ «Ритуал» предусмотрено 19 879,67 тыс. руб. Фактические расходы учреждения составили 18 867,72 тыс. руб. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет средств местного.

Муниципальным заданием выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения, в том числе: механизированная уборка (расчистка) от снега территории кладбищ; устройство дорожного покрытия к кладбищам; санитарно-профилактических мероприятий по акаризации и дератизации; вывоз мусора с территорий кладбищ; уничтожение сорного растения борщевик механическим способом на территории кладбищ округа; приобретение деревянных уличных туалетов; устройство контейнеров для сбора мусора на территории кладбищ; установка ворот на кладбищах с. Сташково, с. Гамово, п. Юг, п. Кукуштан; приобретение емкость для воды (объем-1000 л.).

Показатель объема муниципальной услуги является площадь мест захоронения кладбищ (кв. м.). Показатель объема на год предусмотрен 1 068 348 кв.м., исполнение показателя составило 100%. Категорией потребителей являются физические лица. Муниципальное задание в целом по МАУ «Ритуал» считается выполненным в полном объеме. Оценка выполнения муниципального задания составляет 100%. Исполнение по показателям качества услуги «Количество письменных жалоб на качество выполненных работ» составило 0.

по мероприятию «Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа» исполнение составило 98,93 % от плановых назначений за 2024 год 121 750,28 тыс. руб., заключены и исполнены контракты в сумме 120 446,12 тыс. руб. не освоены средства в сумме 1 304,16 тыс. руб., в связи с несвоевременным предоставлением контрагентами документов на оплату. В рамках указанного направления в течении года реализованы мероприятия по организации благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа.

по мероприятию «Расходы по эвакуации невостробованных умерших (погибших)» исполнение составило **100 %**, от плановых назначений за 2024 год **2 954,85** тыс. руб.

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Пермского муниципального округа субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации



муниципальному автономному учреждению, в отношении которого управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-96 определен размер и результат предоставления субсидий. На основании полученных от МАУ «Ритуал» расчетных материалов (документов), обосновывающих необходимость получения субсидии, подготовлено распоряжение Управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07 февраля 2024 г. № 2 «О предоставлении субсидии МАУ «Ритуал» на цели эвакуации невоинно погибших умерших (погибших). Заключено соглашение от 09 февраля 2024 г. № 1.

На исполнение целевой субсидии по эвакуации невоинно погибших умерших (погибших), согласно заключенного соглашения в 2024 году предусмотрено 2 954,85 тыс. руб. Финансирование из бюджета Пермского муниципального округа производится на основании графика перечисления целевой субсидии МАУ «Ритуал», за 2024 год по целевой субсидии из бюджета округа передано 2 954,85 тыс. руб. Фактические расходы учреждения по целевой субсидии составили 2 636,16 тыс. руб., в том числе по направлениям:

фонд оплаты труда, начисления по оплате труда - 1 429,69 тыс. руб.;

эвакуацию невоинно погибших умерших (погибших) (заключен договор аутсорсинга) - 1 206,47 тыс. руб.

Остаток средств по целевой субсидии на эвакуацию невоинно погибших умерших (погибших) составляет 318,69 тыс. руб. Оплата услуг по эвакуации невоинно погибших умерших (погибших) за декабрь 2024 год произведена за счет остатков.

Результатом предоставления субсидии является своевременная эвакуация невоинно погибших умерших (погибших) в течение 5 часов с момента поступления сигнала из отдела МВД России по Пермскому району Пермского края.

по мероприятию «Субсидия на приведение в нормативное состояние мест захоронения» исполнение составило **100 %**, от плановых назначений за 2024 год **5 584,62** тыс. руб. На основании полученных от МАУ «Ритуал» расчетных материалов (документов), обосновывающих необходимость получения субсидии, подготовлено распоряжение Управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 29 февраля 2024 г. № 3 «О предоставлении субсидии МАУ «Ритуал» в целях приведения в нормативное состояние мест захоронения на территории Пермского муниципального округа Пермского края». Заключено соглашение от 04 марта 2024 г. № 21 (доп. соглашение от 19 декабря 2024 г. №1).

На исполнение целевой субсидии по приведению в нормативное состояние мест захоронения на территории Пермского муниципального округа, согласно заключенного соглашения в 2024 году предусмотрено 5 584,62 тыс. руб. Финансирование из бюджета Пермского муниципального округа производится на основании графика перечисления целевой субсидии МАУ «Ритуал», за 2024 год по целевой субсидии из бюджета округа передано 5 584,62 тыс. руб.



Фактические расходы учреждения по целевой субсидии составили 5 584,62 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- приобретение, поставка и установка вагончиков (бытовок) 590,50 тыс. руб.;
- благоустройство территории кладбищ (проведение работ по устройству мусоросборников) на кладбище д. Болгары 427,54 тыс. руб.;
- поставка и установка стендов и табличек 434,18 тыс. руб.;
- приобретение (поставка) и установка контейнеров для сбора мусора на территории кладбищ 1 602,13 тыс. руб.;
- осуществление технического присоединения к электрическим сетям 315,00 тыс. руб.
- устройство (установка) ограждений участков кладбищ, расположенных на земельных участках, переданных МАУ «Ритуал» на праве постоянного (бессрочного) пользования 2 215,27 тыс. руб.

Результатом предоставления субсидии является количество проведенных (выполненных) мероприятий, обеспечивающих приведение в нормативное состояние мест захоронения. Степень достижения значений результата составляет 100 % от плановых показателей.

по мероприятию «Субсидия на мероприятия, связанные с воспроизводством зеленых насаждений» исполнение составило **100 %** от плановых назначений за 2024 год **2 155,00** тыс. руб. На основании полученных от МАУ «Ритуал» расчетных материалов (документов), обосновывающих необходимость получения субсидии, подготовлено распоряжение Управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 17 сентября 2024 г. № 7 «О предоставлении субсидии МАУ «Ритуал». Заключено соглашение от 19 сентября 2024 г. № 25 (доп. соглашение №1 от 01 октября 2024 г.).

Размер целевой субсидии на мероприятия, связанные с воспроизводством зеленых насаждений, определялся исходя из плана мероприятий посадки зеленых насаждений по периметру территории кладбищ Пермского муниципального округа (посадки вдоль кладбищ: д. Канабеково протяженность 100 м, высадка деревьев в количестве 50 шт.; с. Гамово протяженность 800 м, высадка деревьев в количестве 400 шт.; д. Болгары протяженность 375 м, высадка деревьев в количестве 250 шт.)

Согласно заключенного соглашения в 2024 году предусмотрено 2 155,00 тыс. руб. Финансирование из бюджета Пермского муниципального округа производится на основании графика перечисления целевой субсидии МАУ «Ритуал», за 2024 год по целевой субсидии из бюджета округа передано 2 155,00 тыс. руб. Фактические расходы учреждения по целевой субсидии составил 2 155,00 тыс. руб.

Результатом предоставления субсидии является обустройство зеленой защитной зоны, как объекта «зоны моральной защиты» предназначенной для визуальной изоляции территории кладбища со стороны жилых застроек. Степень достижения значений результата составляет 100 % от плановых показателей.

по мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» исполнение составило **100 %** от плановых назначений за 2024 год **554,55** тыс. руб. В рамках мероприятия выполнены работы по переносу опор уличного освещения из зоны производства работ в с. Лобаново ул. Научная от перекрестка с ул. Культуры до перекрестка с ул. Зеленая.

по мероприятию «Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации программы «Комфортный край» исполнение составило **37,87 %** от плановых назначений за 2024 год **193,12** тыс. руб., не освоены средства в сумме **119,99** тыс. руб. экономия средств сложилась по факту выполненных работ по муниципальному контракту от 29 июля 2024г. № 63, объектами контроля являлись пешеходные коммуникаций (тротуары).

по мероприятию «Школьная остановка» исполнение составило **99,73 %** от плановых назначений за 2024 год **3 333,33** тыс. руб., сложилась экономия средств по факту выполненных работ по объекту: «Установка остановочного павильона в с. Янычи» в сумме **9,14** тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 8,23 тыс. руб., средства местного бюджета 0,91 тыс. руб. В рамках указанного направления в течении года выполнены работы по установке остановочного павильона в количестве 7 шт. по следующим объектам: д. Большой Буртым; д. Луговая; д. Ключики; с. Янычи; д. Большая Мось; д. Березник; д. Кеты.

по мероприятию «Реализация мероприятий по направлению «Наша улица» исполнение составило **100 %** от плановых назначений за 2024 год **23 442,22** тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2 344,22 тыс. руб., краевого бюджета 21 098,00 тыс. руб. В рамках указанного направления в течении года выполнены работы:

- по устройству тротуаров и сетей уличного освещения по следующим адресам:

Ремонт тротуара по ул. Камская в д. Кондратово
Ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Романа Кашина, ул. Нижнемуллинская, ул. Кирова в с. Култаево
Ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Культуры в с. Лобаново
Ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Центральная, ул. Мира в д. Мостовая
Ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Советская, ул. Западная в с. Троица

- по устройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, по следующим адресам:

п. Сылва, ул. Комсомольская, рядом с домом № 84
п. Кукуштан, 1-я Заводская, рядом с домом № 1, ул. Чапаева, рядом с домом № 108а
с. Лобаново, ул. Культуры, рядом с домом № 21, п. Кукуштан, ул. Калужская, рядом с домом № 18



по мероприятию «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)» исполнение составило **53,42 %** от плановых назначений за 2024 год **15 417,59** тыс. руб., не освоены средства в сумме **7 181,18** тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 6 463,06 тыс. руб., средства местного бюджета 718,12 тыс. руб., по причине несвоевременного представления документов для оплаты подрядчиком. (документы были представлены 27 декабря 2024 г. заказчиком, 28 декабря 2024 г. документы отклонены на доработку заказчику, уточненных документов своевременно не поступило).

В рамках указанного направления в течении года реализованы 2 проект:

- благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов;
- благоустройства общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение.

В рамках указанного направления в течении года заключены контракты на:

обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в д. Паны, с. Гамово Гамовского ТУ; д. Байболовка, п. Кукуштан, с. Нижний Пальник, с. Бизяр, д. Усть-Курашим Кукуштанского ТУ; д. Ложки, д. Денисята, д. Валиева, д. Кеты, д. Полюдово, д. Шумки, д. Севастьяны, д. Заполье, д. Шилов, с. Култаево, д. Мокино, д. Аникино Култаевского ТУ; п. Мулянка, с. Лобаново Лобановского ТУ; с. Троица, п. Сылта, д. Мостовая Сылтвенского ТУ; п. Красный Восход, с. Усть-Качка Усть-Качкинского ТУ; п. Ферма, п. Горный Фроловского ТУ; с. Бершеть, с. Янычи Юговского ТУ; п. Юго-Камский, с. Рождественское, д. Берег Камы, п. Новый Юго-Камского ТУ;

обеспечения освещения территории п. Сокол Гамовского ТУ.

- по основному мероприятию «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» по мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды» исполнение составило **100 %** от плановых назначений за 2024 год **48 029,78** тыс. руб. В рамках указанного направления в течении года реализовано 6 проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа, выполнены работы по:

Благоустройство территории у памятника ВОВ д. Жебреи Пермского муниципального округа
Благоустройство территории у парка Победы в д. Мостовая Пермского муниципального округа
Благоустройство территории у памятника «Самолет» в п. Горный Пермского муниципального округа
Благоустройство общественной территории пешеходного тротуара по ул. Советская в п. Юго-Камский
Благоустройство общественной территории в с. Лобаново ул. Научная от перекрестка с ул. Культуры до перекрестка с ул. Зеленая 1 этап
Благоустройство территории у здания Кояновского СДК «МАУ КДЦ «Содружество»



Оценка степени достижения целевых показателей Программы:
Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации МП)	$60,95/53 = 1,15$ (доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %) $2021/1\ 925,415 = 1,05$ (протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км)	Оценка эффективности составила более 80% или 107,17 %
$Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N$ (степень достижения целей решения задач)	$(1,15+1,05)/2=1,1$	
$Уф=Фф/Фп*100\%$ (уровень финансирования реализации МП)	$(1\ 043\ 565,45/1\ 071\ 112,28)*100=97,43$	
$Эмп=Сдц*Уф$ (эффективность реализации МП)	$1,1*97,43=107,17$	

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации подпрограммы)	$100/100=1$ (доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании, %) $72,992/44,943=1,5$ (протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа, км)	Оценка эффективности составила более 80% или 122,14 %
$Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N$ (степень достижения целей решения задач)	$(1+1,5)/2=1,25$	
$Уф=Фф/Фп*100\%$ (уровень финансирования реализации подпрограммы)	$(808\ 884,91/827\ 817,26)*100=97,71$	
$Эмп=Сдц*Уф$ (эффективность реализации подпрограммы)	$1,25*97,71=122,14$	

Подпрограмма «Благоустройство»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации подпрограммы)	$1/1=1$ (наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, ед.) $1/1=1$ (Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение) $6/6=1$ (Наличие реализованных проектов	Оценка эффективности составила более 80% или 96,46%



	благоустройства территории Пермского муниципального округа)	
$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / \text{N}$ (степень достижения целей решения задач)	$(1+1+1)/3=1$	
$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} * 100\%$ (уровень финансирования реализации подпрограммы)	$(234\,680,54 / 243\,295,02) * 100 = 96,46$	
$\text{Эмп} = \text{Сдц} * \text{Уф}$ (эффективность реализации подпрограммы)	$1 * 96,46 = 96,46$	

По итогам эффективности реализации Муниципальной программы за 2024 год следует, что Муниципальная программа является эффективной.



Отчет

о достижении показателей муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение показателя (N – 2 года)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	69	53	60,95	Исполнение в установленные сроки
		Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании	км	423,235	1 925,415	2 021	Исполнение в установленные сроки
2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании	%	100	100	100	Исполнение в установленные сроки
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа,	км	22,575	44,943	72,992	Исполнение в установленные сроки
3	Подпрограмма "Благоустройство"	Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов	ед.	x	1	1	Исполнение в установленные сроки
		Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение	ед.	x	1	1	Исполнение в установленные сроки
		Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа	ед.	5	6	6	Исполнение в установленные сроки



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" за счет бюджетных средств

тыс. руб.										
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»	Всего	647 182,78	382 864,04	41 065,46	1 071 112,28	628 606,18	373 893,81	41 065,46	1 043 565,45	97,43
	Управление по развитию инфраструктуры	345 004,99	382 864,04	41 065,46	768 934,49	334 412,24	373 893,81	41 065,46	749 371,51	97,46
	Администрация Пермского муниципального округа	401,50	0,00	0,00	401,50	401,50	0,00	0,00	401,50	100,00
	Кондратовское ТУ	33 464,38	0,00	0,00	33 464,38	33 373,40	0,00	0,00	33 373,40	99,73
	Кукуштанское ТУ	31 817,40	0,00	0,00	31 817,40	31 817,40	0,00	0,00	31 817,40	100,00
	Култаевское ТУ	52 490,88	0,00	0,00	52 490,88	46 798,52	0,00	0,00	46 798,52	89,16
	Лобановское ТУ	26 697,94	0,00	0,00	26 697,94	24 759,58	0,00	0,00	24 759,58	92,74
	Гамовское ТУ	21 759,72	0,00	0,00	21 759,72	21 759,68	0,00	0,00	21 759,68	100,00
	Сылвенское ТУ	26 324,37	0,00	0,00	26 324,37	26 193,92	0,00	0,00	26 193,92	99,50
	Усть-Качкинское ТУ	24 186,46	0,00	0,00	24 186,46	24 155,48	0,00	0,00	24 155,48	99,87
	Фроловское ТУ	38 972,19	0,00	0,00	38 972,19	38 925,15	0,00	0,00	38 925,15	99,88
	Юговское ТУ	23 088,39	0,00	0,00	23 088,39	23 075,11	0,00	0,00	23 075,11	99,94
	Юго-Камское ТУ	22 974,56	0,00	0,00	22 974,56	22 934,20	0,00	0,00	22 934,20	99,82
Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	Всего	485 088,39	342 728,87	0,00	827 817,26	468 654,98	340 229,93	0,00	808 884,91	97,71
	Управление по развитию инфраструктуры	303 405,11	342 728,87	0,00	646 133,98	293 651,38	340 229,93	0,00	633 881,31	98,10
	Кондратовское ТУ	18 751,82	0,00	0,00	18 751,82	18 660,84	0,00	0,00	18 660,84	99,51
	Кукуштанское ТУ	20 291,31	0,00	0,00	20 291,31	20 291,31	0,00	0,00	20 291,31	100,00
	Култаевское ТУ	35 526,46	0,00	0,00	35 526,46	30 674,42	0,00	0,00	30 674,42	86,34
	Лобановское ТУ	15 795,89	0,00	0,00	15 795,89	14 115,10	0,00	0,00	14 115,10	89,36
	Гамовское ТУ	8 090,64	0,00	0,00	8 090,64	8 090,61	0,00	0,00	8 090,61	100,00
	Сылвенское ТУ	16 855,24	0,00	0,00	16 855,24	16 855,24	0,00	0,00	16 855,24	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	17 254,99	0,00	0,00	17 254,99	17 253,49	0,00	0,00	17 253,49	99,99
	Фроловское ТУ	22 403,72	0,00	0,00	22 403,72	22 402,40	0,00	0,00	22 402,40	99,99



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Юговское ТУ	13 134,17	0,00	0,00	13 134,17	13 120,94	0,00	0,00	13 120,94	99,90
	Юго-Камское ТУ	13 579,04	0,00	0,00	13 579,04	13 539,25	0,00	0,00	13 539,25	99,71
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа»	Управление по развитию инфраструктуры	301 814,51	245 984,21	0,00	547 798,72	292 060,78	243 485,27	0,00	535 546,05	97,76
	Кондратовское ТУ	18 751,82	0,00	0,00	18 751,82	18 660,84	0,00	0,00	18 660,84	99,51
	Кукуштанское ТУ	20 291,31	0,00	0,00	20 291,31	20 291,31	0,00	0,00	20 291,31	100,00
	Култаевское ТУ	35 526,46	0,00	0,00	35 526,46	30 674,42	0,00	0,00	30 674,42	86,34
	Лобановское ТУ	15 795,89	0,00	0,00	15 795,89	14 115,10	0,00	0,00	14 115,10	89,36
	Гамовское ТУ	8 090,64	0,00	0,00	8 090,64	8 090,61	0,00	0,00	8 090,61	100,00
	Сылвенское ТУ	16 855,24	0,00	0,00	16 855,24	16 855,24	0,00	0,00	16 855,24	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	17 254,99	0,00	0,00	17 254,99	17 253,49	0,00	0,00	17 253,49	99,99
	Фроловское ТУ	22 403,72	0,00	0,00	22 403,72	22 402,40	0,00	0,00	22 402,40	99,99
	Юговское ТУ	13 134,17	0,00	0,00	13 134,17	13 120,94	0,00	0,00	13 120,94	99,90
	Юго-Камское ТУ	13 579,04	0,00	0,00	13 579,04	13 539,25	0,00	0,00	13 539,25	99,71
Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройства	274 102,92	0,00	0,00	274 102,92	265 006,86	0,00	0,00	265 006,86	96,68
	МУ УКС	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Территориальные управления	181 683,28	0,00	0,00	181 683,28	175 003,60	0,00	0,00	175 003,60	96,32
- мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройства	268 352,66	0,00	0,00	268 352,66	259 529,81	0,00	0,00	259 529,81	96,71
	Кондратовское ТУ	18 751,82	0,00	0,00	18 751,82	18 660,84	0,00	0,00	18 660,84	99,51
	Кукуштанское ТУ	20 291,31	0,00	0,00	20 291,31	20 291,31	0,00	0,00	20 291,31	100,00
	Култаевское ТУ	35 526,46	0,00	0,00	35 526,46	30 674,42	0,00	0,00	30 674,42	86,34
	Лобановское ТУ	15 795,89	0,00	0,00	15 795,89	14 115,10	0,00	0,00	14 115,10	89,36
	Гамовское ТУ	8 090,64	0,00	0,00	8 090,64	8 090,61	0,00	0,00	8 090,61	100,00
	Сылвенское ТУ	16 855,24	0,00	0,00	16 855,24	16 855,24	0,00	0,00	16 855,24	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	17 254,99	0,00	0,00	17 254,99	17 253,49	0,00	0,00	17 253,49	99,99
	Фроловское ТУ	22 403,72	0,00	0,00	22 403,72	22 402,40	0,00	0,00	22 402,40	99,99
	Юговское ТУ	13 134,17	0,00	0,00	13 134,17	13 120,94	0,00	0,00	13 120,94	99,90
	Юго-Камское ТУ	13 579,04	0,00	0,00	13 579,04	13 539,25	0,00	0,00	13 539,25	99,71
- мероприятие «Капитальный ремонт	МКУ Управление благоустройства	5 750,26	0,00	0,00	5 750,26	5 477,05	0,00	0,00	5 477,05	95,25



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МУ УКС	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объект «Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями»	МКУ Управление благоустройства	2 976,77	0,00	0,00	2 976,77	2 759,03	0,00	0,00	2 759,03	92,69
объект «Капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята»	МКУ Управление благоустройства	2 773,49	0,00	0,00	2 773,49	2 718,02	0,00	0,00	2 718,02	98,00
- расширение дороги по ул. Воинская в п. Мулянка	МУ УКС	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	МКУ Управление благоустройства	27 608,09	245 984,21	0,00	273 592,30	27 053,92	243 485,27	0,00	270 539,19	98,88
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Управление по развитию инфраструктуры	1 590,60	0,00	0,00	1 590,60	1 590,60	0,00	0,00	1 590,60	100,00
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройства	1 590,60	0,00	0,00	1 590,60	1 590,60	0,00	0,00	1 590,60	100,00
- объект «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы»	МКУ Управление благоустройства	1 590,60	0,00	0,00	1 590,60	1 590,60	0,00	0,00	1 590,60	100,00
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Управление по развитию инфраструктуры	0,00	96 744,66	0,00	96 744,66	0,00	96 744,66	0,00	96 744,66	100,00



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (дорожная сеть)	МКУ Управление благоустройства	0,00	96 744,66	0,00	96 744,66	0,00	96 744,66	0,00	96 744,66	100,00
Муниципальная подпрограмма «Благоустройство»	Всего	162 094,39	40 135,17	41 065,46	243 295,02	159 951,20	33 663,88	41 065,46	234 680,54	96,46
	Управление по развитию инфраструктуры	41 599,88	40 135,17	41 065,46	122 800,51	40 760,86	33 663,88	41 065,46	115 490,20	94,05
	Администрация Пермского муниципального округа	401,50	0,00	0,00	401,50	401,50	0,00	0,00	401,50	100,00
	Кондратовское ТУ	14 712,56	0,00	0,00	14 712,56	14 712,56	0,00	0,00	14 712,56	100,00
	Кукуштанское ТУ	11 526,09	0,00	0,00	11 526,09	11 526,09	0,00	0,00	11 526,09	100,00
	Култаевское ТУ	16 964,42	0,00	0,00	16 964,42	16 124,10	0,00	0,00	16 124,10	95,05
	Лобановское ТУ	10 902,05	0,00	0,00	10 902,05	10 644,48	0,00	0,00	10 644,48	97,64
	Гамовское ТУ	13 669,08	0,00	0,00	13 669,08	13 669,07	0,00	0,00	13 669,07	100,00
	Сылвенское ТУ	9 469,13	0,00	0,00	9 469,13	9 338,68	0,00	0,00	9 338,68	98,62
	Усть-Качкинское ТУ	6 931,47	0,00	0,00	6 931,47	6 901,99	0,00	0,00	6 901,99	99,57
	Фроловское ТУ	16 568,47	0,00	0,00	16 568,47	16 522,75	0,00	0,00	16 522,75	99,72
	Юговское ТУ	9 954,22	0,00	0,00	9 954,22	9 954,17	0,00	0,00	9 954,17	100,00
	Юго-Камское ТУ	9 395,52	0,00	0,00	9 395,52	9 394,95	0,00	0,00	9 394,95	99,99
Основное мероприятие «Благоустройство»	Управление по развитию инфраструктуры	36 796,90	37 973,83	0,00	74 770,73	35 957,88	31 502,54	0,00	67 460,42	90,22
	Территориальные управления	120 093,01	0,00	0,00	120 093,01	118 788,84	0,00	0,00	118 788,84	98,91
	Администрация Пермского муниципального округа	401,50	0,00	0,00	401,50	401,50	0,00	0,00	401,50	100,00
Мероприятие «Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа»	Кондратовское ТУ	14 712,56	0,00	0,00	14 712,56	14 712,56	0,00	0,00	14 712,56	100,00
	Кукуштанское ТУ	11 526,09	0,00	0,00	11 526,09	11 526,09	0,00	0,00	11 526,09	100,00
	Култаевское ТУ	16 964,42	0,00	0,00	16 964,42	16 124,10	0,00	0,00	16 124,10	95,05
	Лобановское ТУ	10 902,05	0,00	0,00	10 902,05	10 644,48	0,00	0,00	10 644,48	97,64
	Гамовское ТУ	13 669,08	0,00	0,00	13 669,08	13 669,07	0,00	0,00	13 669,07	100,00
	Сылвенское ТУ	9 469,13	0,00	0,00	9 469,13	9 338,68	0,00	0,00	9 338,68	98,62
	Усть-Качкинское ТУ	6 931,47	0,00	0,00	6 931,47	6 901,99	0,00	0,00	6 901,99	99,57
	Фроловское ТУ	16 568,47	0,00	0,00	16 568,47	16 522,75	0,00	0,00	16 522,75	99,72
	Юговское ТУ	9 954,22	0,00	0,00	9 954,22	9 954,17	0,00	0,00	9 954,17	100,00
	Юго-Камское ТУ	9 395,52	0,00	0,00	9 395,52	9 394,95	0,00	0,00	9 394,95	99,99
Итого		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МКУ Управление благоустройства	1 155,78	0,00	0,00	1 155,78	1 155,78	0,00	0,00	1 155,78	100,00
	МКУ Управление по обеспечению деятельности ОМС и МКУ ПМО	401,50	0,00	0,00	401,50	401,50	0,00	0,00	401,50	100,00
Мероприятие «Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)»	Управление по развитию инфраструктуры	2 954,85	0,00	0,00	2 954,85	2 954,85	0,00	0,00	2 954,85	100,00
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление по развитию инфраструктуры	19 879,67	0,00	0,00	19 879,67	19 879,67	0,00	0,00	19 879,67	100,00
Мероприятие «Субсидия на приведение в нормативное состояние мест захоронения»	Управление по развитию инфраструктуры	5 584,62	0,00	0,00	5 584,62	5 584,62	0,00	0,00	5 584,62	100,00
Мероприятие «Субсидия на мероприятия, связанные с воспроизводством зеленых насаждений»	Управление по развитию инфраструктуры	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00	100,00
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта " Формирования комфортной городской среды"	МУ УКС	554,55	0,00	0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	554,55	100,00
Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)»	МКУ Управление благоустройства	1 541,76	13 875,83	0,00	15 417,59	823,64	7 412,77	0,00	8 236,41	53,42
Мероприятие «Реализация мероприятий по направлению «Школьная остановка»	МКУ Управление благоустройства	333,33	3 000,00	0,00	3 333,33	332,42	2 991,77	0,00	3 324,19	99,73
Мероприятие «Реализация мероприятий по направлению «Наша улица»	МКУ Управление благоустройства	2 344,22	21 098,00	0,00	23 442,22	2 344,22	21 098,00	0,00	23 442,22	100,00
Мероприятие «Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации программы «Комфортный край»	МКУ Управление благоустройства	193,12	0,00	0,00	193,12	73,13	0,00	0,00	73,13	37,87
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	Управление по развитию инфраструктуры	4 802,98	2 161,34	41 065,46	48 029,78	4 802,98	2 161,34	41 065,46	48 029,78	100,00
Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды»	МУ УКС	4 802,98	2 161,34	41 065,46	48 029,78	4 802,98	2 161,34	41 065,46	48 029,78	100,00
Документ создан в электронной форме. № 299-2025-02-07исх-394 от 21.04.2025. Исполнитель: Бузмакова С. А. Страница 19 из 20. Страница создана: 18.04.2025 08:28										



Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы
 "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Всего, в том числе:	1 071 112,28	1 043 565,45
	Бюджет округа	647 182,78	628 606,18
	Краевой бюджет	382 864,04	373 893,81
	Федеральный бюджет	41 065,46	41 065,46
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего, в том числе:	827 817,26	808 884,91
	Бюджет округа	485 088,39	468 654,98
	Краевой бюджет	342 728,87	340 229,93
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в том числе:	243 295,02	234 680,54
	Бюджет округа	162 094,39	159 951,20
	Краевой бюджет	40 135,17	33 663,88
	Федеральный бюджет	41 065,46	41 065,46
	Внебюджетные источники	0,00	0,00