



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

614500 г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д.71
Тел. (342) 296 21 42, факс (342) 296 28 99
E-mail: administration@permsky.permkrai.ru
ОКПО 93426755, ОГРН 1225900022798
ИНН/КПП 5948066266/594801001

22.05.2026

№ 299-2026-02-07исх-1033

Начальнику финансово-
экономического управления
администрации Пермского
муниципального округа
Пермского края

Косых И.Ф.

На № _____ от _____

**О направлении уточненных отчетов
и пояснительной записки**

Уважаемая Ирина Фёдоровна!

Во исполнении пункта 7 раздела 5 порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, направляем уточненный годовой отчет по формам таблиц 1-3 приложения 5 и пояснительную записку за 2025 год о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа».

- Приложение:
1. Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» на 1 л. в 1 экз.
 2. Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» за счет бюджетных средств на 6 л. в 1 экз.
 3. Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» на 1 л. в 1 экз.
 4. Пояснительная записка за 2025 год о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» на 18 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы
администрации муниципального округа

Д.А. Мясоедов

Бузмакова Светлана Алексеевна

206 42 15



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 43C8658E58BAEFBBD97319A2F9B8319

Владелец: Мясоедов Дмитрий Анатольевич
Исполнитель: Бузмакова С.А.
действителен с 17-04-2025 до 11-07-2026



Отчет

о достижении показателей муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение показателя (N – 2 года)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	69	61	61	Исполнение в установленные сроки
		Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании	км	423,235	2 041,428	2 060,196	Фактическое значение показателя - Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании в: МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа 458,036 км; Территориальные управления 1 602,160 км. В течение 2025 года за территориальными управлениями осуществлялось закрепление на праве оперативного управления автомобильных дорог общего пользования. Соответствующие изменения не были внесены в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 29-2025-01-05.С-186.
2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании	%	100	100	100	Исполнение в установленные сроки
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа в рамках софинансирования средств Дорожного фонда Пермского края	км	22,575	13,212	13,359	Исполнение в установленные сроки
3	Подпрограмма "Благоустройство"	Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	x	11	11	Исполнение в установленные сроки
		Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	x	2	2	Исполнение в установленные сроки
		Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	5	3	3	Исполнение в установленные сроки



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" за счет бюджетных средств

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2025 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»	Всего	1 024 285,79	320 519,78	40 770,90	1 385 576,46	1 013 355,19	320 155,89	40 770,90	1 374 281,97	99,18
	Управление по развитию инфраструктуры	594 243,07	320 519,78	40 770,90	955 533,75	584 284,41	320 155,89	40 770,90	945 211,19	98,92
	Администрация Пермского муниципального округа	355,05	0,00	0,00	355,05	355,05	0,00	0,00	355,05	100,00
	Кондратовское ТУ	35 276,48	0,00	0,00	35 276,48	35 276,48	0,00	0,00	35 276,48	100,00
	Кукуштанское ТУ	39 062,52	0,00	0,00	39 062,52	39 062,51	0,00	0,00	39 062,51	100,00
	Култаевское ТУ	76 577,37	0,00	0,00	76 577,37	76 418,99	0,00	0,00	76 418,99	99,79
	Лобановское ТУ	34 995,39	0,00	0,00	34 995,39	34 809,34	0,00	0,00	34 809,34	99,47
	Гамовское ТУ	37 975,13	0,00	0,00	37 975,13	37 875,30	0,00	0,00	37 875,30	99,74
	Сылвенское ТУ	33 381,87	0,00	0,00	33 381,87	33 381,87	0,00	0,00	33 381,87	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	30 975,45	0,00	0,00	30 975,45	30 470,37	0,00	0,00	30 470,37	98,37
	Фроловское ТУ	79 689,98	0,00	0,00	79 689,98	79 667,41	0,00	0,00	79 667,41	99,97
	Юговское ТУ	28 137,31	0,00	0,00	28 137,31	28 137,31	0,00	0,00	28 137,31	100,00
	Юго-Камское ТУ	33 616,16	0,00	0,00	33 616,16	33 616,16	0,00	0,00	33 616,16	100,00
Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	Всего	709 229,23	244 953,64	0,00	954 182,86	699 135,71	244 612,87	0,00	943 748,58	98,91
	Управление по развитию инфраструктуры	430 462,72	244 953,64	0,00	675 416,36	421 162,28	244 612,87	0,00	665 775,16	98,57
	Кондратовское ТУ	16 351,33	0,00	0,00	16 351,33	16 351,33	0,00	0,00	16 351,33	100,00
	Кукуштанское ТУ	23 822,17	0,00	0,00	23 822,17	23 822,17	0,00	0,00	23 822,17	100,00
	Култаевское ТУ	52 876,69	0,00	0,00	52 876,69	52 765,90	0,00	0,00	52 765,90	99,79
	Лобановское ТУ	23 385,66	0,00	0,00	23 385,66	23 231,02	0,00	0,00	23 231,02	99,34
	Гамовское ТУ	20 109,58	0,00	0,00	20 109,58	20 109,58	0,00	0,00	20 109,58	100,00
	Сылвенское ТУ	20 360,36	0,00	0,00	20 360,36	20 360,36	0,00	0,00	20 360,36	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	23 203,85	0,00	0,00	23 203,85	22 698,78	0,00	0,00	22 698,78	97,82
	Юговское ТУ	61 432,78	0,00	0,00	61 432,78	61 410,21	0,00	0,00	61 410,21	99,96



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2025 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Юговское ТУ	18 089,89	0,00	0,00	18 089,89	18 089,89	0,00	0,00	18 089,89	100,00
	Юго-Камское ТУ	19 134,19	0,00	0,00	19 134,19	19 134,19	0,00	0,00	19 134,19	100,00
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа»	Управление по развитию инфраструктуры	430 462,72	244 953,64	0,00	675 416,36	421 162,28	244 612,87	0,00	665 775,15	98,57
	Кондратовское ТУ	16 351,33	0,00	0,00	16 351,33	16 351,33	0,00	0,00	16 351,33	100,00
	Кукуштанское ТУ	23 822,17	0,00	0,00	23 822,17	23 822,17	0,00	0,00	23 822,17	100,00
	Култаевское ТУ	52 876,69	0,00	0,00	52 876,69	52 765,90	0,00	0,00	52 765,90	99,79
	Лобановское ТУ	23 385,66	0,00	0,00	23 385,66	23 231,02	0,00	0,00	23 231,02	99,34
	Гамовское ТУ	20 109,58	0,00	0,00	20 109,58	20 109,58	0,00	0,00	20 109,58	100,00
	Сылвенское ТУ	20 360,36	0,00	0,00	20 360,36	20 360,36	0,00	0,00	20 360,36	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	23 203,85	0,00	0,00	23 203,85	22 698,78	0,00	0,00	22 698,78	97,82
	Фроловское ТУ	61 432,78	0,00	0,00	61 432,78	61 410,21	0,00	0,00	61 410,21	99,96
	Юговское ТУ	18 089,89	0,00	0,00	18 089,89	18 089,89	0,00	0,00	18 089,89	100,00
	Юго-Камское ТУ	19 134,19	0,00	0,00	19 134,19	19 134,19	0,00	0,00	19 134,19	100,00
Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройства	397 945,31	0,00	0,00	397 945,31	388 786,23	0,00	0,00	388 786,23	97,70
	МУ УКС	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Территориальные управления	278 766,50	0,00	0,00	278 766,50	277 973,43	0,00	0,00	277 973,43	99,72
- мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройства	379 211,36	0,00	0,00	379 211,36	377 868,26	0,00	0,00	377 868,26	99,65
	Кондратовское ТУ	16 351,33	0,00	0,00	16 351,33	16 351,33	0,00	0,00	16 351,33	100,00
	Кукуштанское ТУ	23 822,17	0,00	0,00	23 822,17	23 822,17	0,00	0,00	23 822,17	100,00
	Култаевское ТУ	52 876,69	0,00	0,00	52 876,69	52 765,90	0,00	0,00	52 765,90	99,79
	Лобановское ТУ	23 385,66	0,00	0,00	23 385,66	23 231,02	0,00	0,00	23 231,02	99,34
	Гамовское ТУ	20 109,58	0,00	0,00	20 109,58	20 109,58	0,00	0,00	20 109,58	100,00
	Сылвенское ТУ	20 360,36	0,00	0,00	20 360,36	20 360,36	0,00	0,00	20 360,36	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	23 203,85	0,00	0,00	23 203,85	22 698,78	0,00	0,00	22 698,78	97,82
	Фроловское ТУ	61 432,78	0,00	0,00	61 432,78	61 410,21	0,00	0,00	61 410,21	99,96
	Юговское ТУ	18 089,89	0,00	0,00	18 089,89	18 089,89	0,00	0,00	18 089,89	100,00
	Юго-Камское ТУ	19 134,19	0,00	0,00	19 134,19	19 134,19	0,00	0,00	19 134,19	100,00
- мероприятие «Капитальный ремонт	МКУ Управление благоустройства	18 733,95	0,00	0,00	18 733,95	10 917,98	0,00	0,00	10 917,98	58,28



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2025 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МУ УКС	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объект «Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями»	МКУ Управление благоустройства	3 720,97	0,00	0,00	3 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята	МКУ Управление благоустройства	2 181,98	0,00	0,00	2 181,98	2 181,98	0,00	0,00	2 181,98	100,00
Капитальный ремонт моста через р. Сарабаиха на км 001+200 автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы	МКУ Управление благоустройства	4 641,00	0,00	0,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	4 641,00	100,00
Расширение дороги по ул. Новая в п. Мулянка	МУ УКС	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге Гамово-Шульгино	МКУ Управление благоустройства	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00	100,00
Капитальный ремонт моста через р. Усолка на автомобильной дороге д. Болдино, ул. Березовая	МКУ Управление благоустройства	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	МКУ Управление благоустройства	32 413,91	244 953,64	0,00	277 367,55	32 376,05	244 612,87	0,00	276 988,92	99,86
Муниципальная подпрограмма «Благоустройство»	Всего	219 105,17	75 539,64	40 770,90	335 415,71	218 491,96	75 516,51	40 770,90	334 779,37	99,81
	Управление по развитию инфраструктуры	67 828,96	75 539,64	40 770,90	184 139,50	67 394,60	75 516,51	40 770,90	183 682,01	99,75
	Администрация Пермского муниципального округа	355,05	0,00	0,00	355,05	355,05	0,00	0,00	355,05	100,00
	Кондратовское ТУ	18 925,15	0,00	0,00	18 925,15	18 925,15	0,00	0,00	18 925,15	100,00
	Кукуштанское ТУ	15 240,35	0,00	0,00	15 240,35	15 240,34	0,00	0,00	15 240,34	100,00
	Култаевское ТУ	23 700,68	0,00	0,00	23 700,68	23 653,09	0,00	0,00	23 653,09	99,80
	Лобановское ТУ	11 609,73	0,00	0,00	11 609,73	11 578,32	0,00	0,00	11 578,32	99,73
	Гамовское ТУ	17 865,55	0,00	0,00	17 865,55	17 765,72	0,00	0,00	17 765,72	99,44
	Сылвенское ТУ	13 021,51	0,00	0,00	13 021,51	13 021,51	0,00	0,00	13 021,51	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	7 771,60	0,00	0,00	7 771,60	7 771,59	0,00	0,00	7 771,59	100,00
Итого по подпрограмме 15		18 257,20	0,00	0,00	18 257,20	18 257,20	0,00	0,00	18 257,20	100,00



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2025 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Юговское ТУ	10 047,42	0,00	0,00	10 047,42	10 047,42	0,00	0,00	10 047,42	100,00
	Юго-Камское ТУ	14 481,97	0,00	0,00	14 481,97	14 481,97	0,00	0,00	14 481,97	100,00
Основное мероприятие «Благоустройство»	Управление по развитию инфраструктуры	62 816,01	73 546,75	0,00	136 362,75	62 381,65	73 523,62	0,00	135 905,26	99,66
	Территориальные управления	150 921,16	0,00	0,00	150 921,16	150 742,31	0,00	0,00	150 742,31	99,88
	Администрация Пермского муниципального округа	355,05	0,00	0,00	355,05	355,05	0,00	0,00	355,05	100,00
Мероприятие «Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа»	Кондратовское ТУ	18 925,15	0,00	0,00	18 925,15	18 925,15	0,00	0,00	18 925,15	100,00
	Кукуштанское ТУ	15 240,35	0,00	0,00	15 240,35	15 240,34	0,00	0,00	15 240,34	100,00
	Култаевское ТУ	23 700,68	0,00	0,00	23 700,68	23 653,09	0,00	0,00	23 653,09	99,80
	Лобановское ТУ	11 609,73	0,00	0,00	11 609,73	11 578,32	0,00	0,00	11 578,32	99,73
	Гамовское ТУ	17 865,55	0,00	0,00	17 865,55	17 765,72	0,00	0,00	17 765,72	99,44
	Сылвенское ТУ	13 021,51	0,00	0,00	13 021,51	13 021,51	0,00	0,00	13 021,51	100,00
	Усть-Качкинское ТУ	7 771,60	0,00	0,00	7 771,60	7 771,59	0,00	0,00	7 771,59	100,00
	Фроловское ТУ	18 257,20	0,00	0,00	18 257,20	18 257,20	0,00	0,00	18 257,20	100,00
	Юговское ТУ	10 047,42	0,00	0,00	10 047,42	10 047,42	0,00	0,00	10 047,42	100,00
	Юго-Камское ТУ	14 481,97	0,00	0,00	14 481,97	14 481,97	0,00	0,00	14 481,97	100,00
	МУ УКС	10 220,46	0,00	0,00	10 220,46	9 896,20	0,00	0,00	9 896,20	96,83
	МКУ Управление благоустройства	26 199,20	0,00	0,00	26 199,20	26 197,90	0,00	0,00	26 197,89	99,99
	МКУ Управление по обеспечению деятельности ОМС и МКУ ПМО	355,05	0,00	0,00	355,05	355,05	0,00	0,00	355,05	100,00
Мероприятие «Расходы по эвакуации невостробованных умерших (погибших)»	Управление по развитию инфраструктуры	2 770,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	2 770,00	100,00
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление по развитию инфраструктуры	12 457,32	0,00	0,00	12 457,32	12 457,32	0,00	0,00	12 457,32	100,00
Мероприятие «Реализация мероприятий по направлению «Школьная остановка»	МКУ Управление благоустройства	333,33	2 900,23	0,00	3 233,56	322,25	2 900,23	0,00	3 222,47	99,66
Мероприятие «Реализация мероприятий по направлению «Наша улица»	МКУ Управление благоустройства	6 835,52	41 379,81	0,00	48 215,33	6 778,51	41 356,68	0,00	48 135,19	99,83
	МУ УКС	1 424,33	7 216,25	0,00	8 640,58	1 383,62	7 216,25	0,00	8 599,87	99,53
Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной	МКУ Управление благоустройства	1 649,56	14 846,04	0,00	16 495,60	1 649,56	14 846,04	0,00	16 495,60	100,00



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2025 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)»	МУ УКС	800,49	7 204,42	0,00	8 004,91	800,49	7 204,42	0,00	8 004,91	100,00
Мероприятие «Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации программы «Комфортный край»	МКУ Управление благоустройства	125,80	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00	125,80	100,00
Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Управление по развитию инфраструктуры	4 718,85	1 698,79	40 770,90	47 188,54	4 718,85	1 698,79	40 770,90	47 188,54	100,00
Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды»	МУ УКС	4 718,85	1 698,79	40 770,90	47 188,54	4 718,85	1 698,79	40 770,90	47 188,54	100,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»	Управление по развитию инфраструктуры	294,10	294,10	0,00	588,21	294,10	294,10	0,00	588,21	100,00
Мероприятие «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований»	МКУ Управление благоустройства	294,10	294,10	0,00	588,21	294,10	294,10	0,00	588,21	100,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление по развитию инфраструктуры	95 951,39	26,50	0,00	95 977,89	95 727,52	26,50	0,00	95 754,02	99,77
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Управление по развитию инфраструктуры	18 911,18	26,50	0,00	18 937,68	18 911,18	26,50	0,00	18 937,68	100,00
Мероприятие "Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа"	Управление по развитию инфраструктуры	18 911,18	0,00	0,00	18 911,18	18 911,18	0,00	0,00	18 911,18	100,00
Мероприятие "Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок"	Управление по развитию инфраструктуры	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	100,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"	Управление по развитию инфраструктуры	77 040,21	0,00	0,00	77 040,21	76 816,34	0,00	0,00	76 816,34	99,71



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2025 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)"	МКУ Управление благоустройства	44 028,84	0,00	0,00	44 028,84	44 028,84	0,00	0,00	44 028,84	100,00
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)"	МУ УКС	33 011,36	0,00	0,00	33 011,36	32 787,50	0,00	0,00	32 787,50	99,32



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Всего, в том числе:	1 385 576,46	1 374 281,97
	Бюджет округа	1 024 285,79	1 013 355,19
	Краевой бюджет	320 519,78	320 155,89
	Федеральный бюджет	40 770,90	40 770,90
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего, в том числе:	954 182,86	943 748,58
	Бюджет округа	709 229,23	699 135,71
	Краевой бюджет	244 953,64	244 612,87
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в том числе:	335 415,71	334 779,37
	Бюджет округа	219 105,17	218 491,96
	Краевой бюджет	75 539,64	75 516,51
	Федеральный бюджет	40 770,90	40 770,90
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	95 977,89	95 754,02
	Бюджет округа	95 951,39	95 727,52
	Краевой бюджет	26,50	26,50
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00



Уточненная пояснительная записка
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденной
постановлением администрации Пермского муниципального округа
от 27.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 апреля 2023г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-265, от 29 мая 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-380, от 02 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-605, от 30 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-687, от 17 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-903, от 27 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1047, от 11 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-265, от 07 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-614, от 10 октября 2024 г. № 299 2024-01-05.С-812, от 22 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-906, от 28 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1075, от 11 февраля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-54, от 06 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-96, от 21 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-118, от 16 мая 2025 г. № 299-2025-01-05.С-217, от 27 июня 2025 г. № 299-2025-01-05.С-307, от 29 июля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-368, от 29 августа 2025 г. № 299-2025-01-05.С-419, от 26 сентября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-474, от 24 октября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-532, от 20 ноября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-570, от 12 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-636, от 23 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-655).

Целью муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» (далее - Программа) является создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа и повышение уровня благоустройства Пермского муниципального округа.

Задачами муниципальной Программы определены:

- обеспечение дорожной деятельности;
- улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы: Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

Соисполнители муниципальной Программы:

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края»;

Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края»;



Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Гамовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Сылвенское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа».

В 2025 году в рамках реализации Программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя
Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	61	61
Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании	км	2041,428	2060,196

Объемы и источники финансирования Программы:

По муниципальной Программе исполнение составило 99,18 % от плановых ассигнований 2025 года 1 385 576,46 тыс. руб., фактические расходы составили 1 374 281,97 тыс. руб., не освоено средств в сумме 11 294,49 тыс. руб., что соответствует бюджетной росписи. В 2025 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств федерального бюджета исполнение составило 40 770,90 тыс. руб. от плановых ассигнований 2025 года 40 770,90 тыс. руб., краевого бюджета исполнение составило 320 155,89 тыс. руб. от плановых ассигнований 2025 года 320 519,78 тыс. руб., бюджета Пермского муниципального округа исполнение составило 1 013 355,19 тыс. руб. от плановых ассигнований 2025 года 1 024 285,79 тыс. руб. В редакции программы от 23



декабря 2025 года № 299-2025-01-05.С-655 не учтено внесение изменений в бюджетные ассигнования на основании уведомлений Министерства финансов Пермского края от 29 декабря 2025г. № 7364, № 7351.

По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» исполнение составило 98,91% от плановых ассигнований 2025 года 954 182,86 тыс. руб., освоено средств в сумме 943 748,58 тыс. руб., не освоены средства в сумме 10 434,28 тыс. руб. В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них исполнение составило 98,51 % от плановых ассигнований 2025 года 676 815,31 тыс. руб., по мероприятиям дорожного фонда реализовано средств местного бюджета в сумме 666 759,66 тыс. руб. Не освоено средств в сумме 10 055,65 тыс. руб. по содержанию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в том числе по: МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа в сумме 9 159,07 тыс. руб., МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа в сумме 103,50 тыс. руб., территориальные управления в сумме 793,08 тыс. руб.

Основными причинами не освоения средств является:

1) приостановлено проведении работ по объекту: «Расширение дороги по ул. Новая в п. Мулянка» в связи с чем, средства в сумме 103,50 тыс. руб. предусмотренные на проведение государственной экспертизы проектной документации не освоены;

2) снятие средств в сумме 1 018,95 за некачественное выполнение работ во втором полугодии 2025 года по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (муниципальные контракты ИП Карапетян Сагател Гарникович в сумме 402,64 тыс. руб.: ИП Егоян Шогагат Айковна в сумме 616,31 тыс. руб.);

3) в связи с длительной процедурой согласования не реализованы заявки в сумме 282,71 тыс. руб. на техническое подключение для электроснабжения автомобильных дорог;

4) в сумме 41,44 тыс. руб. по на уличное освещение светофорных объектов в связи с оплатой по факту за расход электроэнергии за декабрь 2025 года по муниципальному контракту от 16 января 2025 г. № М-13028. с ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»;

5) в связи с получением 30 декабря 2025г. положительного заключения государственной экспертизы на разработку проектно-сметной документации, средства остались не освоенными в сумме 7 815,97 тыс. руб. по объектам: «Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями» в сумме 3 720,97 тыс. руб.; «Капитальный ремонт моста через р. Усолка на автомобильной дороге д. Болдино, ул. Березовая» в сумме 4 095,00 тыс. руб.



б) по территориальным управлениям не исполнено средств в сумме 793,08 тыс. руб. связано с оплатой по факту выполненных работ в части содержания (ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выполнены следующие мероприятия:

МКУ Управлением благоустройства Пермского муниципального округа в части разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту моста через р. Мулянка д. Клестята; разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту моста через р. Сарабаиха на км 001+200 автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы; разработки проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге Гамово – Шульгино».

По содержанию, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, из основных направлений можно отметить: восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами на автомобильных дорогах; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением материала на автомобильных дорогах; выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния сети автомобильных дорог; выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог; выполнение работ по погрузке и вывозу снега на полигон утилизации с автомобильных дорог; выполнение работ по разработке комплексной программы развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения на территории Пермского муниципального округа; выполнение работ по содержанию элементов обустройства (светофорных объектов и электроосвещения) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей и других элементов электроосвещения на автомобильных дорогах; осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; поставка электрической энергии; оказание услуг по организации физической охраны автомобильных дорог Пермского муниципального округа; установка освещения на автомобильных дорогах; устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках; устройство тротуаров на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа; и др.

Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам
МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	
Итого:	388 786,23
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	332 009,86
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	45 858,40
Капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята	2 181,98



Капитальный ремонт моста через р. Сарабаиха на км 001+200 автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы	4 641,00
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге Гамово-Шульгино	4 095,00

Территориальными управлениями администрации Пермского муниципального округа в ходе реализации программы выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, а также проведены ремонты следующих участков автомобильных дорог:

Наименование территориального управления	Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам
Гамовское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	20 109,58
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	17 380,74
	Ремонт автомобильной дороги в д. Паны, ул. Зеленый лог	2 728,84
Кондратовское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	16 351,33
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	14 496,33
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Хуторская в д. Мишурна	1 140,00
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рябиновая от автомобильной дороги Заозерье – Тупица до з/у 16	715,00
Кукуштанское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	23 822,17
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	20 926,34
	ремонт автомобильной дороги по пер. Красноармейский в с.Курашим	480,00
	Ремонт автомобильной дороги по пер.Первомайский в с.Курашим	687,00
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Юбилейная в п.Кукуштан	1 490,78
	Ремонт проулка к школе (от ул. Школьная до ул. Ворошилова), п. Кукуштан Кукуштанского территориального управления	238,05
Култаевское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	52 765,90
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	28 618,25
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	5,20
	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в с. Култаево ул. Мелиораторов, д. Кичаново, ул. Казанский тракт на территории Култаевского территориального управления	16 183,22
	Восстановление остановочных площадок в с. Култаево	3 365,64
	Ремонт автомобильной дороги д. Усть-Тары, ул. Центральная на территории Култаевского территориального управления	4 593,59
	Итого:	23 231,02
Лобановское территориальное управление		



Наименование территориального управления	Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам
администрации пермского муниципального округа пермского края	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	13 812,25
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зелёная (от д. № 18 до д. 74) в п. Мулянка	1 336,98
	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Строителей в с. Лобаново	1 374,65
	Ремонт участков автомобильной дороги Лобаново - Кочкино	790,00
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в д. Кочкино	1 079,00
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная (от ул. Заречная до д. 25А) в п. Мулянка	1 399,00
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Культуры в д. Мостовая (от автомобильной дороги Лобаново-Насадка до дома 1а по ул. Культуры)	497,00
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная (от д. 25А до д. 49) в п. Мулянка	888,00
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Весенняя в с. Лобаново	600,00
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая в д. Мостовая	1 454,14
Сылвенское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	20 360,36
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	12 467,45
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	3 074,16
	Ремонт участка дорог по ул. Кирова и ул. Речная п. Сытва	1 600,00
	Ремонт участка дороги Заводской переулок, п. Сытва	1 410,00
	Ремонт автомобильной дороги с. Ляды, ул.9-я Карьерная	1 808,75
Усть-качкинское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	22 698,78
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	15 714,92
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	109,71
	Ремонт проезда от переулка Боярский до земельного участка с кадастровым номером 59:32:1950001:4873 с. Усть-Качка	352,06
	Ремонт участков автомобильных дорог в п. Красный Восход от ул. Набережная до д. 16 переулок Путиловский, пер Путиловский протяженность 235 м.	789,90
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строителей поселка Красный Восход Усть-Качкинского территориального управления	1 556,14
	Ремонт участков автомобильных дорог в д. Горшки: проезд от ул. Школьная до ул. Мира протяженность 130 м. и по ул. Мира от д.16 в сторону д. 30 протяженность 520 м.	2 201,41



Наименование территориального управления	Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам
	Ремонт участка автомобильной дороги, ведущей на кладбище деревни Горшки Усть-Качкинского территориального управления	1 295,64
	Ремонт участков автомобильных дорог в п. Красный Восход от пер. Дорожный до д. 5А по ул. Уральская, по ул. Уральская протяженность 220 м.	649,90
	Ремонт участка автомобильной дороги переулок Малиновый в п. Красный Восход	29,10
Фроловское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	61 410,21
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	23 912,99
	Ремонт участка автомобильной дороги от дома ул. Центральная 9А до дома ул. Центральная 13 в с. Фролы	1 090,23
	Ремонт участка автомобильной дороги от дома ул.Ключевая 25 до контейнерной площадки по ул.Новая в д.Нестюково	1 099,30
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Водопроводная в д. Нестюково	824,22
	Ремонт автомобильной дороги в д. Устиново	19 981,14
	Устройство тротуара в с.Фролы	11 112,49
	Выполнение ремонта автомобильной дороги ул.Соколова в п.Горный	597,17
	Выполнение ремонта автомобильной дороги в п.Горный от дома № 10 ул.Бирюзовая до дома №20 ул.Изумрудная	748,63
	Ремонт участка автомобильной дороги в п. Горный от ул. Радужная до перекрестка с ул. Придорожная	1 012,15
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в д.Устиново	1 031,89
Юго-камское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	19 134,19
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	15 799,89
	Ремонт дороги по ул. Восточная в п.Юго-Камский Пермского муниципального округа Пермского края	3 334,30
Юговское территориальное управление администрации пермского муниципального округа пермского края	Итого:	18 089,89
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	13 775,57
	Ремонт участков автодорог по ул. Весенняя и ул. Северная в с. Бершеть	4 314,32
Всего:		277 973,43

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края исполнение составило 98,86 % от плановых назначений за 2025 год 277 367,55 тыс. руб., средства освоены в сумме 276 988,92 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 244 612,87 тыс. руб., средства местного бюджета 32 376,05 тыс. руб., не освоено средств в сумме 378,63 тыс. руб. в том числе:



в сумме 60,05 тыс. руб. (краевой бюджет 54,05 тыс. руб., местный бюджет 6,00 тыс. руб.) экономия по факту выполненных работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги Рождественское-Сташково» по муниципальному контракту от 14 апреля 2025г. № 0356500001425001544 с АО «Уралмостострой»;

в сумме 318,58 тыс. руб. (краевой бюджет 286,72 тыс. руб., местный бюджет 31,86 тыс. руб.) сложилась экономия по факту выполненных работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги «Городская свалка-Жебреи» по муниципальному контракту от 14 апреля 2025г. № 0356500001425001549 с АО «Уралмостострой».

В рамках указанного мероприятия выполнены работы по ремонтам автомобильных дорог в населенных пунктах Пермского муниципального округа:

Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам	Средства краевого бюджета	Средства местного бюджета
Ремонт автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Нефтяник (автобусные остановки «Фролы», «Белые Росы»)	2 231,61	2 008,45	223,16
Ремонт автомобильной дороги Кояново - Юг (автобусные остановки "Кояново")	1 921,60	1 729,44	192,16
Ремонт автомобильной дороги Култаево - Башкултаево (автобусные остановки «Башкултаево - 1»)	3 254,86	2 307,86	947,00
Ремонт автомобильной дороги Лобаново - Насадка (уч. Лобаново - Мостовая) (автобусные остановки "Старое Лобаново", "Отворот на Гарюшки")	3 070,71	2 763,64	307,07
Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в п. Кукуштан (автобусная остановка «Кукуштан, Сибирский тракт»)	570,24	513,22	57,02
Ремонт участка автомобильной дороги "Городская свалка - Жебреи" - Русское поле	39 256,32	35 330,69	3 925,63
Ремонт участка автомобильной дороги "Пермь-Екатеринбург - Нестюково	18 241,64	16 417,48	1 824,16
Ремонт участка автомобильной дороги "Пермь-Ильинский" - Хохловка" - Тупица	14 712,38	13 241,14	1 471,24
Ремонт участка автомобильной дороги Бершеть - Янычи	25 473,94	22 926,55	2 547,39
Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы - Кондратово	8 984,67	8 086,20	898,47
Ремонт участка автомобильной дороги Кондратово - Берег Камы	12 331,21	11 098,09	1 233,12
Ремонт участка автомобильной дороги Кондратово - Берег Камы (км 0+780 - км 1+355)	13 064,57	11 758,11	1 306,46
Ремонт участка автомобильной дороги Кояново - Юг	17 361,82	15 625,64	1 736,18
Ремонт участка автомобильной дороги Красный Восход – Луговая (км1+800-км3+560)	31 991,67	28 792,50	3 199,17
Ремонт участка автомобильной дороги Мостовая - Гарюшки	30 135,52	27 121,97	3 013,55
Ремонт участка автомобильной дороги Рождественское- Сташково	20 881,33	18 793,20	2 088,13



Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам	Средства краевого бюджета	Средства местного бюджета
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лермонтова в д. Большая Мось	26 153,90	23 538,51	2 615,39
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Подлесная в п. Горный	5 732,15	1 372,16	4 359,99
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина (от ул. Лесная до автомобильной дороги Рождественское - Усть-Пизя) в п. Усть-Пизя	1 618,78	1 188,02	430,76
Итого	276 988,92	244 612,87	32 376,05

В 2025 году в рамках реализации мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 года № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, были достигнуты следующие показатели:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа в рамках софинансирования средств Дорожного фонда Пермского края	км	13,212	13,359

По подпрограмме «Благоустройство» исполнение составило 99,81 % от плановых назначений за 2025 год 335 415,71 тыс. руб., освоено средств в сумме 334 779,37 тыс. руб., не освоено средств в сумме 636,34 тыс. руб.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений(организаций) исполнение составило 100 %, от плановых назначений за 2025 год 12 457,32 тыс. руб. На исполнение муниципального задания согласно заключенного соглашения в 2025 году МАУ «Ритуал» предусмотрено 12 457,32 тыс. руб. Фактические расходы учреждения составили 12 457,32 тыс. руб. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет средств местного. На основании распоряжения начальника управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 11 июля 2025 г. № 299-2025-05-01-02рас-22 досрочно прекращено муниципальное задание МАУ «Ритуал» (с 01 июля 2025 г.). Муниципальным заданием предусмотрено выполнение работ по организации и содержанию мест захоронения. Потребителями услуги являются физические лица. Показатель объема



муниципальной услуги – Площадь мест захоронения кладбищ (кв. м.). Показатель объема составляет 1 047 754 кв.м., исполнение составило 1 047 754 кв.м. или 100%. Муниципальное задание в целом по МАУ «Ритуал» считается выполненным в полном объеме. Оценка выполнения муниципального задания составляет 100%. Исполнение по показателям качества услуги «Количество письменных жалоб на качество выполненных работ» составило 0.

Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» исполнение составило 100 %, от плановых назначений за 2025 год 2 770,00 тыс. руб.

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Пермского муниципального округа субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальному автономному учреждению, в отношении которого управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-96 определен размер и результат предоставления субсидий.

На основании полученных от МАУ «Ритуал» расчетных материалов (документов), обоснований, подготовлено распоряжение Управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 23 января 2024 г. № 299-2025-05-01-02рас-2 «О предоставлении субсидии МАУ «Ритуал» на цели эвакуации невостребованных умерших (погибших)». Заключено соглашение от 24 января 2025 г. №1 (доп. соглашения от 31 января 2025 г. №1; от 24 марта 2025 г. №2; от 26 марта 2025 г. №3; от 10 октября 2025 г. №4). Финансирование из бюджета Пермского муниципального округа производится на основании графика перечисления целевой субсидии МАУ «Ритуал». Кассовые расходы учреждения по целевой субсидии составил 2 581,73 тыс. руб. Остаток средств целевой субсидии возвращен в бюджет в сумме 188,27 тыс. руб.

Результатом предоставления субсидии является своевременная эвакуация невостребованных умерших (погибших) в течение 5 часов с момента поступления сигнала из отдела МВД России по Пермскому району Пермского края.

Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа исполнение составило 99,73 % от плановых назначений за 2025 год 187 695,87 тыс. руб., освоены средства в сумме 187 191,45 тыс. руб. не освоено средств в сумме 504,41 тыс. руб. в том числе по: МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа в сумме 1,3 тыс. руб., МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа в сумме 324,26 тыс. руб., территориальные управления в сумме 178,85 тыс. руб., основной причиной не освоения средств является экономия по факту выполненных работ.

В рамках указанного направления в течении года реализованы мероприятия по организации благоустройства и уличного освещения, озеленение территории

Пермского муниципального округа в том числе: устройство части уличного освещения на территории Пермского муниципального округа; содержание элементов инфраструктуры кладбищ; поставка технической воды на кладбища Пермского муниципального округа; оказание услуг по содержанию мест погребения, расположенных на территории Пермского муниципального округа; оказание услуг по организации физической охраны (круглосуточный пост) кладбищ; выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий на кладбищах; выполнение работ по содержанию тротуаров; выполнение работ по благоустройству территории административного центра Пермского муниципального округа и др.

Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам
Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	36 094,10
Уличное освещение	3 393,32
Озеленение	501,12
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ), памятников	10 000,79
Прочие расходы	16 167,22
Оборудование организованного места отдыха людей у воды в с. Троица Пермского муниципального округа	5 432,63
Благоустройство территории в части устройства ограждения лестницы в Парке Культуры и Отдыха по ул. Советская, 127 в п. Юго-Камский	599,02
Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	18 925,15
Уличное освещение	4 645,49
Озеленение	1 480,50
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	1 134,04
Прочие расходы	11 475,99
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	189,13
Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	15 240,34
Уличное освещение	5 532,97
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ), памятников	44,69
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	1 507,05
Прочие расходы	7 580,52



Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	575,10
Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	23 653,09
Уличное освещение	11 641,53
Озеленение	507,39
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ), памятников	12,65
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	366,30
Прочие расходы	10 070,79
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	1 054,43
Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	11 578,32
Уличное освещение	5 014,33
Озеленение	240,00
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	146,98
Прочие расходы	5 981,92
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	195,10
Гамовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	17 765,72
Уличное освещение	4 553,52
Озеленение	1 104,16
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	2 932,18
Прочие расходы	8 565,67
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	610,19
Сылвенское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	13 021,51
Уличное освещение	3 024,65
Озеленение	1 184,30
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ), памятников	2 295,92
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	755,00
Прочие расходы	5 125,17



Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	636,47
Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	7 771,59
Уличное освещение	3 636,71
Озеленение	401,00
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	563,59
Прочие расходы	2 943,51
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	226,78
Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа	
Итого:	18 257,20
Уличное освещение	8 198,03
Озеленение	1 183,00
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	165,14
Прочие расходы	8 602,04
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	109,00
Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа	
Итого:	10 047,42
Уличное освещение	6 035,44
Озеленение	671,99
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ), памятников	69,99
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	650,00
Прочие расходы	2 376,99
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	243,00
Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края	
Итого:	14 481,97
Уличное освещение	6 222,92
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ), памятников	155,77
Благоустройство различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак)	342,47
Прочие расходы	7 355,41
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	405,39
Администрация Пермского муниципального округа	
Прочие расходы	355,05



Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам
Всего:	187 191,45

Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации программы «Комфортный край» исполнение составило 100 % от плановых назначений за 2025 год 125,80 тыс.руб. В рамках указанного направления проведены отборы проб и лабораторных испытаний по выполненным ремонтам тротуаров, а также по устройству тротуаров.

По мероприятию «Школьная остановка» исполнение составило 99,66 % от плановых назначений за 2025 год 3 233,56 тыс. руб., освоено средств в сумме 3 222,47 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 2 900,23 тыс. руб., средства местного бюджета 322,25 тыс. руб., не освоено средств в сумме 11,09 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по факту выполненных работ.

В рамках указанного направления в течении года выполнены работы:

Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам	Средства краевого бюджета	Средства местного бюджета
Установка остановочного павильона в д.Замараево	58,19	523,71	58,19
Установка остановочного павильона в д.Мартьяново	47,10	423,94	47,10
Установка остановочного павильона в д.Няшино	58,19	523,71	58,19
Установка остановочного павильона в д.Суздалы	58,19	523,71	58,19
Установка остановочного павильона в д.Симонки	58,19	523,71	58,19
Установка остановочного павильона в п. Усть-Пизя	42,38	381,44	42,38
Итого:	3 222,47	2 900,23	322,25

По мероприятию «Реализация мероприятий по направлению «Наша улица» исполнение составило 99,79 % от плановых назначений за 2025 год 56 855,91 тыс. руб., освоено средств 56 735,06 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 48 572,93 тыс. руб., местного бюджета 8 162,13 тыс. руб., не освоено средств в сумме 120,84 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по факту выполненных работ.

В рамках указанного направления в течении года выполнены следующие работы:

Наименование мероприятия	Исполнено по муниципальным контрактам	Средства краевого бюджета	Средства местного бюджета
Ремонт тротуара по ул. Романа Кашина от ул. Набережная до ул. Сибирская в с.Култаево	4 781,48	4 303,33	478,15



Ремонт тротуара и сетей уличного освещения от ул. Школьной до ул. Пионерской в с. Платошино	1 998,92	1 799,03	199,89
Ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Строителей в п. Ферма	1 669,49	1 502,54	166,95
Ремонт тротуара по ул. Тракторная в д. Нестюково от д. № 2 до д. № 54	6 318,69	5 686,82	631,87
Ремонт тротуара по ул. Тракторная в д. Нестюково от д. № 54 до д. № 90	4 818,26	3 952,49	865,77
Устройство тротуара по ул. Центральная в д. Косотуриха	6 864,89	6 178,40	686,49
Устройство тротуара в п. Кукуштан	8 302,24	6 810,44	1 491,80
Устройство тротуара в д. Большая Мось	11 232,21	9 213,94	2 018,27
Оборудование организованного места отдыха людей у воды в с. Троица Пермского муниципального округа	6 869,87	5 701,99	1 167,88
Оборудование торговых мест торговыми прилавками	1 730,00	1 514,26	215,74
Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов по направлению «Наша улица» 2025	2 149,00	1 909,69	239,31
Итого:	56 735,06	48 572,93	8 162,13

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» по мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды» исполнение составило 100 % от плановых назначений за 2025 год 47 188,54 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 40 770,90 тыс. руб., краевого бюджета 1 698,79 тыс. руб., местного бюджета 4 718,85 тыс. руб. В рамках мероприятия выполнены работы: по благоустройству Парка Культуры и Отдыха по ул. Советская, 127 в п. Юго-Камский; по благоустройству набережной пруда п. Юг Пермского муниципального округа.

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)» исполнение составило 100 % от плановых назначений за 2025 год 24 500,51 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета 22 050,46 тыс. руб., местного бюджета 2 450,05 тыс. руб. В рамках указанного направления в течении года выполнено:

- благоустройство общественной территории в д. Кондратово
- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в с. Платошино, п. Ферма, п. Горный, д. Нестюково, д. Жебреи, с. Лобаново, п. Сылва, с. Кояново, с. Усть-Качка, п. Юго-Камский, д. Суздалы, с. Платошино, ул. Владимирова.

обеспечено освещение территории д. Байболовка, с. Нижний Пальник.

В 2025 году в рамках реализации мероприятий «Формирования современной городской среды» были достигнуты следующие показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя
-------------------------	----------	---------------------------------------	---------------------------------



Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	11	11
Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	2	2
Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	3	3

Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований исполнение составило 100 % от плановых назначений за 2025 год 588,21 тыс. руб. В рамках указанного направления в течении года выполнены работы по ремонту уличных сетей наружного освещения в с. Култаево и п. Протасы Пермского муниципального округа.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» исполнение составило 99,77 % от плановых назначений за 2025 год 95 977,89 тыс. руб., не освоено средств в сумме 223,87 тыс. руб. В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа исполнение составило 100 % от плановых назначений за 2025 год в сумме 18 911,18 тыс. руб. (Содержание управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края).

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок исполнение составило 100 % от плановых назначений за 2025 год в сумме 26,50 тыс. руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) исполнение составило 99,71 % от плановых назначений за 2025 год в сумме 77 040,21 тыс. руб., в том числе содержание подведомственных учреждений:

МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа исполнение составило 100% от плановых назначений за 2025 год в сумме 44 028,84 тыс. руб. не освоены средства в сумме 0,01 тыс. руб. в связи с фактически начисленной заработной платой;

МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа исполнение составило 99,32 % от плановых назначений за 2025 год в сумме 33 011,36 тыс. руб., не освоены средства в сумме 223,87 тыс. руб., в том числе экономия средств по оплате электроэнергии на сумму 49,25 тыс. руб., услуг связи (интернет) на сумму 7,80 тыс. руб. оплата произведена по факту оказанных услуг; экономия по оплате налоговых платежей на сумму 0,68 тыс. руб.; экономия на проведении закупочных процедур в сумме 6,14 тыс. руб. контракт не подписан своевременно подрядчиком, услуга не оказана в сумме 160,00 тыс. руб.

**Оценка степени достижения целевых показателей Программы:
Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского
муниципального округа»**

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации МП)	61/61 =1 (Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %) 2060,196 / 2041,428 = 1,01 (Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км)	Оценка эффективности составила более 80% или 100,17 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей (решения задач))	(1+1,01)/2=1,01	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования реализации МП)	(1 374 281,97/1 385 576,46)*100=99,18	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,01*99,18=100,17	

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации подпрограммы)	100/100=1 (Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании, %) 13,359/13,212=1,01 (Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа в рамках софинансирования средств Дорожного фонда Пермского края, км)	Оценка эффективности составила более 80% или 99,90 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей (решения задач))	(1+ 1,01)/2=1,01	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования реализации подпрограммы)	(943 748,58/954 182,86)*100=98,91	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации подпрограммы)	1,01*98,91=99,90	

Подпрограмма «Благоустройство»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации подпрограммы)	11 /11=1 (Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов, ед.) 2/2=1 (Наличие реализованных проектов благоустройства общественных	Оценка
---	--	--------



	территорий, на территории которых обеспечено освещение, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов, ед.) 3/3=1 (Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов, ед.)	эффективности составила более 80% или 99,81
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей решения задач)	(1+1+1)/3=1	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования реализации подпрограммы)	(334 779,38/335 415,71)*100=99,81	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации подпрограммы)	1*99,81=99,81	

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования реализации подпрограммы)	(95 754,02/95 977,89)*100=99,77
---	---------------------------------

По итогам эффективности реализации Муниципальной программы за 2025 год следует, что Муниципальная программа является эффективной.

