

**Отчет по календарному плану
реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2016 год**

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы"	x	x	x	x	x	x	77 643,9	78 143,9	209 534,2	209 534,2	Освоено 203 579,1 тыс. руб. (97,16%)
	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	x	x	x	x	x	x	76 257,9	76 257,9	207 644,0	207 644,0	Освоено 201 689,0 тыс. руб. (97,13%)
1	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	x	x	x	x	x	x	72 880,0	72 880,0	148 497,6	148 497,6	Освоено 148 210,7 тыс. руб. (99,81%)
1.1.	Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	x	x	x	x	x	x	72 880,0	72 880,0	93 012,2	93 012,2	Освоено 92 805,9 тыс. руб. (99,78%)
				Всего, в том числе:			x	72 880,0	72 880,0	65 990,4	65 990,4	На содержание 400,150 км автодорог и на принятие в собственность 9,629 км бесхозных

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	км	400,15	72 582,0	72 582,0	65 842,9	65 842,9	дорог направлено 65 798,5 тыс. руб. По итогам снятия за некачественно выполненные работы не освоена сумма в размере 125,6 тыс. руб., а также 66,3 тыс. руб. не выплачено подрядным организациям ввиду неисполнения ими обязательств по контракту
				Комитет имущественных отношений			9,629	298,0	298,0	147,5	147,5	
1.1.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	х	х	х	ПР	км	6,62	0,0	0,0	27 021,8	27 021,8	Отремонтировано 6,620 км
1.1.2.1.	Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	км	4,82	0,0	0,0	19 237,6	19 237,6	Отремонтировано 4,820 км
1.1.2.2.	Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций)"	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	км	1,8	0,0	0,0	7 784,2	7 784,2	Отремонтировано 1,8 км

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	х	х	х	Всего, в том числе:	км	4,998	0,0	0,0	26 488,8	26 488,8	Отремонтировано 4,998 км
								0,0	0,0	1 324,5	1 324,5	
								0,0	0,0	25 164,3	25 164,3	
1.2.1.	Мероприятие "Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы – Кондратово (001+174 - 003+200)"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	Всего, в том числе:	км	1,338	0,0	0,0	7 400,0	7 400,0	Отремонтировано 1,338 км
								0,0	0,0	370,0	370,0	
								0,0	0,0	7 030,0	7 030,0	
1.2.2.	Мероприятие "Ремонт участков автомобильной дороги Кояново – Юг"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	Всего, в том числе:	км	1	0,0	0,0	5 716,9	5 716,9	Отремонтирован 1,0 км
								0,0	0,0	285,9	285,9	
								0,0	0,0	5 431,0	5 431,0	
1.2.3.	Мероприятие "Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к п. Юго-Камский"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	Всего, в том числе:	км	1	0,0	0,0	5 988,4	5 988,4	Отремонтирован 1,0 км
								0,0	0,0	299,4	299,4	
								0,0	0,0	5 689,0	5 689,0	
1.2.4.	Мероприятие "Ремонт участка автомобильной дороги Городская свалка – Жебреи"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	Всего, в том числе:	км	0,66	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	Отремонтировано 0,660 км
								0,0	0,0	150,0	150,0	
								0,0	0,0	2 850,0	2 850,0	

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.5.	Мероприятие "Ремонт участков автомобильной дороги Красный Восход – Гамы"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	Всего, в том числе:	км	1	0,0	0,0	4 383,5	4 383,5	Отремонтирован 1,0 км
				ПР	0,0			0,0	219,2	219,2		
				КБ	0,0			0,0	4 164,3	4 164,3		
1.3	Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств феерального бюджета"	х	х	х	ФБ	км	4,235	0,0	0,0	28 996,6	28 996,6	Отремонтировано 4,235 км
1.3.1.	Мероприятие "Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения"	х	х	х	ФБ	км	4,235	0,0	0,0	28 996,6	28 996,6	Отремонтировано 4,235 км
1.3.1.1.	Мероприятие "Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги БОС - Нижние Муллы"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ФБ	км	1,458	0,0	0,0	9 239,5	9 239,5	Отремонтировано 1,458 км
1.3.1.2.	Мероприятие "Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Верхние Муллы - Нестюково 005+000 - 010+840"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ФБ	км	2,777	0,0	0,0	19 757,1	19 757,1	Отремонтировано 2,777 км

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	x	x	x	ПР	x	x	3 377,9	3 377,9	2 633,3	2 633,3	Освоено 2 633,3 тыс. руб. (100%)
2.1.	Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	x	x	x	ПР			3 377,9	3 377,9	2 633,3	2 633,3	x
2.1.1.	Мероприятие "Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки - Фролы"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по проектированию	Заключение муниципального контракта, выполнение работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	шт	1	2 310,9	2 310,9	0,0	0,0	Мун.контракт заключен 05.08.2016, оплата выполненных работ по условиям контракта запланирована на 2 квартал 2017 года
2.1.2.	Мероприятие "Проектирование объекта "Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная"	Выполнение работ по проектированию	Получение положительного заключения государственной экспертизы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	шт	1	0,0	0,0	335,1	335,1	Получено положительное заключение государственной экспертизы
2.1.3.	Мероприятие "Проектирование объекта "Реконструкция автомобильной дороги "Кукуштан - Оса - Чайковский" - Октябрьский"	Выполнение работ по проектированию. Прохождение государственной экспертизы	Получение положительного заключения государственной экспертизы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	шт	1	0,0	0,0	711,3	711,3	Контракт расторгнут по факту выполненных работ

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.4.	Мероприятие "Проектирование объекта "Реконструкция автомобильной дороги Горшки - Новоильинское"	Прохождение государственной экспертизы	Получение положительного заключения государственной экспертизы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	штг	1	0,0	0,0	532,7	532,7	Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Дальнейшее проектирование не планируется
2.1.5.	Мероприятие "Проектирование объекта "Реконструкция автомобильной дороги Кичаново - Дикая Гарь 1"	Прохождение государственной экспертизы	Получение положительного заключения государственной экспертизы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	штг	1	0,0	0,0	405,6	405,6	Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Дальнейшее проектирование не планируется
2.1.6.	Мероприятие "Проектирование объекта "Реконструкция автомобильной дороги Рождественское - Усть-Пизя"	Прохождение государственной экспертизы	Получение положительного заключения государственной экспертизы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	штг	1	0,0	0,0	315,2	315,2	Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Дальнейшее проектирование не планируется
2.1.7.	Мероприятие "Проектирование объекта "Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино"	Выполнение работ по проектированию. Прохождение государственной экспертизы	Получение положительного заключения государственной экспертизы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	штг	1	0,0	0,0	333,4	333,4	Получено положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.10.	Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	км	1,9	1 067,0	1 067,0	0,0	0,0	Заявка на предоставление субсидии из дорожного фонда Пермского края отклонена в связи с отсутствием в нем свободных лимитов. Мероприятие перенесено на 2018 год
3	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"	x	x	x	x	км	17,175	0,0	0,0	56 513,1	56 513,1	Отремонтировано 17,175 км
3.1.	Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям"	x	x	x	x	км	16,25	0,0	0,0	52 632,0	52 632,0	Отремонтировано 16,250 км
	Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2016 году по улицам: пер. Русский, ул. Кедровая, ул. Тряктовая ул Рябиновая ул	Проведение конкурсных процедур, выполнение	Заключение		Всего, в том числе:			0,0	0,0	52 632,0	52 632,0	

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.	Сосновая, пер. Сосновый, ул. Николаевская, ул. Павловская, ул. Мирная, ул. Есенина, ул. Свободы, ул. генерала Раевского, ул. Архитектурная, ул. Юбилейная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Вишневая, пер. Тенистый, ул. Медовая, ул. Светлая, ул. Бирюзовая, ул. Агатова, ул. Лунная, ул. Жемчужная, ул. Радужная, общей протяженностью 16 250 м"	процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	СП	км	16,25	0,0	0,0	2 632,0	2 632,0	Отремонтировано 16,250 км
					ПК			0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	
3.2.	Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	x	x	x	СП	км	0,925	0,0	0,0	3 344,4	3 344,4	Отремонтировано 0,925 км
3.2.1.	Мероприятие "Ремонт автомобильной дороги "Звездный-Бершеть" по ул. Мира в с. Бершеть Бершетского сельского поселения Пермского муниципального района"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	СП	км	0,925	0,0	0,0	3 344,4	3 344,4	Отремонтировано 0,925 км
3.3.	Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	x	x	x	x	км	0	0,0	0,0	536,7	536,7	x

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1.	Мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по ул. Тракторная в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	Всего, в том числе:	ккм	0	0,0	0,0	536,7	536,7	Постановлением Правительства ПК от 28.12.2016 № 1182-п признано утратившим силу постановление Правительства ПК от 02.09.2016 № 684-п о предоставлении субсидии на ремонт объекта. В связи с этим в 2017 году запланирована повторная подача заявки в краевой Минтранс для выделения субсидии
					СП			0,0	0,0	536,7	536,7	
					ПК			0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3.2.	Мероприятие "Капитальный ремонт автодорог ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьный переулок в д. Малая"	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	Всего, в том числе:	км	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие перенесено на 2017 год
					СП			0,0	0,0	0,0	0,0	
					ПК			0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по подпрограмме "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", в том числе:								76 257,9	76 257,9	207 644,0	207 644,0	
	бюджеты сельских поселений				СП			0,0	0,0	6 513,1	6 513,1	
	бюджет Пермского района				ПР			76 257,9	76 257,9	96 970,0	96 970,0	
	бюджет Пермского края				ПК			0,0	0,0	75 164,3	75 164,3	
	федеральный бюджет				ФБ			0,0	0,0	28 996,6	28 996,6	

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма "Благоустройство"		х	х	х	х	х	х	1 386,0	1 886,0	1 890,2	1 890,2	х
3	Основное мероприятие "Благоустройство"	х	х	х	х	х	х	1 386,0	1 886,0	1 890,2	1 890,2	х
3.1.	Мероприятие "Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района"	х	х	х	ПР	м2	х	904,2	904,2	878,2	878,2	х
3.1.1.	Озеленение административного центра Пермского муниципального района	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по озеленению административного центра Пермского муниципального района	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	м2	240	256,0	256,0	226,5	226,5	В течение года осуществлялись работы по озеленению административного центра и кронированию деревьев
3.1.2.	Благоустройство административного центра Пермского муниципального района	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по благоустройству административного центра Пермского муниципального района	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	м2	2800	510,1	510,1	451,7	451,7	В течение года осуществлялись работы по очистке от снега, вывозу мусора, покраске малых архитектурных форм и пр.

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Результат реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Ед. измерения	Кол-во	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 29.10.2015 № 1378), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 01.01.2016), тыс. руб.	Средства, предусмотренные муниципальной программой (в редакции от 30.12.2016 № 775), тыс.руб.	Бюджетные ассигнования (на 31.12.2016), тыс. руб.	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.3.	Благоустройство прилегающих территорий административных зданий, находящихся в собственности Пермского муниципального района	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по благоустройству	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	х	х	138,1	138,1	200,0	200,0	Выполнены работы по благоустройству
3.2.	Расходы по эвакуации невостребованных умерших	Проведение конкурсных процедур, выполнение работ по эвакуации невостребованных умерших	Заключение муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	чел.	108	264,2	264,2	320,2	320,2	Понесены расходы по эвакуации 136 невостребованных умерших (погибших)
3.3.	Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ	Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ	Перечисление субсидии	МКУ Управление благоустройством Пермского района	ПР	кол-во кладбищ	1	217,6	717,6	691,8	691,8	МУП «Ритуал» предоставлена субсидия на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ в сумме 691,8 тыс. руб.