

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района  
В.И. Ваганов  
2017 года



**ОТЧЕТ**  
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы  
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"  
по состоянию на 01.07.2017 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении		
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план		факт	план			факт	
		план	факт		план	факт	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)		АЦК (по состоянию на 30.06.2017)				в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Завершение строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры и приобретение объекта недвижимости в муниципальную собственность, единиц	1	-	-	-	-						2017	Исполняется в установленные сроки	
	Уровень выполнения плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жильем (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %	100	85,8	-	-	-	49 163,7	59 412,4	22 869,0	73 408,8	0,0	2017	План по показателю за 1 полугодие выполнен на 85,8 %	
	Количество граждан, улучшившие жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	-	-	-	-	-							Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил
	Уровень освоения бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", %	80	43,5	-	-	-							2017	План по показателю за 1 полугодие выполнен на 43,5%

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план		факт	план	факт		
		план	факт		план	факт	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105			
											факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"</i>	-	-	-	<i>Наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, единиц</i>	3	-						2017	<i>Исполняется в установленные сроки</i>
	-	-	-	<i>Завершение строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры и приобретение объекта недвижимости в муниципальную собственность, единиц</i>	1	-						2017	<i>Исполняется в установленные сроки</i>
	-	-	-	<i>Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту, %, п.м.</i>	100	-	4 958,0	13 326,6	2 813,5	0,0	0,0	2017	<i>Исполняется в установленные сроки</i>
					378	-							
	-	-	-	<i>Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.</i>	100	-						2017	<i>Объекты коммунального комплекса не переданы в оперативное управление в МКУ Управление благоустройством ПР.</i>
			1983,2		-								
-	-	-	<i>Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.</i>	100	117,9						2017	<i>План по показателю за 1 полугодие выполнен на 117,9%. Планировалось первоначально обслуживать 8 объектов газопровода, по факту составило 11 объектов. (3 объекта были внесены в план по продаже на 2017 год).</i>	
				22373,4	26375,8								

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план		факт	план	факт		
		план	факт		план	факт	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105			
											факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по количеству опасных объектов, подлежащих страхованию, %, единиц	100	-						2017	Исполняется в установленные сроки
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	4 245,9	4 245,9	76,9	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	3 200,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Объявлен аукцион (изв. 0156300029917000038 от 15.06.2017) на выполнение работ по тремуту сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (2 контур теплосети- ул. В-Муллинская от ТК2 до ТК5; 2 контур теплосети - ул. В-Муллинская от ТК4 до здания № 73; 1 контур теплосети - ул. В-Муллинская от точки № 2 до ТК5 (смотровой)).
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Объекты коммунального комплекса не переданы в оперативное управление в МКУ Управление благоустройством ПР

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план		факт	план	факт		
		план	факт		план	факт	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105			
											факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершённых строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	884,6	884,6	76,9	0,0	0,0	В течение 2017 года	Заключены МК № 7/ЗК от 30.12.2016, № 95 от 30.12.2016 на обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования на 2017 год.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность»	-	-	-	-	-	-	712,1	9 080,7	2 736,6	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план	факт	план	факт			
		план	факт		план	факт							
		в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)		АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проектирование объекта "Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами"							0,0	1 642,4	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Проектирование объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут."	-	-	-	-	-	-	712,1	712,1	201,8	0,0	0,0	В течение 2017 года	Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы по объекту (МК ПД.204 от 22.12.2016).
Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол	-	-	-	-	-	-	0,0	6 191,9	2 464,9	0,0	0,0	В течение 2017 года	Ведутся работы по благоустройству территории. Оплата проводится по факту выполненных работ.
Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения	-	-	-	-	-	-	0,0	69,9	69,9	0,0	0,0	В течение 2017 года	Погашение кредиторской задолженности. Проведена оплата за технический надзор по строительству объекта.
Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района							0,0	464,4	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план		факт	план	факт		
		план	факт		план	факт	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105			
											факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде"	-	-	-	Уровень выполнения плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %	100	85,8	0,0	0,0	0,0	73 408,8	0,0	2017	План по показателю за 1 полугодие выполнен на 85,8 %
Основное мероприятие «Обеспечение реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского муниципального района»	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	73 408,8	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	73 408,8	0,0	В течение 2017 года	Региональный оператор проводит конкурсные процедуры по разработке ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту МКД. По состоянию на 30.06.2017 конкурсные процедуры по многим объектам не состоялись.
Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	Срок исполнения не наступил
				Общая площадь аварийного жилищного фонда, кв. м	260,1	-							Ликвидирован (снесен) аварийный МКД общей площадью 192,5 кв. метров, по адресу: с. Усть-Качка, ул. Садовая, дом 22.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план		факт	план	факт		
		план	факт		план	факт	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105			
											факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	Уровень освоения бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", %	80	43,5	44 205,7	46 085,8	20 055,5	0,0	0,0	2017	План по показателю за 1 полугодие выполнен на 43,5%
	-	-	-	Количество проведенных конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс	1	-						2017	В 1 полугодии 2017 года мероприятие не проводилось
	-	-	-	Количество участников конкурса по трем номинациям, человек	9	-							
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	-	-	44 205,7	46 085,8	20 055,5	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	23 023,2	23 533,1	10 386,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
							17 983,8	17 983,8	8 553,2	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»	-	-	-	-	-	-	196,0	196,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	В 1 полугодии 2017 года мероприятие не проводилось


Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план		факт	план	факт		
		план	факт		план	факт	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)					
									АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	506,0	506,0	248,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	0,0	154,5	148,6	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	-	-	-	-	-	-	506,0	506,0	248,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	526,0	1 796,9	201,2	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	506,0	506,0	248,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план		факт	план	факт		
		план	факт		план	факт	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	АЦК (по состоянию на 30.06.2017)	в редакции муниципальной программы от 13.03.2017 № 105			
											факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	429,6	429,6	0,0	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	514,4	459,2	22,5	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполняется в установленные сроки

Ответственный исполнитель муниципальной программы  
Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

  
С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы  
И.о. директора МУ УКС Пермского района

  
Д.А. Ермаков