

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" по состоянию на 01.07.2018 года

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района

В.П. Ватанов
2018 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы."	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единицы	-	-	-	-	-	48 468,5	21 557,2	156 541,7	0,0	2018	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 84 %
	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	-	-	-	-	-					Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил
	Освоение бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", %	80	46,8	-	-	-					2018	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 46,8 %
		-	-	Наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, единицы		3	-	-	-	-	2018	Исполняется в установленные сроки
		-	-	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единицы		-	-	-	-	-	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении												
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (с редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт	План (с редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт														
		план	факт		план	факт																		
Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
													Выполнение плановых показателей по промуженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту, % п.м.	100	100,0	200	200							
																		Выполнение плановых показателей по промуженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, % п.м.	100	0	3 409,2	422,7	0,0	0,0
													Выполнение плановых показателей по количеству опасных объектов, подлежащих сприхованию, % единиц	-	-	-	-							
-	-	-	-																					
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально- инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Терского муниципального района"					2 422,4	80,1	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки														
											Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил												

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт	План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт				
		план	факт		план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	1 500,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Заключен МК № 0156300029918000034 от 25.06.2018 на выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района: - ремонт участка сети от ТК- 1 (ул. 1-я Красавинская, 86) до здания гаража, - ремонт участка сети от СК- 5 (ул. 2-я Красавинская, 86а) до СК-8 (ул. Шоссе Космонавтов, 355), - ремонт участка сети от СК- 5 (2) до ТК-2 по ул. Верхнемуллинская Цена контракта составила 1 454 998,95 руб., сроки выполнения работ не более 60 календарных дней с момента заключения контракта.		
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	409,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	482,6	80,1	0,0	0,0	В течение 2018 года	Заключен МК № 0156300029918000011 от 26.03.2018 на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них на 2018 год. Цена контракта составила 347 871,85 руб., сроки оказания услуг с 01.04.2018 по 31.12.2018 года.		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт	План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт				
		план	факт		план	факт								
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Заключен МК № 22 от 21.03.2018 на аварийно- спасательное обслуживание по объекту "Газопровод к объектам туристической инфраструктуры Парк активного отдыха "Юго- Камские горки" п. Юго- Камский" на 2018 год. Цена контракта составила 7 394,01 руб., сроки оказания услуг: с момента пуска газа, по 31.12.2018
Основное мероприятие «Стороннего (реконструкция), модернизация инфраструктуры муниципального значения	-	-	-	-	-	-	986,8	392,6	0,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Проектирование объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут."	-	-	-	-	-	-	454,3	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Денежные средства оплачены частично за государственную экспертизу объекта, а также за выполненные работы по первому этапу проектно- изыскательских работ.
Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол	-	-	-	-	-	-	136,9	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Заключен МК № 115 от 27.12.2017 на выполнение работ по комплексной автоматизации на объекте. Цена контракта составила 81 377,98 руб., работы выполнены в полном объеме.

Наименование мероприятия/ состав событий (лекствий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт	План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт				
		план	факт		план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Тамово Пермского района	-	-	-	-	-	-	395,6	180,5	0,0	0,0	В течение 2018 года	Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы по объекту. Денежные средства оплачены, частично за выполнение проектно- изыскательских работ. В связи с нарушением подрядчиком срока исполнения муниципального контракта оставшаяся сумма к оплате будет проведена на основании решения Арбитражного суда.		
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности и комфортности проживания жителей Пермского муниципального района в жильищном фонде"	-	-	-	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жильям (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %	100	84	0,0	0,0	156 541,7	0,0	2018	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 84 %		
Основное мероприятие «Обеспечение реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского муниципального района»	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	156 541,7	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	156 541,7	0,0	В течение 2018 года	Региональный оператор проводит конкурсные процедуры на выполнение работ по капитальному ремонту. По состоянию на 30.06.2018 года фактическая оплата по договорам за оказанные работы не производилась.		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении									
	Наименование	Значение	Наименование	Значение		План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт	План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт												
				план	факт					план			факт								
Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
														Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»								0,0	0,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил								
														Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда, кв.м.	67,6	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда								0,0	0,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил								
														Освоение бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", %	80	46,8					Срок исполнения не наступил
														Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурсы	1	1	45 059,3	21 084,5	0,0	0,0	2018
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»												2018	Исполняется в установленные сроки								
														Награждение участников по итогам проведения конкурсов, человек	9	9	45 059,3	21 084,5	0,0	0,0	Исполняется в установленные сроки
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»												2018	Исполняется в установленные сроки								
														Исполняется в установленные сроки	23 645,9	11 648,5	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений												2018	Исполняется в установленные сроки								
														Исполняется в установленные сроки	18 466,0	8 362,2	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт	План (в редакции МП от 07.05.2018 № 200)	Факт				
		план	факт		план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	15,1	15,1	0,0	0,0	В течение 2018 года	Средства освоены в полном объеме.		
Проведение конкурса профессионального мастера "Лучший по профессии"	-	-	-	-	-	-	226,0	226,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Средства освоены в полном объеме.		
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	532,0	256,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторовой задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	-	-	-	-	-	-	437,5	210,2	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	672,4	0,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципальной жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	506,0	243,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	320,6	13,2	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	237,8	110,3	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполняется в установленные сроки		

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

С.А. Фролов

Совисполнитель муниципальной программы

Директор МУ Управление капитального строительства Пермского района

Д.А. Ермаков