



ОТЧЕТ
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"
 по состоянию на 01.07.2018 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 14.05.2018 № 215)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района, %	81	0	-	-	-	348 467,6	49 216,5	31.12.2018	Срок исполнения не наступил
	Уровень достижения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство", %	100	0	-	-	-			31.12.2018	Срок исполнения не наступил
Подпрограмма 1. "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	0	347 273,6	48 712,1	1-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог, км	9,730	0,000			4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	44,462	0,000			2-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км	2,010	0,000			2-3 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	10,848	0,000			2-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	-	-	-			286 036,8	46 532,1
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-				
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	86 602,4	45 492,1	1-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 14.05.2018 № 215)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	19 678,4	1 040,0	2-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	79 756,0	0,0	2-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	-	-	-	-	-	-	100 000,0	0,0	2-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"</i>	-	-	-	-	-	-	4 780,0	2 180,0		
Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки - Фролы"	-	-	-	-	-	-	2 480,0	2 180,0	2 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги Восточный обход Горный - Костарята"	-	-	-	-	-	-	2 300,0	0,0	3-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	3-4 квартал 2018 года	Срок исполнения не наступил
<i>Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"</i>	-	-	-	-	-	-	56 456,8	0,0		
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	197,0	0,0	2-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	56 259,8	0,0	2-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2	2 800	0			2-3 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 14.05.2018 № 215)	Факт		
		план	факт		план	факт				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 2. "Благоустройство"	-	-	-	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2	0	0	1 194,0	504,4	2-3 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших), человек	126	64			1-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки. План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 50,8 %.
	-	-	-	Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района, тыс. руб.	233,5	0			4 квартал 2018 года	Срок исполнения не наступил
Основное мероприятие «Благоустройство»	-	-	-	-	-	-	1 194,0	504,4		
Озеленение административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	123,9	98,8	II-III кварталы 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	515,4	245,0	3-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Расходы по эвакуации неостребованных умерших (погибших)	-	-	-	-	-	-	321,2	160,6	1-4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки
Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ	-	-	-	-	-	-	233,5	0,0	4 квартал 2018 года	Исполняется в установленные сроки

Ответственный исполнитель муниципальной программы


Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы

Председатель Комитета имущественных отношений



Г.В. Мюресов