

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района
В.П. Ваганов
" 2019 года

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"
по состоянию на 31.12.2018 года

Наименование мероприятий/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.				Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение	План (в редакции МП от 24.12.2018 № 690)	Факт (АПК)	План (в редакции МП от 24.12.2018 № 690)	Факт (АПК)			
		план	факт							план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47	39,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 84,3%.
	100	74,5	-	-	-	-	19 018,1	18 168,0	0,0	0,0	2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 74,5%
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях, млн. руб.	81,6	81,6	-	-	-	-	-	-	-	-	Приведено к безопасному техническому состоянию потенциально опасное ГТС пруда на р. Северная в п. Полуденная Пермского района, предотвращен потенциальный ущерб в размере 81,6 млн. руб., защищено от негативного воздействия вод в случае аварии ГТС.
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	-	-	50	43,7	50	43,7	-	-	-	-	-	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 87,4%
	-	-	100	74,5	100	74,5	220,0	220,0	0,0	0,0	2018	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 74,5 %

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении		
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 24.12.2018 № 690)	Факт (АПК)				
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры"	-	-	-	-	-	-	220,0	220,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	Исполнялось в установленные сроки
Сохранение уровня экологической культуры	-	-	-	-	-	-	220,0	220,0	0,0	0,0	В течение 2018 года	<p>В 2018 году проведены мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Районные конкурсы: "Чистая вода", "Юный техник, исследователь, изобретатель" (эколого-биологическое направление); 2. Районный слет лидеров экологического движения; 3. Фотоконкурс "Фантазия родной природы"; 4. Акция "Благоустройство, уборка и озеленение населенных пунктов Пермского муниципального района"; 5. Конференции, семинары, круглые столы; 6. Подписка экологических изданий для библиотек Пермского района; 7. Выпуск листовок, календарей экологической тематики.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	-	-	-	Протяженность реконструированных защитных дамб, п.м.	-	-	18 798,1	17 948,00	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил	Срок исполнения не наступил
	-	-	-	Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ, ед.	1	1	18 798,1	17 948,0	0,0	0,0	2018	План по выполнению показателя за год выполнен на 100 %
Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях"	-	-	-	-	-	-	18 798,1	17 948,0	0,0	0,0	Исполняется в установленные сроки	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель				Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение	Наименование	Значение		План (в редакции МП от 24.12.2018 № 690)	Факт (АПК)	План (в редакции МП от 24.12.2018 № 690)	Факт (АПК)			
				план	факт					план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района	-	-	-	-	-	-	13 211,8	13 211,8	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил, поэтапное финансирование объекта (2017-2019)	Заключен МК (№ 028-ЭА/17 от 25.08.2017) на проведение капитального ремонта объекта, подрядчик ООО "Строительная фирма "Славянский Дом", цена контракта 49 294,4 тыс. руб., в 2017 году оплата составила 6 410,2 тыс. руб., в 2018 году - 13 211,8 тыс. руб., в 2019 году - окончательный расчет. Срок выполнения работ по 30.10.2019 г.
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в п. Полуленная Пермского района	-	-	-	-	-	-	4 736,3	4 736,2	0,0	0,0	Исполнялось в установленные сроки, поэтапное финансирование объекта (2017-2018)	Заключен МК (№ 012-ЭА/17 от 21.06.2017) на капитальный ремонт объекта, подрядчик ООО "Спецгазстрой", цена контракта - 12 238,2 тыс. руб, оплата в 2017 году составила 7 501,9 тыс. руб., в 2018 году - 4 736,3 тыс. руб. Экономия средств после завершения работ в сумме 0,08 тыс. руб.
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабиха в с. Култаво Пермского района	-	-	-	-	-	-	850,0	0,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил, поэтапное финансирование объекта (2017-2020)	Заключен МК (№ 029-ЭА/17 от 18.08.2017) на обследование ГТС и проведение ПИР, в т.ч. государственная экспертиза и проверка достоверности сметной стоимости по объекту. Подрядчик ООО "Проектное бюро "Инвента", цена контракта 1 700,0 тыс. руб., в 2017 году оплата составила 50% от стоимости контракта 850,00 тыс. руб., в 2018 году - окончательный расчет. Согласно условий контракта окончательный расчет после получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации. Положительное заключение получено 29.12.2018 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Начальник МКУ Управления благоустройством Пермского района

С.А. Фролов

Сополнитель муниципальной программы
Директор МУУправления капитального строительства Пермского района

Д.А. Ермаков

