



ОТЧЕТ
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"
 по состоянию на 01.01.2019 года

Наименование мероприятия/ состав события (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 24.12.2018 № 691)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района, %	82	66	-	-	-	350 123,3	349 689,4	31.12.2018	План по выполнению показателя за 2018 год выполнен на 80,5 %
	Уровень достижения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство", %	100	100	-	-	-			31.12.2018	План по выполнению показателя за 2018 год выполнен на 102,8 %
Подпрограмма I. "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100			1-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог, км	9,730	7,653			4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	46,215	46,081	348 929,3	348 525,5	2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км	2,010	2,010			2-3 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	12,048	12,048			2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	287 443,8	287 292,1		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 24.12.2018 № 691)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	86 595,9	86 585,6	1-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки. Экономия 10,3 тыс. руб. за фактически выполненные работы по содержанию дорог
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	15 748,1	15 606,7	2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки. Экономия 141,4 тыс. руб. за фактически выполненные работы по замене одежды мостового полотна моста через реку Бабка на автодороге "Кукуштан-Чайковский"-Сухобизярка.
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	90 130,5	90 130,5	2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	-	-	-	-	-	-	94 969,3	94 969,3	2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	-	-	-	-	-	-	5 752,0	5 499,9		
Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки - Фролы"	-	-	-	-	-	-	2 180,0	2 180,0	2 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	-	-	-	-	-	-	20,0	1,8	4 квартал 2018 года - 1 квартал 2019 года	Исполнялся в установленные сроки. Выплата аванса на повторную проверку достоверности определения сметной стоимости ПСД. Окончательный расчет в 2019 году

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 24.12.2018 № 691)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино	-	-	-	-	-	-	3 552,0	3 318,1	3-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки. Экономия 233,9 тыс. руб. в результате снижения за фактически выполненные работы по реконструкции автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"	-	-	-	-	-	-	55 733,5	55 733,5		
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	222,9	222,9	2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	50 479,9	50 479,9	2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	-	-	-	-	-	-	5 030,7	5 030,7	2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
Подпрограмма 2. "Благоустройство"	-	-	-	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2	2 800	2 800	1 194,0	1 163,9	В течении 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2	230	230			2-3 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
	-	-	-	Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших), человек	126	114			1-4 квартал 2018 года	План по выполнению показателя за 2018 год выполнен на 90,5 %
	-	-	-	Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района, тыс. руб.	233,5	233,5			4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 24.12.2018 № 691)	Факт		
		план	факт		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие «Благоустройство»	-	-	-	-	-	-	1 194,0	1 163,9		
Озеленение административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	194,1	194,1	2-3 кварталы 2018 года	Исполнялся в установленные сроки
Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	445,2	435,0	3-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки. Экономия 10,2 тыс. руб. по результатам проведения аукционных процедур
Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)	-	-	-	-	-	-	321,2	301,3	1-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки. Экономия 19,9 тыс. руб. за фактические услуги по эвакуации невостребованных умерших (погибших)
Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ	-	-	-	-	-	-	233,5	233,5	2-4 квартал 2018 года	Исполнялся в установленные сроки

Ответственный исполнитель муниципальной программы


Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы

Председатель Комитета имущественных отношений



Г.В. Мюросов