

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020
годы», утвержденной постановлением администрации Пермского
муниципального района от 29.10.2015 года № 1386,
за 2018 год**

Цели муниципальной программы:

Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг.
2. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде.
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

Конечные результаты муниципальной программы на период с 2016 по 2020 год:

1. Завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной.
2. Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности на уровне 100%.
3. Улучшение жилищных условий 180 человек в результате переселения из аварийного жилищного фонда.
4. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей не менее 95%.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Соисполнители Программы:

1. МУ Управление капитального строительства Пермского района.
2. Администрации сельских поселений.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг».
2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде».
3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Целевые показатели муниципальной программы на период с 2016 по 2020 год:

- завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,
- выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности,
- улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда,
- обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей.

Целевые показатели подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»:

- наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры,
- завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,
- выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту,
- выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию,
- выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»:

- выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по

жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности.

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:

- улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда,
- ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей,
- проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
- награждение участников по итогам проведения конкурса.

Выполнение показателей муниципальной программы в 2018 году:

1. Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В 2018 году показатель не установлен.

2. Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности. План по собираемости взносов выполнен на 89,5%. Соисполнителем программы являлись администрации сельский поселений.

3. Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда. В 2018 году показатель не установлен.

4. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей. Плановый показатель по освоению бюджета подпрограммы запланирован на уровне 80%, фактическое исполнение составило 99,7 % (средства на содержание муниципальных учреждений - МКУ Управление благоустройством Пермского района и МУ УКС Пермского района).

Достижение показателей подпрограмм в 2018 году:

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»:

- *Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры.* В 2018 году показатель запланирован в количестве 3 единиц:

проектирование проекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района, производительностью 800 м³/сут.»,

строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района,

проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами».

Показатель не исполнен.

- *Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.* Показатель не установлен.

- *Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту.* Показатель выполнен на 137%. В 2018 году выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. Протяженность отремонтированных сетей коммунального комплекса составила 274 п. м., при плане 200 п. м.

- *Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию.* Показатель выполнен на 100%. В 2018 году протяженность обслуживаемых сетей составила 6 971,0 п. м., при плане 6 971,0 п. м.

- *Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию.* Показатель выполнен на 53,2%, при плане 100%. Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию составила 16 373,3 п. м., при плане 30 785,2 п. м.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»:

- *Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности.* План по собираемости взносов выполнен на 89%.

3. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:

- *Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда.* В 2018 году показатель не установлен.

- *Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда.* Показатель выполнен на 100%. В 2018 году на территории Усть-Качкинского сельского поселения ликвидирован (снесен) аварийный многоквартирный дом общей площадью 67,6 кв. м., по адресу: с. Усть-Качка, ул. Октябрьская, дом 1.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- *Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей.* Показатель выполнен на 99,7%, при плане 80% (МУ УКС Пермского района средства освоены на – 99,9%, МКУ Управление благоустройством Пермского района средства освоены на - 100,0%).

- *Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.* В 2018 году показатель выполнен на 100%.

- *Награждение участников по итогам проведения конкурса.* В 2018 году показатель выполнен на 100%.

Таблица 1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5	6
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	-	-	-
	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности	%	100	89,5	89,5
	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	чел.	-	-	-
	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей муниципальной программы»	%	80	99,7	124,7
Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	3	-	-
	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	-	-	-
	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту	%	100	137,0	137
		п. м.	200	274	137
	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию	%	100	100	100
		п. м.	6 971,0	6 971,0	100
	Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию	%	100	53,2	53,2
		п. м.	30 785,2	16 373,9	53,2
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности	%	100	89,5	89,5

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	чел.	-	-	-
	Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда	кв. м.	67,6	67,6	100
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей муниципальной программы»	%	80	99,7	124,7
	Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	конк.	1	1	100
	Награждение участников по итогам проведения конкурса	чел.	9	9	100

Объемы и источники финансирования программы:

В 2018 году реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – программа) осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников.

Общая сумма средств за счет всех источников по плану на 2018 год составляла – 49 316,8 тыс. рублей, по факту составила – 48 310,0 тыс. руб. или 98,0 % от плана, из них:

- 45 471,3 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района,
- 3 830,4 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений,
- 15,1 тыс. руб. – краевые средства.

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблице 2 к пояснительной записке.

Таблица 2

Анализ финансового обеспечения программы

Источники финансирования	Плановая потребность, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения (%)
Федеральный бюджет	-	-	-
Краевой бюджет	15,1	15,1	100
Бюджет Пермского района	45 471,3	45 307,6	99,6
Бюджеты сельских поселений	3 830,4	2 987,3	78,0
Всего бюджетных средств	49 316,8	48 310,0	98,0
Внебюджетные источники	156 541,7	688,5	0,4
ИТОГО	205 858,5	48 998,5	23,8

Реализация подпрограммных мероприятий:

В 2018 году в рамках программы осуществлялась реализация подпрограммных мероприятий:

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения

качества коммунальных услуг». На реализацию мероприятий подпрограммой **предусмотрено** бюджетных средств, всего – 3 447,3 тыс. руб., в том числе по основным мероприятиям:

Основное мероприятие «*Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района*».

На реализацию основного мероприятия **предусмотрено** бюджетных средств – 2 311,6 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 2 311,6 тыс. руб. (средства бюджета Пермского района).

Основное мероприятие «*Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения*». На реализацию мероприятия **предусмотрено** бюджетных средств – 1 135,7 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 137,0 тыс. руб. (средства бюджета Савинского сельского поселения),

- МУ УКС Пермского района – 998,7 тыс. руб. (средства бюджетов Гамовского и Юго-Камского сельских поселений).

На основные мероприятия «*Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района*» и «*Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения*» подпрограммы **израсходовано** бюджетных средств, всего – 2 565,2 тыс. руб., исполнение составило 74,4 %, в том числе по **основным мероприятиям**:

- «*Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района*» в сумме 2 172,6 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 2 172,6 тыс. руб. (средства бюджета Пермского района).

Мероприятие «*Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района*». В 2018 году на мероприятие были запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 1 500,0 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района (ремонт участка сети от ТК-1 (ул. 1-я Красавинская, 86) до здания гаража; ремонт участка сети от СК-5 (ул. 2-я Красавинская, 86а) до СК-8 (ул. Шоссе Космонавтов, 355); ремонт участка сети от СК-5 (2) до ТК-2 по ул. Верхнемуллинская). Исполнение составило 1 500,0 тыс. руб. или 100%. Протяженность отремонтированных сетей коммунального комплекса составила 274 п. м., при плане 200 п. м.

Мероприятие «*Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района*». В 2018 году выполнены мероприятия по техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения. Работы выполнены в полном объеме, исполнение составило

280,0 тыс. руб., при плане 409,0 тыс. руб. или 68,5% (средства бюджета Пермского района). Протяженность отремонтированных сетей составила 6 971,0 п. м., при плане 6 971,0 п. м. Образовалась экономия денежных средств.

Мероприятие «*Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершаемых строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района*». В 2018 году на мероприятие были запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 402,6 тыс. руб. Освоение средств составило в сумме – 392,6 тыс. руб. или 97,5%. Планировалось строительство и ввод в эксплуатацию завершаемых строительством объектов газового хозяйства: распределительный газопровод в с. Гамово ул. Ваньково, Цветочная, Полевая, Луговая, Новая, Целинная, Западная; распределительный газопровод д. Косотуриха Култаевского сельского поселения, распределительный газопровод с вводами до жилых домов по ул. Комсомольская от д. 46 до д. 74 в п. Сылва Пермского района. Ввиду объективных причин строительство объектов не начато. Были заключены контракты на содержание и обслуживание двух законченных строительством объектов: "Газопровод к объектам туристической инфраструктуры "Парк активного отдыха "Юго-Камские горки" п. Юго-Камский" и распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары. По условиям контракта, оплата с момента пуска газа. На Юго-Камском газопроводе осуществлен пуск газа, однако в настоящее время газопровод не эксплуатируется. Пуск газа на газопроводе д. Болгары не осуществлен. Итог: на начало 2018 г. планировалось содержать и обслуживать 30 785,2 п. м газопроводов, на конец 2018 г. содержалось и обслуживалось – 16 373,9 п. м. газопроводов. Экономия денежных средств от проведенных конкурсных процедур.

- «*Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения*» в сумме 392,6 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 81,4 тыс. руб. (средства бюджета Савинского сельского поселения),

- МУ Управление капитального строительства Пермского района – 311,2 тыс. руб. (средства бюджетов Гамовского и Юго-Камского сельских поселений).

Мероприятие «*Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол*». В 2018 году на мероприятие были запланированы средства Савинского сельского поселения в сумме 137,0 тыс. руб. Освоение средств составило в сумме – 81,4 тыс. руб. или 59,4%. Выполнены работы по комплексной автоматизации на объекте. Цена контракта составила 81,377 тыс. руб. Оставшаяся сумма осталась невостребованной.

Мероприятие «*Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м³/сут.*». В 2018 году на мероприятие были запланированы средства Юго-Камского сельского поселения в сумме 603,1 тыс. руб. Освоение средств составило в сумме – 130,7 тыс. руб. или 21,7%. Частичная оплата за

государственную экспертизу объекта. Из-за большого количества не устраненных замечаний проект не прошел государственную экспертизу. При повторной подачи документов в государственную экспертизу выяснилось, что производитель предусмотренного в проекте оборудования обанкротился. Предусмотреть другое оборудование невозможно, так как оно предусматривает другие технологии установки очистных сооружений. Готовится исковое заявление в суд, для возврата уплаченных проектировщику денежных средств.

Мероприятие «*Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района*». В 2018 году на мероприятие были запланированы средства Гамовского сельского поселения в сумме 395,6 тыс. руб. Освоение средств составило в сумме – 180,5 тыс. руб. или 45,6%. Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы по объекту. Денежные средства оплачены частично за выполнение проектно-изыскательских работ. В связи с нарушением подрядчиком срока исполнения муниципального контракта оставшаяся сумма к оплате будет проведена на основании решения Арбитражного суда.

2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

В 2018 году на реализацию мероприятия «*Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда*» **средства не предусмотрены** (средства сельских поселений).

3. Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде».

В 2018 году на реализацию мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» **предусмотрены** средства в сумме 156 541,7 тыс. руб. (**внебюджетные источники** – средства собственников жилых помещений). Фактическое исполнение составило в сумме 688,5 тыс. руб. Фондом капитального ремонта принято решение о проведении комплексного обследования 83 многоквартирных домов.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основное мероприятие «*Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений*».

На реализацию основного мероприятия подпрограммой **предусмотрено** бюджетных средств, всего – 45 869,5 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 26 437,3 тыс. руб., из них: средства бюджета Пермского района – 24 309,8 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений – 2 112,4 тыс. руб., средства краевого бюджета – 15,1 тыс. руб.,

- МУ Управление капитального строительства Пермского района – 19 432,2 тыс. руб., из них: средства бюджета Пермского района – 18 849,9 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений – 582,3 тыс. руб.

На основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» подпрограммы **израсходованы** средства бюджетов, всего – 45 744,8 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 26 427,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Пермского района – 24 300,3 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений – 2 112,4 тыс. руб., средства краевого бюджета – 15,1 тыс. руб.,

- МУ Управление капитального строительства Пермского района – 19 317,0 тыс. руб., из них: средства бюджета Пермского района – 18 834,7 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений – 482,3 тыс. руб.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений». Средства в сумме 42 933,7 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского муниципального района, освоены в сумме 42 909,0 тыс. руб. или 99,9%. Не освоение бюджетных средств составило 24,7 тыс. руб. (в т. ч. МКУ Управление благоустройством – план 24 083,8 тыс. руб., факт 24 074,3 тыс. руб., не освоены средства в сумме 9,5 тыс. руб.; МУ Управление капитального строительства – план 18 849,9 тыс. руб., факт 18 834,7 тыс. руб., не освоены средства в сумме 15,2 тыс. руб.).

Мероприятие «Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций». Средства в сумме 523,9 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме.

Мероприятие «Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы». Средства в сумме 437,5 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме.

Мероприятие «Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов». Средства в сумме 645,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме.

Мероприятие «Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания». Средства в 506,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме.

Мероприятие «Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов». Средства в сумме 320,6 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 220,6 тыс. руб. или 68,8%. Работы по объекту выполнены не в полном объеме, средства потребуются в 2019 году.

Мероприятие «Выполнение функций заказчика по строительству объектов». Средства в сумме 261,7 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме.

Мероприятие «Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Средства в сумме 226,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского района, освоены в полном объеме.

Мероприятие «Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах

городского, пригородного и междугородного сообщений». Средства в сумме 15,1 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского края, освоены в полном объеме.

Оценка эффективности и результативности реализации программы и подпрограмм:

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности муниципальной программы (подпрограмм) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

$$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,$$

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$Сдп = Зф / Зп,$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$Сдп = Зп / Зф,$$

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

$$Уф = \Phiф / \Phiп \times 100\%,$$

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}.$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80%	неэффективная
80% и более	эффективная

Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	<p align="center">89,5/100=0,895</p> <p align="center">(выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %)</p> <p align="center">99,7/80=1,246</p> <p align="center">(обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %)</p>	Оценка эффективности составила более 80% или 104,91% (МП эффективная)
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(0,895+1,246)/2=1,071	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	48 310,0 / 49 316,8*100=97,958	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,071*97,958=104,91	

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	<p align="center">0/3=0</p> <p align="center">(наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, ед.)</p> <p align="center">274/200=1,37</p> <p align="center">(выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту, п.м)</p> <p align="center">6 971,0/6 971,0=1</p> <p align="center">(выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, п. м.)</p> <p align="center">16 373,9 / 30 785,2=0,532</p> <p align="center">(выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, п. м.)</p>	Оценка эффективности составила менее 80% или 54,02%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(0+1,37+1+0,532)/4=0,726	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	2 565,2 / 3 447,3*100=74,412	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,726*74,412=54,02	

Подпрограмма 2. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	<p align="center">89,5/100=0,895</p> <p align="center">(выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %)</p>	Оценка эффективности составила менее 80% или 0,39%. На реализацию мероприятия по
---	--	---

Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	0,895/1=0,895	капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденных краткосрочным планом на 2018 год, предусмотрены внебюджетные источники (средства собственников жилых помещений)
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	688,5 / 156 541,7*100=0,440 (внебюджетные источники)	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,895*0,440=0,394	

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	67,6/67,6=1 (ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда, кв. м.)	Оценка эффективности по данной подпрограмме не рассчитывается, так как на реализацию мероприятия в 2018 году не были предусмотрены средства (средства бюджетов сельских поселений)
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	1/1=1	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	0/0*100=0	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1*0=0	

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	99,7/80=1,246 (обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %) 1/1=1 (проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс) 9/9=1 (награждение участника по итогам проведения конкурса, человек)	Оценка эффективности составила более 80% или 107,91%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1,246+1+1)/3=1,082	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	45 744,8 / 45 869,5*100=99,728	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,082*99,728=107,91	

Таким образом, в 2018 году оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 104,91%.

Первый заместитель главы администрации
муниципального района

В.П. Ваганов

Отчет
о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	Отчетный год (2018)		
				план	факт	обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	МУ Управление капитального строительства Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений	едниц	-	-	Срок исполнения не наступил.
	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности	Администрации сельских поселений	%	100	89,5	Показатель выполнен на 89,5%.
	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	Администрации сельских поселений	человек	-	-	Срок исполнения не наступил.
	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей	МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ Управление капитального строительства Пермского района	%	80	99,7	Показатель перевыполнен на 24,6%.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	Отчетный год (2018)		
				план	факт	обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	МУ Управление капитального строительства Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация сельских поселений	единиц	3	0	Показатель не выполнен. 1. Проектирование объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительною 800 м3/сут." Из-за большого количества иностранных замечаний проект не прошел государственную экспертизу. При повторной подаче документов в государственную экспертизу выяснилось, что производитель предусмотренного в проекте оборудования обанкротился. Предусмотреть другое оборудование невозможно, так как оно предусматривает другие технологии установки очистных сооружений. Готовится исковое заявление в суд, для возврата уплаченных проектировщику денежных средств. 2. Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района. Выполнены проектно-исследовательские работы по объекту, проведена государственная экспертиза. Оплата за выполненные работы произведена частично, так как подрядчиком нарушены сроки исполнения контракта, оставшаяся сумма к оплате будет проведена на основании решения Арбитражного суда. 3. Проектирование объекта "Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами". По разработанному проекту получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В настоящее время разработан проект технического задания на выполнение корректировки проектно-сметной документации путем проектирования водовода и сооружений на нем от Фотинского и Тулумбаихинского месторождений подземных вод до п. Юго-Камский, в том числе строительство внутренней поселковой системы водоснабжения.
				100	137	
Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту, %, п.м.		МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	200	274	Показатель перевыполнен на 37%. Выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района: - ремонт участка сети от ТК-1 (ул. 1-я Красавинская, 86) до здания гаража, - ремонт участка сети от СК-5 (ул. 2-я Красавинская, 86а) до СК-8 (ул. Шоссе Космонавтов, 355); - ремонт участка сети от СК-5 (2) до ТК-2 по ул. Верхнемуллинская. Протяженность отремонтированных сетей коммунального комплекса составила 274 п.м., вместо 200 п. м.
				100,0	100,0	
Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.		МКУ Управление благоустройством Пермского района	п.м.	6 971,0	6 971,0	Показатель выполнен.
				100,0	100,0	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	Отчетный год (2018)		обоснование отклонений показателей от плановых значений
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	МКУ Управление благоустройством Пермского района	53,2	%	100,0	53,2	План выполнен на 53,2%. В 2018 году планировалось строительство и ввод в эксплуатацию газового хозяйства: распределительный газопровод в с. Гамова, в д. Косотуриха Култаевского сельского поселения, в п. Сылва. Ввиду объективных причин строительство объектов не начато. Были заключены контракты на содержание и обслуживание двух законченных строительных объектов: "Газопровод к объектам туристической инфраструктуры "Парк активного отдыха "Юго-Камские горы" п. Юго-Камский" и распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары. По условиям контракта, оплата с момента пуска газа. На Юго-Камском газопроводе осуществлен пуск газа, однако в настоящее время газопровод не эксплуатируется. Пуск газа на газопроводе д. Болгары не осуществлен. На начало 2018 г. планировалось содержать и обслуживать 30,7 тыс. метров газопроводов, на конец 2018 г. содержалось и обслуживалось - 16,3 тыс. метров газопроводов.
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности	Администрации сельских поселений	%	100	89,5	Показатель выполнен на 89,5%.
Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	Администрации сельских поселений	человек	-	-	Срок исполнения не наступил.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда	Администрации сельских поселений	кв. м.	67,6	67,6	Показатель выполнен. Ликвидирован (сносен) аварийный МКД общей площадью 67,6 кв. метров, по адресу: с. Усть-Качка, ул. Октябрьская, дом 1.
	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей	МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ Управление капитального строительства Пермского района	%	80	99,7	Показатель перевыполнен на 24,6%.
Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Проведение конкурсов по итогам проведения конкурсов	МКУ Управление благоустройством Пермского района	конкурс	1	1	Показатель выполнен.
	Награждение участников по итогам проведения конкурсов		человек	9	9	

Начальник МКУ Управления благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации Пермского
муниципального района

В.П. Ваганов

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	Всего, в том числе:	205 858,5	48 998,5
	бюджет Пермского района	45 471,3	45 307,6
	краевой бюджет	15,1	15,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	3 830,4	2 987,3
	внебюджетные источники	156 541,7	688,5
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Всего, в том числе:	3 447,3	2 565,2
	бюджет Пермского района	2 311,6	2 172,6
	краевой бюджет	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	1 135,7	392,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»	Всего, в том числе:	156 541,7	688,5
	бюджет Пермского района	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	0,0
	внебюджетные источники	156 541,7	688,5
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Всего, в том числе:	0,0	0,0
	бюджет Пермского района	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	45 869,5	45 744,8
	бюджет Пермского района	43 159,7	43 135,0
	краевой бюджет	15,1	15,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	2 694,7	2 594,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0

Начальник
МКУ Управления благоустройством Пермского района


С.А. Фролов

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2018)										Итого	Федер. бюджет	Крайовой бюджет	Итого	% исполнения	
		План					Факт										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	Бюджет района	Бюджеты поселений	Крайовой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Крайовой бюджет	Федер. бюджет	Итого						
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	26 621,4	2 570,0	15,1	0,0	29 206,5	26 472,9	2 414,4	15,1	0,0	28 902,4						99,0
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	18 849,9	1 260,4	0,0	0,0	20 110,3	18 834,7	572,9	0,0	0,0	19 407,6						96,5
	Администрации сельских поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-нижней инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ Управление капитального строительства Пермского района	2 311,6	1 135,7	0,0	0,0	3 447,3	2 172,6	392,6	0,0	0,0	2 565,2						74,4
Основное мероприятие "Соержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 311,6	0,0	0,0	0,0	2 311,6	2 172,6	0,0	0,0	0,0	2 172,6						94,0
Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0						100,0
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	409,0	0,0	0,0	0,0	409,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0						68,5

тыс. руб.

Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в кзне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	402,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,6	0,0	0,0	0,0	392,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"	МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ Управление капитального строительства Пермского района	43 159,7	2 694,7	15,1	0,0	45 869,5	43 135,0	2 594,7	15,1	0,0	45 744,8	99,7
	МКУ Управление благоустройством Пермского района	24 083,8	0,0	0,0	0,0	24 083,8	24 074,3	0,0	0,0	0,0	24 074,3	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МУ Управление капитального строительства Пермского района	18 849,9	0,0	0,0	0,0	18 849,9	18 834,7	0,0	0,0	0,0	18 834,7	99,9
	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	523,9	0,0	0,0	523,9	0,0	523,9	0,0	0,0	523,9	100,0
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	506,0	0,0	0,0	506,0	0,0	506,0	0,0	0,0	506,0	100,0
	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	437,5	0,0	0,0	437,5	0,0	437,5	0,0	0,0	437,5	100,0
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно- энергетические ресурсы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	645,0	0,0	0,0	645,0	0,0	645,0	0,0	0,0	645,0	100,0
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	320,6	0,0	0,0	320,6	0,0	220,6	0,0	0,0	220,6	68,8
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	261,7	0,0	0,0	261,7	0,0	261,7	0,0	0,0	261,7	100,0
	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	0,0	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	15,1	0,0	15,1	100,0
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	100,0

Начальник
МКУ Управления благоустройством Пермского района _____ С.А. Фролов