

УТВЕРЖДАЮ:  
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района

В.П. Ваганов

2019 года



**ОТЧЕТ**  
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы  
**"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"**  
по состоянию на 01.07.2019 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 16.05.2019 № 281)	Факт	План (в редакции МП от 16.05.2019 № 281)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	1	0	-	-	-	44 523,6	20 838,7	5 000,0	0,0	2019	Исполняется в установленные сроки
	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек	157	0	-	-	-					2019	Исполняется в установленные сроки
	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %	95	47,7	-	-	-					2019	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 50,2 %
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально- инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	-	-	-	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, единиц	1	0	992,3	60,8	5 000,0	0,0	2019	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	0					2019	Исполняется в установленные сроки
	-	-	-	Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %, п.м.	100	88,5					2019	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действи)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 16.05.2019 № 281)	Факт	План (в редакции МП от 16.05.2019 № 281)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально- инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	922,4	60,8	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	409,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	482,6	60,8	0,0	0,0	В течение 2019 года	Заключены контракты на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них.
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	30,8	0,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Заключены контракты на аварийно-спасательное обслуживание по объекту "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района.
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения	-	-	-	-	-	-	69,9	0,0	5 000,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 16.05.2019 № 281)	Факт	План (в редакции МП от 16.05.2019 № 281)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проектирование объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут."	-	-	-	-	-	-	69,9	0,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	5 000,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»</i>	-	-	-	<i>Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, человек</i>	157	0	0,0	0,0	0,0	0,0	<i>В течение 2019 года</i>	<i>Исполняется в установленные сроки</i>
				<i>Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда, кв.м.</i>	1 033,20	0					<i>В течение 2019 года</i>	<i>Исполняется в установленные сроки</i>
<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	-	-	-	<i>Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %</i>	95	47,7	43 531,3	20 777,9	0,0	0,0	2019	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 50,2 %
				<i>Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс</i>	1	1					2019	<i>Исполнялись в установленные сроки</i>
				<i>Награждение участников по итогам проведения конкурсов, человек</i>	9	9						
<i>Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»</i>	-	-	-	-	-	-	43 531,3	20 777,9	0,0	0,0	<i>В течение 2019 года</i>	<i>Исполняется в установленные сроки</i>
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	22 798,6	11 855,6	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
							17 229,9	8 039,7	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 16.05.2019 № 281)	Факт	План (в редакции МП от 16.05.2019 № 281)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	-	-	-	-	-	-	15,1	0,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	-	-	-	-	-	-	226,0	226,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Средства освоены в полном объеме.
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	-	-	-	-	-	-	515,6	205,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	-	-	-	-	-	-	467,7	211,2	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	-	-	-	-	-	-	1 124,7	0,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	-	-	-	-	-	-	515,6	240,4	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	-	-	-	-	-	-	552,4	0,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	-	-	-	-	-	-	85,7	0,0	0,0	0,0	В течение 2019 года	Исполняется в установленные сроки

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы

Директор МУ-Управление капитального строительства Пермского района

Д.А. Ермаков