


Технический директор - главный инженер

Нермской ТЭЦ-9

Кузнецов А.В.

20.05 г.

УТВЕРЖДАЮ:



№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный за выполнение мероприятия
1	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования		
1.1	Проведение текущего ремонта КА-9.	13.06.2025	Заместитель главного инженера по ОТС Шулаков М.Ю.
1.2	Проведение текущего ремонта ВК-2.	27.06.2025	Заместитель главного инженера по ОТС Шулаков М.Ю.
1.3	Проведение текущего ремонта КА-10.	27.06.2025	Заместитель главного инженера по ОТС Шулаков М.Ю.
1.4	Проведение текущего ремонта ВК-7 ЦК.	31.07.2025	Заместитель главного инженера по ОТС Шулаков М.Ю.
1.5	Проведение текущего ремонта ВК-5 ЦК.	31.07.2025	Заместитель главного инженера по ОТС Шулаков М.Ю.
1.6	Проведение среднего ремонта ВК-1.	15.08.2025	Заместитель главного инженера по ОТС Шулаков М.Ю.
1.7	Проведение технического диагностирования: КА-9 (питательный узел).	30.06.2025	Заместитель главного инженера по эксплуатации Михалев А.В.
1.8	Проведение технического диагностирования: КА-10 (питательный узел).	30.04.2025	Заместитель главного инженера по эксплуатации Михалев А.В.



1.9	Проведение технического диагностирования: КА-11 (питательный узел).	30.06.2025	Заместитель главного инженера по эксплуатации Михалев А.В.
2	Обеспечение технического состояния и ремонт ЗИС		
2.1	Проведение весеннего осмотра производственных зданий и сооружений ПТЭЦ-9.	15.08.2025	Инженер ООТС Трушкова Т. Р.
2.2	Проведение экспертизы промышленной безопасности ЗИС: здание маутонасосной.	01.06.2025	Инженер ООТС Трушкова Т. Р.
3	Средства технологического управления		
3.1	Обеспечить выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противопаварийной или режимной автоматики: КВЛ-110кВ Заостровка-4.	10.08.2025	Ио начальника ЭЦ Муталатов Р. А.
3.2	Обеспечить выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противопаварийной или режимной автоматики: ДЗШ 110кВ ЗРУ-1, 2 комплект, ...	15.08.2025	Ио начальника ЭЦ Муталатов Р. А.
4	Топливообеспечение		
4.1	Обеспечение наличия на ПТЭЦ-9 основного топлива на предстоящий отопительный период мазут М-100 4628 тонн.	15.08.2025	Начальник ПТО Алексеевко М.В.
4.2	Обеспечение наличия на ПТЭЦ-9 неснижаемого нормативного запаса топлива мазут М-100 2682 тонн.	15.08.2025	Начальник ПТО Алексеевко М.В.
4.3	Опробование котлов на резервном топливе с составлением актов (КА-9, КА-10, КА-11).	12.08.2025	Начальник ПТО Алексеевко М.В.
5	Персонал		
5.1	Проверка знаний работников ПТЭЦ-9: 52 чел.	15.08.2025	Заместитель главного инженера по эксплуатации Михалев А.В.
5.2	Аттестация руководителей и специалистов ПТЭЦ-9 по промышленной безопасности: 19 чел.	15.08.2025	Заместитель главного инженера по эксплуатации Михалев А.В.
6	Предписания надзорных органов		
6.1	Предписания надзорных органов, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 394, 396 - 399, 403 ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденный приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536, отсутствуют.		
7	Измерение, наладка и испытания оборудования		

7.1	Проверка УУТЭ прямого/обратного тепловывода №4.	15.08.2025	Начальник цеха АСУТП Иванов А.С.
7.2	Проверка УУТЭ прямого/обратного тепловывода №5.	15.08.2025	Начальник цеха АСУТП Иванов А.С.
7.3	Провести комплекс мероприятий по настройке ЧРП ДВ КВ-ГМ-100-150М Ст.№3.	15.08.2025	Начальник ЦК Благолюбов А.В.
8	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования		
8.1	Проведение противоаварийных тренировок: Вахта №1. Регулятор уровня в конденсаторе ТГ-9 (09ЛАС24АА801) снялся с автомата, указатель положения не соответствует фактическому положению клапана. Возникновение ошибки во время работы ТГ-12. Пропала индикация сканера пламени на левой КС.	10.07.2025	Начальник цеха АСУ ТП Иванов А.С.
8.2.	Проведение противоаварийных тренировок: Вахта №2. Погашение 13-й секции КРУ-6кв из-за отказа в отключении МВ яч.№221 ТЭН-10 при залипании водой электродвигателя.	15.07.2025	Ио начальника ЭЦ Муталалов Р.А.
8.3	Проведение противоаварийных тренировок: Вахта №3. Регулятор уровня в конденсаторе ТГ-9 (09ЛАС24АА801) снялся с автомата, указатель положения не соответствует фактическому положению клапана. Возникновение ошибки во время работы ТГ-12. Пропала индикация сканера пламени на левой КС.	14.07.2025	Начальник цеха АСУ ТП Иванов А.С.
8.4	Проведение противоаварийных тренировок: Вахта №4. Понижение температуры воздуха в цехе в районе постоянного торца до +5 градусов Цельсия (сила ветра 25 м/с, температура наружного воздуха -25 градусов Цельсия).	24.07.2025	Начальник КТЦ Зубарев К.Н.
8.5	Выполнение противоаварийных мероприятий по результатам актов расследования технологических нарушений на ПТЭЦ-9: Выполнить послеаварийную проверку РЭД, схемы управления В-10 КВ Г-9.	15.06.2025	Ио начальника ЭЦ Муталалов Р.А.
8.6	Выполнение противоаварийных мероприятий по результатам актов расследования технологических нарушений на ПТЭЦ-9: В плановый останов блока ГТУ выполнить корректировку и испытания сбрасывания ТЭ ТЭН ВД «неоткрытые вентили рециркуляции при минимальном расходе через ТЭН ВД».	31.07.2025	Начальник цеха АСУ ТП Иванов А.С.
9	Документация		




9.1	Разработка инструкции по эксплуатации системы АСУ ТП ВС КА-9.	10.08.2025	Начальник цеха АСУТП Иванов А.С.
-----	---	------------	-------------------------------------

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Заместитель главного инженера по ОТС-начальник ООТС


Разработал: Руководитель ТП и ПБ



А.В. Михалев



М.Ю. Шулаков



В.Г. Попов

